



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ev. č. 2011883
op. č. 2010687

Elektronický podpis - 22.12.2020
Certifikát autorapodpisu:
Jméno : Ing. Hana Zieglerová
Vydán : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.12.2023 10:20:41 -000 -01:0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 2010687 ze dne 12.5.2020

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SLÁDEK GROUP, a.s.
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Radkem Kubešem, obchodním ředitelem
IČ: 46356886
DIČ: CZ46356886
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1187671/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany dne 12.05.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2010687 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Běžecký atletický tunel se zázemím". Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany v čl. XII odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

2. V průběhu provádění díla vyvstaly změny z důvodu pandemie SARS-COV-2, které způsobily prodloužení doby nutné pro provedení díla. Změny jsou zapříčiněny opožděním dodávek od subdodavatelů při zhotovení stavby. Opoždění od subdodavatelů nastalo z důvodu pandemie SARS-COV-2 a jejími důsledky. Bližší specifikace změny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, a která obsahuje nový aktualizovaný harmonogram pro provedení díla odsouhlasený oběma smluvními stranami. Prodloužení doby realizace díla není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, prodloužení provedení díla nevede ke změně ceny za dílo, tudíž původní hodnota závazku zůstává v důsledku změn provedených tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě neměnná, a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Změna Smlouvy

1. S ohledem na důvody uzavření tohoto dodatku popsané v čl. II se smluvní strany dohodly, že změní čl. III Smlouvy s názvem „Doba plnění a místo plnění“, konkrétně čl. III odst. 1, který nově zní následovně:

1. Zhotovitel je povinen zhotovit řádné a bezvadné dílo nejpozději do 30.4.2021. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je dodržení termínu zhotovení díla zcela zásadní z toho důvodu, že nedodržení tohoto termínu by mohlo mít přímý dopad na nedodržení podmínek dotačního programu, jehož prostřednictvím bude objednatel financovat úhradu části díla, čímž by mohla být objednateli způsobena značná škoda. Zhotovitel byl s touto skutečností seznámen již v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a svou nabídku (a účast v zadávacím řízení) činil s ohledem na tuto skutečnost a na to, že případné nedodržení termínu zhotovení díla bude mít dopad jednak na jeho povinnost uhradit objednateli vzniklou škodu, ale i smluvní pokutu dle čl. IX této smlouvy.
2. Smluvní strany také mění čl. III odst. 3, který nově zní následovně:

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle časového harmonogramu, který je součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě, a dodržovat jednotlivé termíny v něm stanovené.
3. Smluvní strany dále mění čl. IX odst. 8 Smlouvy, který nově zní takto:

8. Zhotovitel byl objednatelem upozorněn jak v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, tak znovu v čl. III odst. 1 této smlouvy, že pro objednatele je zcela zásadně důležité, a to zejména s ohledem na podmínky spolufinancování projektu z prostředků EU, jak je stanoveno blíže v čl. XI této smlouvy, aby byl dodržěn termín zhotovení díla, tj. aby dílo bylo zhotoveno do dne 30.4.2021. Zhotovitel tedy bere na vědomí, že v případě, že tento termín nebude dodržen, v důsledku čehož bude objednatel nucen vrátit zpět finanční podporu, kterou obdržel ze strany subjektů dle čl. XI této Smlouvy, vznikne tím objednateli škoda ve výši prostředků vrácených jejich poskytovateli, k jejíž úhradě bude posléze povinen zhotovitel.

IV.

Závěrečná ustanovení



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 - Aktualizace harmonogramu výstavby s finančním plněním

Za objednatele:

V Benešově

Za zhotovitele:

V Benešově

Ing. Jaroslav Hlavnička
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Hlavnička
Datum: 2020.12.21
13:13:45 +01'00'

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Ing. Radek Kubeš
Digitálně podepsal Ing.
Radek Kubeš
Datum: 2020.12.18
13:35:23 +01'00'

.....
Ing. Radkem Kubešem,
obchodním ředitelem