



Č.j.: 282660/2020-ČRA

Dodatek č.1 Smlouvy

k veřejné zakázce číslo BA-2020-061-FO-14022 s názvem
„Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo“
(dále jen „veřejná zakázka“) v rámci projektu k s názvem: „Zefektivnění
nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo“

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **GEOTest - Sweco – společnost společníků:**
Společník 1: GEOTest, a.s.
zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, ředitelem a členem představenstva
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová
značka B 699
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 39239027/2700

a

Společník 2: Sweco Hydroprojekt a.s.
zastoupený: Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Mikule, místopředsedou představenstva
se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová
značka B 7326
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:



Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo: **BA-2020-061-FO-14022** s názvem: „**Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo**“ (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci projektu s názvem: „**Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo**“ ze dne 11.11.2020 (dále jen: „Smlouva“) a to z důvodu potřeby upravit harmonogram předmětu plnění a související finanční plnění na etapy realizace předmětu plnění v roce 2020, 2021 a 2022. Důvodem úpravy harmonogramu je především špatná situace s pandemií COVID-19, která neumožňuje v roce 2020 provést studijní cestu místního bosenského partnera do ČR, od níž se odvíjí všechny ostatní aktivity. Z tohoto důvodu se všechny plánované aktivity z roku 2020 přesunují do roku 2021 a aktivity z druhé poloviny roku 2021 se přesunují do první poloviny roku 2022. Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu předmětu plnění, pouze došlo k dílčímu posunu v harmonogramu a položkovém rozpočtu, což je popsáno níže v tomto dodatku.

I.2. Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 1 – Položkový rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy. Smluvní strany se také dohodly, že příloha tohoto dodatku č.2 – Časový harmonogram a etapový plán nahrazuje v plném znění přílohu č. 3 Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Odst. 2.1. a 3.2. Smlouvy nově zní takto:

2.1. *Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši **5 127 000,-Kč** (slovy: pět milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.*

Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

- v roce 2021 částku 3.243.800,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet tři tisíc osm set korun českých) včetně DPH;*
- v roce 2022 částku 1.883.200,-Kč (slovy: jeden milion osm set osmdesát tři tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH;*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2021 a 2022, a to vždy na základě vystavené faktury a v souladu s etapovým rozpočtem dle přílohy č. 3 této smlouvy – Časový harmonogram a etapový plán činností.

Části ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy stanovené pro rok 2021 a 2022 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v článku 2.3. této smlouvy.

3.2. *Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 6. 2022. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2021 – 2022 za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Podrobnější specifikace harmonogramu plnění je uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy – Časový harmonogram a etapový plán činností.*



I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Časový harmonogram a etapový plán činnosti

V Praze dne:

V Brně dne:

.....

za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel České rozvojové agentury

.....

za zhotovitele:

RNDr. Lubomír Klímek, MBA

ředitel a člen představenstva GEOtest, a.s.

.....

za zhotovitele:

Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva Sweco

Hydroprojekt a.s.

.....

za zhotovitele:

Ing. Milan Moravec, Ph.D.

předseda představenstva Sweco

Hydroprojekt a.s.