

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

Předmět dodatku

Preambule

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečných požadavků účastníků stavebního řízení (popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku – Záznam o přerušení prací na zpracování projektu DSP), přerušit práce na zpracování projektu DSP (dokumentace pro stavební povolení) do doby dořešení dodatečných požadavků na uvedenou akci.

Dále je nutné vzít v úvahu i mimořádné události výskytu koronaviru označovaného jako SARS COV-2 na území České republiky, které mají dopad na některé činnosti, například projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

Mění se článek 5. Lhůty plnění:

Původně zní takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti PDPS (VD-ZDS) – koncept: Nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení a dokončení IČ: Nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.4. Majetkoprávní činnost a vypořádání: Nejpozději do 13 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

A nově zní takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti PDPS (VD-ZDS) – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od obdržení čistopisu dílčích změn ÚR.

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení a dokončení IČ: Nejpozději do 14 dnů od obdržení pravomocného ÚR dílčích změn.

5.1.4. Majetkoprávní činnost a vypořádání: Nejpozději do 9 měsíců od obdržení pravomocného ÚR dílčích změn

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 Záznam o přerušení prací na zpracování projektu DSP od Poskytovatele služeb.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

████████████████████

Ředitelka Správy České Budějovice

Datum: 22-12-2020

Pontex, spol. s r.o.

████████████████████

Jednatel společnosti

Datum: 14.12.2020



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Per e-mail:

Datum: Praha, 01.10.2020

Vyřizuje: [redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Věc: **Záznam o přerušení prací na zpracování projektu DSP a nutných úpravách DÚR**

Název akce: **I/3 Kaplice, okružní křižovatka se sil. II/154**

Dobrý den,

na základě jednání, při nichž byly zjištěny dodatečné požadavky účastníků stavebního řízení, které mají dopad do ÚR a to:

1. V rámci stavby dojde ke zrušení stávajícího vjezdu na pozemek p. [redacted] p.č. 1780/11 v k.ú. Kaplice, který je oplocený s osazenou zamykatelnou dvoukřídlou vjezdovou bránou ve vzdálenosti cca 35m od hrany sil. I/3 a závorou cca 2m od hrany silnice. Oproti technickému řešení v dokumentaci DÚR majitel pozemku nesouhlasí s pouhým posunutím sjezdu, ale požaduje, aby nový sjezd byl upraven obdobně, jako je sjezd stávající, což znamená úpravu řešení nájezdu na sil. I/3, úpravu oplocení a vytvoření nové vjezdové brány a závory. V souladu s vyjádřením odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice tato skutečnost vyžaduje dle stavebního zákona, § 103 odst. 1, písm. e) odrážka č. 14 vydání ÚR / ÚS na tyto úpravy.
2. Pro možnost majetkového převzetí přeložky vodoteče do správy Povodí Vltavy, s.p. (mimo koryto v rámovém propustku – větev 3, který bude následně ve správě ŘSD) je nutno zajistit příjezd k přeložené vodoteči. K tomuto účelu bude nutno navrhnout další sjezd z komunikace na sousední pozemky, který uvedený přístup umožní.
3. Výše uvedenými úpravami vzniknou jako součást stavby 3 nové objekty SO 150 Vjezd na pozemek, SO 151 Obslužný sjezd PVL a SO 701 Oplocení, na něž je potřeba zajistit ÚR / ÚS.

bylo dohodnuto, že až do dořešení uvedených bodů a dopracování částí DÚR uvedených objektů se přeruší práce na zpracování projektu DSP na uvedenou akci.


Současně je potřeba vzít v úvahu, že některé činnosti, zejména pak terénní práce (zaměření) a projednávání s dotčenými orgány a organizacemi jsou ovlivněny omezeními spojenými s vládními nařízeními pro omezení šíření Covid-19. Výskytem onemocnění a navazujícími karanténními opatřeními byli omezeni i pracovníci naší firmy. Obě uvedené skutečnosti vedly ke zdržení prací a mají dopad na průběh projekční přípravy.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]
[redacted], č. účtu: [redacted]
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted]
sekretariát: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Projektant současně předloží technická řešení uvedených bodů a cenovou nabídku na dopracování PD DÚR a pozdější zahrnutí těchto objektů do projektu DSP a zajištění ÚR na uvedené objekty.
Uvedené řešení bylo s Vámi projednáno a odsouhlaseno při ústním jednání.

S pozdravem


jednatel společnosti