



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení expozic a výstavních prostor na akci

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování  
depozitářů a expozic“ ze dne 25. 8. 2020

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**1.1. Objednatel** : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**  
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01  
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  
IČ : 00098574  
DIČ : neplátce DPH  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 3136851/0100  
Tel. / Fax : 571 411 690  
E-mail :

**1.2. Zhotovitel** : Full Capacity s.r.o.  
Sídlo : Podolské nábřeží 817/30  
Statutární orgán : Petr Patočka a Jan K. Rolník, jednatelé společnosti  
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  
IČ : 02088843  
DIČ : CZ02088843  
Plátce DPH : ANO



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Bankovní ústav : Fio Banka  
Číslo účtu : [REDACTED]  
Tel. / Fax : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

## II. PREAMBULE

výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18., odst. 18.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě na zhotovení expozic a výstavních prostor na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ ze dne**“ ze dne 25. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) z těchto důvodů:

- a) Úprava harmonogramu postupu prací: V návaznosti na postup prací při stavební rekonstrukci objektu zámku, kde související části díla jsou v prodlení s původně navrženým harmonogramem. Je nutno upravit dílčí termíny jednotlivých stavebních objektů, avšak beze změny výsledného termínu dokončení stavby.  
Jsou upraveny tyto stavební objekty:  
SO 02 – Nábytek – výrobní dokumentace posun zahájení z původního termínu z 06/2020 na 09/2020 a výroba nábytkových prvků – posun zahájení z 011/2020 na 012/2020  
SO 03 – Elektroinstalace – posun zahájení z 09/2020 na 011/2020  
SO 04 – Audiovizuální technologie a obsahy – posun zahájení z 08/2020 na 09/ 2020  
SO 06 – Interiér – posun zahájení úpravy z 09/2020 na 03/2021.
- b) Souvisejícím důvodem je úprava platebního kalendáře mezi roky 2020 a 2021. V roce 2020 se dle schváleného platebního kalendáře předpokládala úhrada provedených prací ve výši 3.792.278,-Kč bez DPH, nově je navržena úhrada částky ve výši 29.680,-Kč bez DPH. Zbylé finanční prostředky budou přesunuty na úhradu závazků vyplývajících z výše uvedené uzavřené smlouvy o dílo v roce 2021.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany v souladu s odst. 18.1. smlouvy a s odst.3.1., odst.3.2. a odst. 3.3. smlouvy shodly na změnách uvedených v článku 3, 4 a 5 tohoto dodatku smlouvy.

## III. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLA

Zhotovitel v souladu s odst. 4.6.3. smlouvy předložil aktualizovaný harmonogram díla, přičemž termín úplného dokončení díla se nemění. Nový harmonogram je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1. Harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 SoD, se zcela nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## IV. ZMĚNA PATEBNÍCH PODMÍNEK

Smluvní strany se v souladu s odst. 6.7. smlouvy dohodly na úpravě platebního kalendáře. Nový platební kalendář je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1. Platební kalendář, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, se zcela



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

#### **V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 5.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna smlouvy o dílo provedená na základě tohoto dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho odst. 3.
- 5.4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 5.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.7. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram díla a přílohou č. 2 je aktualizovaný platební kalendář.
- 5.8. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:  
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:  
Petr Patočka a Jan K. Rolník, jednatelé

.....

.....



Platební kalendář - vybudování depozitářů a expozic - Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Měsíc	Částka v Kč bez DPH kumulativně	Částka v Kč bez DPH	Položky			
VII.20		- Kč				
VIII.20	- Kč	- Kč				
IX.20	- Kč	- Kč				
X.20	- Kč	- Kč				
XI.20	- Kč	- Kč				
XII.20	29 680 Kč	29 680 Kč	00 Bankovní záruky + pojištění dodavatele a pojištění díla (1. část)			
I.21	299 980 Kč	270 300 Kč	04 AV obsahy (1. část)			
II.21	1 870 827 Kč	1 570 847 Kč	05 AV Technologie (1. část)			
III.21	3 499 537 Kč	1 628 710 Kč	02 Nábytek (1. část)	06 Interiér (1.část)		
IV.21	5 164 911 Kč	1 665 374 Kč	03 Elektroinstalace	02 Nábytek (2. část)		
V.21	8 898 904 Kč	3 733 993 Kč	04 AV obsahy (2. část)	Osvětlení (1. část)	02 Nábytek (3. část)	
VI.21	13 604 822 Kč	4 705 919 Kč	04 AV obsahy (3. část)	Osvětlení (2. část)	02 Nábytek (4. část)	05 AV Technologie (2. část)
VII.21	14 974 440 Kč	1 369 617 Kč	00 Bankovní záruky + pojištění dodavatele a pojištění díla (2. část)	00 Dokumentace skutečného provedení	04 AV obsahy (4. část)	06 Interiér (2.část)