



zusoos7a317f1d

## DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2020

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů mezi:

Objednatel: **Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
Sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava  
IČ: 71009396  
DIČ: CZ 71009396  
Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku  
Bankovní spojení: ČNB  
č. ú.: 3235761/0710  
ID datové schránky: pubj9r8  
Zastoupený: Ing. Eduardem Ježem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EP Rožnov, a.s.**  
Sídlem: Boženy Němcové 1720  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ: 45193631  
DIČ: CZ45193631  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 346  
Bankovní spojení: KB a.s.  
č. ú.: 6900851/0100  
ID datové schránky: wiwceaa  
Zastoupený: Jaromírem Gajdou, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 8. 2020 v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 14. 5. 2020, a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku na malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce čistých prostor pro přípravu humánních autogenních vakcín**“, zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná zakázka“) a nabídkou zhotovitele ze dne 24. 6. 2020.

I.

Přípisem ze dne 22. 12. 2020 požádal zhotovitel o prodloužení termínu realizace. Svou žádost odůvodnil současnou epidemiologickou situací související s COVID-19, neboť zhotoviteli vypadly kapacity, které nebyl schopen včas nahradit a zpozdily se některé dodávky.

Podle čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 6.8.2020 úplné dokončení a předání díla dle předmětu této smlouvy včetně jeho uvedení do plného provozu proběhne nejpozději do pěti měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Smlouva o dílo nabyla účinnosti dnem 7.8.2020 zveřejněním v registru smluv a termín pro úplné dokončení a předání díla dle předmětu Smlouvy o dílo včetně jeho uvedení do plného provozu tedy uplyne dnem 7. 1. 2021.

II.

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. X odst. 2 na změně smlouvy, a to tak že se mění článek II. odst.1 Smlouvy o dílo ze dne 6. 8. 2020 a nově zní:

1. Úplné dokončení a předání díla dle předmětu této smlouvy včetně jeho uvedení do plného provozu proběhne nejpozději do 31. 1. 2021.

V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo ze dne 6. 8. 2020 nezměněna.

### III.

1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinností okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn se skutečností, že Objednatel na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
3. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve stejnopise v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020 vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem dodatku jej podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne:

za objednatele:

Ing. Eduard  
Ježo

Digitálně podepsal  
Ing. Eduard Ježo  
Datum: 2020.12.29  
12:29:38 +01'00'

Ing. Eduard Ježo

ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

V Rožnově pod Radhoštěm dne:

za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.29 17:43:32  
+01'00'

Jaromír Gajda

Předseda představenstva