

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/203/2019

"Severozápadní obchvat města Zákupy"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

PORR a. s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Šára, prokurista PORR a. s., Vodohospodářské stavby
Ing. Petr Semerád, prokurisra PORR a. s.

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu: 1091107720/5500

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/203/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Severozápadní obchvat města Zákupy“ a ke které uzavřely smluvní strany dne 29. 6. 2020 dodatek č. 1 a dne 24. 9. 2020 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že uzavření dodatku není v rozporu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a na základě prohlášení zhotovitele uvedeného v příloze tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 260 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 290 dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Oznámení výskytu okolností vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a žádost o prodloužení termínu pro provedení díla, b) Čestné prohlášení, c) Zdůvodnění žádosti o oznámení výskytu okolností vyšší moci.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 181/VI/20/RK ze dne 1. 12. 2020.

V Liberci dne 17. 12. 2020

V Praze dne 11. 12. 2020

.....
Martin Půta
hejtman

.....
Jiří Šára
prokurista PORR a. s.
Vodohospodářské stavby

.....
Ing. Petr Semerád
prokurista PORR a. s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka:
Náš dopis: Oznámení vyšší moci
Jméno:
Telefon: +420
Mobil: +420
Fax:
Email:@porr.cz

**Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec**

Praha, 22.10.2020

Smlouva o provedení stavby č. OLP 203/2019 - stavba „Severozápadní obchvat města Zákupy“

Oznámení výskytu okolností vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a žádost o prodloužení termínu pro provedení díla

Vážení,

jakožto zhotovitel výše uvedené stavby tímto oznamujeme objednateli dále uvedené nepředvídatelné okolnosti, které jsou mimo kontrolu zhotovitele, nastaly nezávisle na jeho vůli, a současně jsou způsobitelné znemožnit zhotoviteli řádné a včasné splnění jeho smluvních povinností vyplývajících ze shora uvedené smlouvy o provedení stavby.

V souvislosti se stále se zhoršující epidemiologickou situací spojenou s nástupem druhé vlny šíření onemocnění koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 čelíme v současné době překážkám, které nám brání ve splnění smluvních termínů pro provedení díla. Jedná se především o významný úbytek pracovních sil, neboť řada našich zaměstnanců se nachází z důvodu shora uvedeného onemocnění v pracovní neschopnosti nebo jim byla nařízena karanténa. Dále v souvislosti s aktuálně platnými obecně závaznými opatřeními nařízenými ze strany státních autorit se potýkáme se sníženou produktivitou práce, neboť důsledné dodržování všech opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků neumožňuje tak vysoké pracovní tempo.

Zhotovitel si proto dovoluje požádat objednatele, aby vzal popsané problémy provázející realizaci díla na vědomí a současně s odvoláním na čl. VII. odst. 5 a 6 smlouvy o provedení stavby **zhotovitel žádá objednatele o prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby o 30 dnů.**

S pozdravem

.....
Jiří Šára
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy - Západ,
na základě plné moci

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. +420 267 226 111
Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

.....
Ing. Dalibor Martínek
vedoucí přípravy úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy - Západ,
na základě plné moci

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP

porr.cz





PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

**Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec**

Praha, 30.10.2020

Čestné prohlášení

Společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560

tímto prohlašuje,

že údaje uvedené v dopise ze dne 22.10.2020, jehož předmětem bylo oznámení výskytu okolnosti vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a žádost o prodloužení termínu pro provedení díla na stavbě „Severozápadní obchvat města Zákupy“,

odpovídají skutečnosti.

Část zaměstnanců společnosti PORR a.s., kterých je nutně třeba k výkonu prací na výše uvedené stavbě, je v současné době v pracovní neschopnosti nebo jim byla nařízena karanténa, a to v souvislosti s onemocněním Covid-19.

Za PORR a.s.:

.....
Jiří Šára
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Západ,
na základě plné moci

.....
Ing. Dalibor Martínek
vedoucí přípravy úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Západ,
na základě plné moci



PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy - Západ
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

**Liberecký kraj
Ing. Jan Sviták
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec**

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka:
Náš dopis: Oznámení vyšší moci
Jméno:
Telefon: +420
Mobil: +420
Fax:
Email:@porr.cz

Praha, 12.11.2020

Věc: Odpověď na datovou zprávu ze dne 11.11.2020 ohledně stavby: „Severozápadní obchvat města Zákupy“

Vážený pane Svitáku,

ode dne 18.10.2020 se nacházela v karanténě kvůli koronaviru SARS CoV-2 celá jedna naše pokládková četa (v této četě se nachází 9 lidí – 4 lidé (řidič, 2 lidé na stahovacích lištách na asfalt (z každé strany finišeru je člověk, který řídí výšku pokládky asfaltu) a přidavač na finišeru Voegele S 1800 – 31, 3 lidé na silničních válcích (jeden na každém jako řidič), 3 typy: HAMM HD 90 oscilační, HAMM HD 12 – VO a HAMM HD 90, 1 mistr a 1 přidavač) a ode dne 22.10.2020 se v karanténě nacházela i druhá pokládková četa čítající stejný počet zaměstnanců (9 lidí – 4 lidé (řidič, 2 lidé na stahovacích lištách na asfalt (z každé strany finišeru je člověk, který řídí výšku pokládky asfaltu) a přidavač na finišeru Voegele S 1800 – 31, 3 lidé na silničních válcích (jeden na každém jako řidič), 3 typy: HAMM HD 90 oscilační, HAMM HD 12 – VO a HAMM HD 90, 1 mistr a 1 přidavač).

Kvůli těmto okolnostem se posouvá harmonogram všech plánovaných pokládek asfaltových vrstev.

Termín námi realizované pokládky asfaltových vrstev byl tak v důsledku shora uvedených okolností přesunut na druhou polovinu listopadu, kdy hrozí možné nedodržení správných technologických postupů dle norem a požadavků objednatele na provedení modifikovaných asfaltů. Z hlediska zájmu na zajištění kvality položených asfaltových vrstev a s tím související zárukou za jakost provedeného díla je vhodnější tyto vrstvy provést v jarním období, kdy jsou optimálnější teploty a podkladní šterkové vrstvy budou dostatečně vyschlé. Při nedodržení daných technologických postupů hrozí sedání vozovky a prorýsování konstrukčních vrstev do asfaltu.

V návaznosti na situaci ohledně pandemie koronaviru SARS CoV-2 byla omezena výroba protihlukových panelů, které jsou dováženy z ciziny, a termín dodání nám byl naším dodavatelem posunut minimálně o 30 dní oproti plánovanému datu dodání. Tato skutečnost je z naší strany bohužel neovlivnitelná a není žádné náhradní řešení dodání.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem, které Vám tímto dáváme na vědomí, a s odvoláním na čl. VII. odst. 5 a 6 smlouvy o dílo si jako **zhotovitel dovolujeme Vás požádat jako zástupce objednatele o prodloužení termínu dokončení stavebních prací (stavby: „Severozápadní obchvat města Zákupy“)** a pro předání a převzetí stavby o 30 dní.

Příloha: Váš dopis ze dne 11.11.2020

S pozdravem




.....
Jiří Šára
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Západ,
na základě plné moci

PORR a.s. -100-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



.....
Ing. Dalibor Martínek
vedoucí přípravy úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Západ,
na základě plné moci



V Liberci dne 10. 11. 2020

Vážený pane řediteli,

Liberecký kraj obdržel Váš dopis ve věci oznámení výskytu okolností vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru, včetně žádosti o prodloužení termínu provedení díla severozápadní obchvat města Zákupy. Vaši žádost odůvodňujete úbytkem pracovních sil z důvodu nemoci, případně nařízené karantény, případně uvádíte, že se potýkáte se sníženou produktivitou práce, neboť důsledné dodržování všech opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků neumožňuje tak vysoké pracovní tempo. Výše uvedené jste doložili čestným prohlášením.

Vážený pane řediteli, pro rozhodnutí o Vaší žádosti v radě kraje, Vás dále žádám, o doložení podrobnějších informací o konkrétním počtu nakažených pracovníků, případně konkrétním počtu pracovníků v karanténě, případně o doložení dalších konkrétních údajů. Vaše žádost, včetně čestného prohlášení je formulována velmi v obecné rovině. Z tohoto důvodu Vás žádám, o doložení svých tvrzení, že nejste schopni smlouvu řádně plnit opravdu v důsledku krizové situace, resp. jejich důsledků. Výše uvedené informace mi prosím zašlete nejpozději do 17. listopadu 2020.

S pozdravem

PORR a. s., k rukám Jiřího Šáry, ředitel oblasti Čechy – DS
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele Ing. Jana Růžičky - DS

Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmána, řízení resortu dopravy

T +420 485 226 343
E jan.svitak@kraj-lbc.cz

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

IČO 70891508
DIČ CZ70891508

Daňová schránka c5kbvkw
www.kraj-lbc.cz

