

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0354/J7600/17/RS pro akci 1/4/J76/00 - vodovod
0355/J9500/17/RS pro akci 1/1/J95/00 – kanalizace
č. DZ 17010878/Nk (zhotovitele)
na provedení Stavebních prací
ze dne 23. 05. 2018

na provedení Stavebních prací

„Obnova vodovodních řadů, ul. Táborská a okolí, P4, etapa "A"“

a

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Táborská a okolí, P4“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

Metrostav a.s., IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „**Zhotovitel**“),

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly na základě požadavků Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. a Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. v průběhu provádění stavebních prací na vodovodní a kanalizační síti. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.4 a 2.1.5, které znějí:

„2.1.4 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

Vodovod 1/4/J76/00:

- řad V4 – odpočet neosazených vodovodních armatur

Kanalizace 1/1/J95/00

- stoka S4 – změna technologie (hloubený výkop x sanace stoky rukávцем), nebyly provedeny podvrty pro č.p. 500 a RŠ3

„2.1.5 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

Vodovod 1/4/J76/00

- řad V2 a V4 – výměna armatur dle požadavku PVK, výměna pozinkových přírubových spojů za nerezové s teflonovými matkami dle platných Městských standardů, řad V2 – bourání neznámé ŽB konstrukce v trase výkopu, řad V4 a V8 – opětovné vykopání a zasypání včetně obnovy komunikace výkopů pro přepojení vodovodních řadů.

Kanalizace 1/1/J95/00

- stoka S1 – dle požadavku TSK vložena vrstva ACL živичného krytu, výstavba nové RŠ pro výpust z V4, rozšíření výkopu od Š8 k Š9, montáž a demontáž zábradlí u ZŠ Tábořská, zbudována RŠ na DP č.p. 373, stoka S2 – přemístění a zřízení provizorní zastávky, bourání ŽB v trase výkopu,
- zalití staré zděné stoky popilkocementem, výkop a opětovná pokládka již položené stoky, stoka S3 – změna revizní šachty na spadišťovou, stoka S4 – sanace stoky rukávцем, stavba – bednění z prken pro stromy, které byly ohrožené pracemi.

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31. 8. 2021**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ust. čl. 2.1.4. a 2.1.5 činí bez DPH **7 367 375,21Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.4

méněpráce na kanalizaci

méněpráce na vodovodu

- 1 871 242,28 Kč bez DPH

- 341 530,69 Kč bez DPH

z toho cena dle čl. 2.1.5

vícepráce na kanalizaci

vícepráce na vodovodu

5 833 677,31 Kč bez DPH

3 746 470,87 Kč bez DPH

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Cena dle SoD z toho	0354/J7600/17/RS vodovod	0355/J9500/17/RS kanalizace
92 920 972,00 Kč	33 556 849,00 Kč	59 364 123,00 Kč
Cena dle dod.č. 1 1 136 245,08 Kč		
méněpráce	- 684 159,00 Kč	- Kč
vícepráce	788 562,59 Kč	1 031 841,49 Kč
Cena dle dod.č.2 7 367 375,21 Kč		
méněpráce	-341 530,69 Kč	-1 871 242,28 Kč
vícepráce	3 746 470,87 Kč	5 833 677,31 Kč
Celkem 101 424 592,29 Kč	37 066 192,77 Kč	64 358 399,52 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a č. 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH

92.920.972,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH

1.136.245,08 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH

7 367 375,21 Kč

Celková cena bez DPH

101 424 592,29 Kč

DPH 21 %

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2 – Harmonogram stavby

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
