



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele objednatelem pod ev. č. 1352/ORM/2020 ze dne 24. 9. 2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1314/20-RM ze dne 3. 12. 2020 na akci:

„Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
Zastoupený: Ing. Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu a Františkem Kincem, oblastním manažerem; oba na základě plné moci PM/6995/2020
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 15904
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 24. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1352/ORM/2020, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 7.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – Doplnění drenáží a šachet SO 101:

Z důvodu podmínky budoucího správce ŘSD ČR na tlakové čištění drenáží bylo nutné doplnit 24m drenáží a 2ks kontrolních šachet.

odpočet 0,- Kč

přípočet + 39.332,80 Kč

celkem + 39.332,80 Kč

Změnový list č. 2 – Kolize zasakovacího příkopu SO 103 s vodovodem:

Z důvodu kolize zasakovacího příkopu SO 103 s vodovodem bylo nutné pro zajištění dostatečného krytí vodovodu vybudování propustku DN 300 o délce 6,5m s odlážděním a přesypáním.

odpočet 0,- Kč

přípočet + 48.956,53 Kč

celkem + 48.956,53 Kč

Změnový list č. 3 – Kolize trubního propustku SO 251 v km 0,120 s vedením VO:

Z důvodu kolize trubního propustku SO 251 v km 0,120 s kabelem veřejného osvětlení bylo nutné pro realizaci propustku tento kabel o délce 30m ručně odkopat a přeložit do nové kabelové trasy.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 43.745,15 Kč

celkem + 43.745,15 Kč

Změnový list č. 4 – Kolize kanalizačního potrubí SO 352 s železobetonovou a cihelnou klenbou a obnova horské vpusti:

Z důvodu kolize kanalizačního potrubí SO 352 s železobetonovou a cihelnou klenbou bylo nutné tyto objekty ubourat v nutném rozsahu. Z cihelné klenby byl zjištěn přítok spodní vody a bylo nutné tuto vodu odčerpávat a napojit do kanalizačního potrubí navrtávkou a drenážním potrubím. Pro realizaci těchto bouracích prací bylo nutné demontovat a zpětně namontovat o 24m svodidel více, než předpokládal projekt. Po prohlídce stávající vpusti byl správci konstatován havarijný stav vpusti a nutnosti zbourání a realizace nové vč. odláždění.

odpočet - 2.283,60 Kč

přípočet + 170.910,82 Kč

celkem + 168.627,22 Kč

Změnový list č. 5 – Kolize zasakovacího příkopu SO 102 s vedením VO, úprava VO v SO 403.1:

Z důvodu kolize zasakovacího příkopu v celé délce SO 102 s kabelem veřejného osvětlení bylo nutné pro realizaci zasakovacího příkopu provést přeložku kabelu veřejného osvětlení v délce 130 m.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 64.431,04 Kč

celkem + 64.431,04 Kč

Změnový list č. 6 – Skutečná délka zatrubnění a zjištěná horská vpust' SO 001:

Při realizaci zasakovacího příkopu byl zjištěn skutečný průběh zatrubnění z betonových trub a byla odkryta původní horská vpust' v místě vtoku do horské vpusti. Toto potrubí a horská vpust' byla v kolizi se zasakovacím příkopem a propustkem v km 0,120.

odpočet 0,00 Kč
přípočet + 33.836,79 Kč
celkem + 33.836,79 Kč

Změnový list č. 7 – Změna trvalého dopravního značení SO 190:

Z důvodu požadavku budoucího správce ŘSD ČR bylo nutné upravit trvalé dopravní značení dle stávajících standardů ŘSD ČR. Jedná se o úpravu trvalého dopravního značení SO 190, kde nebudou osazeny balisety a budou osazeny zákazové značky na sjezdové rampě z I/38.

odpočet - 14.606,80 Kč
přípočet + 13.488,40 Kč
celkem - 1.118,40 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>bez DPH</i> 25.627.184,24 Kč
---------------------------------	---

Dodatek č. 1

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • <i>Odpočty bez DPH</i> | <i>- 16 890,40 Kč</i> |
| • <i>Přípočty bez DPH</i> | <i>+414 701,53 Kč</i> |

<i>Celková cena dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>+ 397 811,13 Kč</i>
--	-------------------------------

<i>Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>26.024.995,37 Kč</i>
---	--------------------------------

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V *PRAZE* dne: *5. 1. 2021*



Za zhotovitele
Skanska a.s.
Ing. Jiří Vinklářek
ředitel závodu



Za zhotovitele
Skanska a.s.
František Kinc
oblastní manažer

V *JIHLAVĚ* dne: *6. 1. 2021*



statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky

