

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
č. Klienta: NG/1264/2017
č. Architekta: 09/01/2017

Smluvní strany

1. Atelier 6, s.r.o.

IČO: 26163535

se sídlem: Rokycanova 30, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75933

jednající/zastoupená Ing. arch. Liborem Čížkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

číslo účtu: 164732080/0300

(dále jen „Architekt“)

a

2. Národní galerie v Praze

IČO: 00023281

se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupená/jednající Ing. Alenou Anne-Marií Nedomou, generální ředitelkou

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu 05000-00088390111/0710

(.dále jen „Klient“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2017

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2017 smlouvu o dílo č. Klienta: NG/1264/2017, č. Architekta: 09/01/2017 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Architekta vypracovat pro Klienta dokumentaci v rozsahu vymezeném v čl. II. smlouvy (dále jen „dílo“), a to v termínech definovaných v čl. III. smlouvy.

2. Architekt vypracoval pro Klienta část díla v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 2., bodu 2.1 a 2.2. smlouvy, Klient dílo v daném rozsahu převzal a uhradil za něj cenu v souladu s čl. IV. odst. 2., bodu 2.1 a 2.2 smlouvy v dílčí platbách dle čl. V. odst. 2., bodu 2.1 a 2.2 smlouvy.

3. Před provedením dalších (dosud nerealizovaných) částí díla, uvedených v čl. II. odst. 2., bodu 2.3, 2.4 a 2.5 smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách podmínek spolupráce. Strany zároveň stvrzují, že výše uvedené dosud nerealizované části díla nebyly provedeny na základě ústní

dohody stran a že v souvislosti s neprovedením dosud nerealizovaných částí díla vůči sobě k datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 nemají žádné nároky z důvodu porušení smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Bod 1.3 v čl. III. odst. 1. smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„1.3 Fáze třetí: Dokumentace pro zadávání a provádění stavby (dále také jen „DPS“).

Architekt se zavazuje

- *Předat Klientovi DPS nejpozději do 4 měsíců poté, kdy Klient předá Architektovi doklady dle čl. VI. odst. 3., bodu 3.3 ve znění tohoto Dodatku a uhradí 1. dílčí platbu ceny za fázi 3 dle čl. IV. odst. 2., bod 2.3 ve spojení s čl. V. odst. 2., bod 2.3 smlouvy. Po převzetí a odsouhlasení DPS Klient uhradí doplatek za fázi 3 dle VI. odst. 3., bodu 3.3 ve spojení s čl. V. odst. 2., bod 2.3 smlouvy.*

2. Odst. 6. v čl. III. smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„6. Termíny uvedené v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Architekt objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. V případě, že nebude možné pokračovat v plnění této Smlouvy z důvodů překážek nezaviněných Klientem (např. omezující nařízení vlády či jiných státních orgánů v souvislosti se šířením nákazy COVID 19, nedostupnost prostor či pracovních podkladů, neposkytnutí součinnosti ze strany Klienta), je Architekt oprávněn jednostranně prodloužit dotčené dílčí termíny plnění o dobu trvání těchto překážek. O důvodu prodloužení dílčích termínů a stanovení nových termínů je Architekt povinen písemně informovat Klienta, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se Architekt o překážce a předpokládané době jejího trvání dozvěděl.“

3. Do čl. III. smlouvy se doplňuje odst. 8. v dále uvedeném znění:

„8. Architekt je oprávněn pověřit provedením díla, resp. jakékoli části díla, třetí osobu. Vůči Klientovi však odpovídá, jako by dílo prováděl sám“.

4. Bod 3.3 v odst. 3. čl. VI. smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.3 Pro fázi 3 (Dokumentace pro zadávání a provádění stavby) dodá Klient Architektovi nejpozději do termínu úhrady 1. dílčí platby ceny za fázi 3 dle čl. IV. odst. 2., bod 2.3 ve spojení s čl. V. odst. 2., bod 2.3 smlouvy, platný stavebně-technický průzkum železobetonových stropů (pevnost betonu, vyztužení, přesné dimenze) nad 2.NP v Severním renesančním domě a Jižním pavlačovém domě.

Pro zpracování DPS vychází Architekt z mykologického průzkumu dřevěných konstrukcí z roku 2017 (jehož platnost skončila v červnu 2018). Klient je srozuměn s tím, že před zahájením realizace stavby musí zajistit nový (aktuální) mykologický průzkum dřevěných konstrukcí. Bude-li v důsledku závěrů mykologického průzkumu dle předchozí věty nutno provést jakékoli změny či doplnění DPS, dohodnou se strany na podmínkách jejich provedení Architektem zvláštní dohodou (včetně ceny, termínů atp.).“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly, s Dodatkem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 30.12.2020

Klient:



Ing. Alena Anne-Marie Nedoma
generální ředitelka

Architekt:



Ing. arch. Libor Čížek
jednatel společnosti

