



Dodatek č. 1 NPÚ-450/95778/2020

ke Smlouvě o dílo na restaurování
číslo objednatele: NPÚ-450/45782/2020
číslo zhotovitele: /

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Zástupci pro věcná jednání: [redacted], kastelánka SH Veveří,

tel. +420 [redacted] email: [redacted]

[redacted], investiční technik,

tel. +420 [redacted], email: [redacted]

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Theodorik s. r. o.

se sídlem: Národní obrany 15, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 26467607, DIČ: CZ00626467607

Zastoupen: [redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 84198

email: [redacted] telefon: +420 [redacted]

bankovní spojení: [redacted], č. ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 26. 8. 2020 Smlouvu o dílo na restaurování nástěnných maleb pod názvem „SH Veveří – restaurování nástěnné malby v místnosti č. 211“.
- 2.2 V průběhu restaurátorských prací zhotovitel odkryl původní malby pod stávajícím fabionem. V průběhu přípravy veřejné zakázky objednatel v restaurátorských sondách výmalbu neobjevil a ani nepředpokládal. Nově nalezené fragmenty však dokreslují tvar fabionu místnosti a proto je možné přistoupit i k opravě omítek stropu. Zadavatel se rozhodl z ekonomického hlediska rozšířit zadání a zrekonstruovat výmalbu v místnosti č. 211 i na stropě. Práce na sebe bezprostředně navazují a nedají se oddělit.
- 2.3 Zhotovitel předložil dne 25. 11. 2020 cenovou nabídku na změnu díla. **Cena víceprací je vyčíslena na částku 206 000,00,- Kč bez DPH, tj. 236 900,00,- Kč s 15% DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**
- 2.4 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem 206 000,00,- Kč bez DPH. Cenový nárůst i celková změna díla je celkem 15,98% původní hodnoty díla.



- 2.5 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 495 000,00,- Kč bez DPH, tj. **1 719 250,00,- Kč s 15% DPH.**

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Kroměříži dne*5.1.2021*.....

Za objednatele:

V Praze dne*4.1.2021*.....

Za zhotovitele:

