

Číslo smlouvy objednatele: 2315/2020-SML
Číslo Dodatku č. 1. objednatele: 2315/2020-SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele: 12102020

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
TDS: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

2. Zhotovitel:

C.P.O. – pískování, s.r.o.

Sídlo: Antonínská 593, 687 25 Hluk
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 52811
Zastoupený: Romanem Blažkem, jednatelem společnosti
IČO: 276 97 185
DIČ: CZ27697185
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 11. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Svitava, jez Paulinka a Salm, Blansko – oprava technologie**“, číslo smlouvy objednatele 2315/2020-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 11. 11. 2020.
2. Dle smlouvy o dílo má být zahrazení a vyhrazení prováděno v součinnosti s objednatelem (dovoz hradidel k jezu a manipulace autojeřábem). Jelikož byl ze strany objednatele termín zahrazení 2x přesunut, čímž došlo k posunu prací o dva týdny, nelze provést dílo v celém rozsahu v požadovaném termínu. S ohledem na znalost místních klimatických podmínek v zimním období, kdy při nízkých teplotách dochází k silné námraze jezových konstrukcí, je vhodné prodloužit termín dokončení díla do období, kdy jsou teploty nad + 5 °C.
3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 31. 3. 2021.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 3. 2021**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 30. 11. 2020

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
C.P.O.-pískování, s.r.o.
Roman Blažek
jednatel společnosti

CENTRUM POVRCHOVÝCH OCHRAN
C.P.O.-pískování, s.r.o.

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00, Brno

Zhotovitel:
C.P.O.-pískování, s.r.o.
Antonínská 593
687 25 Hluk

Zakázka :
SOD.:2315/2020-SML

Akce:

Svitava, jez Paulinka a Salm, Blansko – oprava technologie

Věc: Žádost o dodatek smlouvy o prodloužení termínu ukončení díla dle
SOD.:2315/2020-SML

Tímto vás žádáme o prodloužení ukončení díla na termín do 30.4.2021
z důvodů:

- pozdního podpisu smlouvy doručena 6.11.2020, dle harmonogramu prací*
potřeba k řádnému provedení díla 10 týdnů.
- ze strany objednatele pozdní termín možnosti zahrazení*
první klapka hrazena až 26.11.2020
- v měsících leden únor a části března předpokládané velmi nízké teploty*
znemožňující řádné plnění technologických postupů stavby

Děkuji za kladné vyřízení



S pozdravem Roman Blažek – jedenatel společnosti

C.P.O.-pískování,s.r.o. IČ: 276 97 185
Antonínská 593 DIČ: CZ27697185
687 25 Hluk

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 52811

