

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94200090

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
 se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
 zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
 IČ : 62300920
 DIČ : CZ62300920
 zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
 oddíl C, vložka 12647
 bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **AWT Rekultivace a.s.**
 se sídlem : Petřvaldská 2021, 735 21 Petřvald
 zastoupený : Kamil Holenda, předseda představenstva
 Sławomir Stawiarski, člen představenstva
 IČ : 47676175
 DIČ : CZ47676175
 zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
 vložka 777
 bank. spojení : ING Bank N.V., o.s. Praha 9, č.ú.: 1000507105/3500

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě v tomto znění:

- Smluvní strany konstatují, že dne 25.08.2020 uzavřely Smlouvu č. 94200090 jejímž předmětem je dodávka a kompletní zhotovení staveb „dílčí části technické rekultivace - geotextilie a izolace - V. etapy, kazety č.1 a dílčí části IV. etapy, spodní jižní svah“ a „dílčí části technické rekultivace - vrstvy - V. etapy, kazety č.1 a dílčí části IV. etapy, spodní jižní svah“.
- Kompletní dílo mělo být dle smlouvy předáno dne 15.11.2020. V rámci rekultivačních prací byly provedeny pokládky geotextilií a folií. Následně byl zahájen návoz štěrku. Po navezení štěrku došlo k utržení geotextilie a sesuvu navezeného materiálu. Dodavatel následně změnil druh štěrku, nicméně po jeho návozu došlo k opětovnému porušení geotextilie a sesuvu. Následně byl proveden test s návozem materiálů (štěrku, rekultivační směsi) od spodu svahu. Situace s poškozením geotextilie a sesuvem se opakovala. Byl proveden úklid sesutých svahů. Aby se situace neopakovala byl vyzván projektant (který zároveň zajišťuje stavení dozor) ENVIprojekt CZECH s.r.o., aby vypracoval změnu projektu s novým řešením, které by zabránilo sesuvům. Projektant vypracoval na základě statického posouzení (07.10.2020) nové

řešení, včetně stanovení typu a uspořádání rekultivačních vrstev. Změna projektu byla následně projednána objednatelem, dodavatelem i projektantem a odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami. V rámci změny projektu došlo k výrazné změně technologie rekultivace. Šterková drenážní vrstva bude nahrazena „geodrenem“ a následně zasypána vrstvami zemin daných vlastností.

3. V návaznosti na změny projektu je nutné objednat nové materiály a změnit technologie prací, stejně tak nebudou provedeny některé práce dle původního projektu. Tyto změny byly odsouhlaseny v době, kdy vzhledem k povětrnostním podmínkám a venkovním teplotám nelze některé práce provést. **Výše uvedené změny si vyžádaly jak upravení termínů prací, tak i celkové ceny za dílo a způsob jejího proplacení.** Kalkulace skutečně provedených prací a prací dle nové projektové dokumentace je v příloze č.1 tohoto dodatku.
4. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodech 2. a 3. se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to v termínu dodání a v podmínkách platby. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy v článku 3. odst. 3.1.2. a v článku 5. odst. 5.1, 5.2 a 5.4. Dále je vložen nový odstavec 5.4.1.

Smlouva se upravuje takto:

*3.1.2 Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do **31.05.2021** kalendářních dnů od dne předání staveniště.*

5.1 Celková cena za dílo vychází z cenové kalkulace (viz. příloha 1) Dodavatele ze dne 09.11.2020 a je nepřekročitelná.

*5.2 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši **5 927 040,- Kč** (slovy: pět milionů devětsetdvacetisíc čtyřicet korun českých). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.*

Nový odstavec:

5.4.1 Dodavatel vystaví k 31.12.2020 fakturu za skutečně provedené práce v roce 2020.

5.4 Podkladem pro vyplacení záloh budou zálohové listy vystavené Dodavatelem a předané Objednateli nejméně 14 dnů před dnem splatnosti. Zaplacené zálohy budou vypořádány (odečteny) v dílčí faktuře dle odst. 5.4.1.

5. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

6. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

7. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



Přílohy: 1. Cenová kalkulace, 2. Statické posouzení a detail úpravy rekultivace skládky na svahu

V Petřvaldě dne

V Ostravě dne 02.11.2020

za Dodavatele:
AWT Rekultivace a.s.

za Objednatele:
OZO Ostrava s.r.o.



Kamil Holenda
předseda představenstva

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti



Sławomir Stawiarski,
člen představenstva