

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 10 jsou následující skutečnosti:

1. **Navýšení celkové částky pro výkon autorského dozoru a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Celkové ceny.** Zhotovitel stavby prodloužil celkovou lhůtu pro dokončení díla do 31.05.2021. Vzhledem ke skutečnosti, že původně zasmluvněný objem hodin autorského dozoru a to včetně navýšení rozsahu autorského dozoru provedeného dodatkem č. 9 této Smlouvy je již téměř vyčerpán, dohodly se smluvní strany, že je nezbytné tento zvýšený časový nárok na výkon autorského dozoru řešit tak, že rozsah výkonu autorského dozoru vzroste o ■■■ hodin a současně se cena za jeho provádění navýší o částku 630 000,- Kč.

U výše uvedené skutečnosti je postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca **24,27 %** původní hodnoty závazku. Úprava Celkové ceny díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 10. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 6, odst. 6.9 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení 11. dílčí etapy plnění Díla a zároveň na prodloužení termínu dokončení díla do 31.05.2021. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.5. Smlouvy, článek 6, odst. 6.9 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se dle ustanovení § 222 zákona, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 6, odst. 6.3 Smlouvy na změně a doplnění této Smlouvy takto:

1) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

a) ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo a výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu za zpracování projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 10 této Smlouvy, přičemž Celková cena, která je součtem ceny za zpracování projektu a ceny za výkon autorského dozoru je:

Cena Díla celkem, dle Smlouvy bez DPH:	54 897 800,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 bez DPH:	4 498 200,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 3 bez DPH:	1 014 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 4 bez DPH:	168 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 5 bez DPH:	348 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 9 bez DPH:	6 664 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 10 bez DPH:	630 000,- Kč
Cena Díla celkem, dle dodatku č. 10 bez DPH:	68 220 000,- Kč

slovy: šedesát osm miliónů dvě stě dvacet tisíc korun českých

b) ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v příloze č. 5 ve znění dodatku č. 10 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČI. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 6.9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TK Staveb) b) Všeobecné technické podmínky c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 4:	Rozpis Celkové ceny – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Celkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Celkové ceny. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 9 a nahrazuje se novým zněním platným ke dni podpisu dodatku č. 10, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 10 (a současně přílohou č. 4 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 9 a nahrazuje se novým zněním platným ke dni podpisu dodatku č. 10, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 10 (a současně přílohou č. 5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 10 zajistí Objednatel.
2. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 10 souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 10 v registru smluv v souladu se zákonem o registru v platném znění.

3. Ostatní ustanovení shora specifikované smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2014, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 nedotčená ujednáními obsaženými v tomto dodatku a v jeho přílohách, zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno (1)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
6. Přílohou dodatku č. 10 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy o dílo:
 - Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Celkové ceny
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10.
 - Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10.
7. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Správa železnic, státní organizace

V Praze dne 30-11-2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 2372 z 26. 2. 2018

SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne 24.11.2020

.....
Ing. Tomáš Slavíček
Předseda představenstva

.....
Ing. Ivan Pomykáček
Místopředseda představenstva

Příloha č. 4 – Rozpis celkové ceny

K dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: E618-S-1346/2014, číslo zhotovitele: 14 090 209

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Příloha č. 4 Rozpis Celkové ceny

- Cena za zpracování projektu podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby se dodatkem č. 10 nemění

Pol.	Popis	Základní smlouva			Dodatky č. 1,3 a 4			Dodatek č. 5		
		Jednotková cena	Počet hodin	Cena celkem za položku	Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	Navýšení ceny dle Dodatku č. 4	Počet hodin	Navýšení ceny dle Dodatku č. 5	Cena celkem vč. Dodatku č. 5
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	doplnění geotechnického průzkumu potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění,	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	zpráva o vlivu stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■	■	■	■	■	■	■

14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■	■	■	■	■	■	
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■	■	■	■	■	■	
16	situace stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	
17	dokumentace technologické části stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	
18	dokumentace stavební části	■	■	■	■	■	■	■	■	
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■	■	■	■	■	■	
20	položkové rozpočty technologické části stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	
21	položkové rozpočty stavební části stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	
22	souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■	■	■	■	■	■	
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	
25a	dokladová část technického a veřejnoprávního projednání projektu	■	■	■	■	■	■	■	■	
26	dokladová část majetkoprávního projednání	■	■	■	■	■	■	■	■	
27	doplnění geodetické dokumentace	■	■	■	■	■	■	■	■	
28	Aktualizace Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení a tabulek CBA	■	■	■	■	■	■	■	■	
29	Úprava soupisu prací do formátu XML s uspořádáním dat ve struktuře XC4 - ASPE	■	■	■	■	■	■	■	■	
30	Zpracování žádosti CEF	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Celkem			51 055 800	4 498 200	1 014 000	56 736 000		348 000	57 084 000

2. Dodatečné služby se dodatkem č. 10 nemění:

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
29	dokumentace pro registr subsystémů	■	■	■
30	dokumentace pro posuzování shody	■	■	■
31	podklady pro zadávací dokumentaci (ZTP)	■	■	■
32	žádost o spolufinancování stavby z OPD	■	■	■
33	provedení restaurátorského průzkumu	■	■	■
CELKEM				■

3. Cena za výkon autorského dozoru – Dodatkem č. 10 se mění takto:

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
34	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
CELKEM				■

- Celková cena včetně navýšení dle Dodatku č. 10:

Celková cena (bez DPH)	Výše DPH	Celková cena (s DPH)
68 220 000,-Kč	14 326 200,-Kč	82 546 200,-Kč
z toho:		
Cena za zpracování projektu		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru		
██████████	██████████	██████████

- Rozpis jednotlivých položek Celkové ceny podle členění na Dílčí etapy zpracování projektu a výkonu autorského dozoru dle Dodatku č. 10:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	0,-Kč	0,-Kč
2. Dílčí etapa	17 818 800,- Kč	21 560 748,- Kč
3. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
4. Dílčí etapa	17 818 800,- Kč	21 560 748,- Kč
5. Dílčí etapa	0,-Kč	0,-Kč
6. Dílčí etapa	17 818 800,- Kč	21 560 748,- Kč
7. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
8. Dílčí etapa	2 910 404,- Kč	3 521 588,- Kč
8a. Dílčí etapa	1 014 000,- Kč	1 226 940,- Kč
8b. Dílčí etapa	168 000,- Kč	203 280,- Kč
8c. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
8d. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
8e. Dílčí etapa	348 000,- Kč	421 080,- Kč
9. Dílčí etapa	583 598,- Kč	706 154,- Kč
10. Dílčí etapa	583 598,- Kč	706 154,- Kč
11. Dílčí etapa	9 156 000,- Kč	11 078 760,- Kč

Příloha č. 5 – Harmonogram plnění

K dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: E618-S-1346/2014, číslo zhotovitele: 14 090 209

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 05. 2014	Návrh 1. části dokumentace ve stupni DSP k projednání s DOSS. Návrh bude odevzdán ve 2 listinných soupravách a 4 CD (formát PDF).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 13. 06. 2014	Návrh 2. části dokumentace ve stupni DSP k projednání s DOSS. Návrh bude odevzdán ve 2 listinných soupravách a 4 CD (formát PDF).	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 16. 07. 2014	Výsledky průzkumů a potvrzení rozsahu rekonstrukce Negrelliho viaduktu	Jednání (záznam z jednání)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 07. 2014	Návrh P k projednání na SŽDC s.o. bude odevzdán ve čtyřech listinných soupravách a deseti CD (10 x formát PDF); Provedení podrobného restaurátorského průzkumu 2 x v elektronické podobě; Přehled PS a SO dle stavebních úřadů vydávajících rozhodnutí o povolení stavby (SP, VR, apod.) pro 1. a 2. část DSP	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2014	Návrh rozpočtu 2 výtisky + rozpočet v digitální podobě na CD ve formátu *.xls - 1x; Návrh žádosti o spolufinancování stavby z OPD - 2 výtisky + 1x v digitální podobě;	Předávací protokol (pro Část Díla)

6. <u>Dílčí etapa</u>	do 14. 11. 2014	<p>- Kompletní projekt stavby: Čistopis P (DSP) se zapracovanými připomínkami z projednání včetně dokladové části (mimo majetkové projednání) bude odevzdán v šesti listinných soupravách a deseti CD (1x otevřená forma a 9x formát PDF); Neoceněný soupis prací dle vyhl. 230/2012 Sb. a výkaz výměr zpracovaný dle „oborového třídníku“ bude dodán v každém paré dokumentace (tzn. 6 x) vložený vždy k příslušnému PS/SO; Návrh zvláštních technických podmínek (dále ZTP) do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude ve dvou listinných soupravách a v digitální verzi deseti CD (1x otevřená forma a 9x formát PDF), vše samostatně mimo základní dokumentaci P; Soupisy prací dle vyhl. 230/2012 Sb., budou dodány v každém paré dokumentace (tzn. 6 x) vložený vždy k příslušnému PS/SO; Dále budou předány tři kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO vč. digitální verze na CD (*.xls), vše samostatně mimo dokumentaci P; Souhrnný rozpočet stavby bude odevzdán třikrát v tištěné podobě a 3x digitálně ve formátu *.xls; Statické výpočty jednotlivých PS/SO budou přiloženy v soupravách č. 1 – 3; - Dokumentace pro jednotlivé stavební úřady k podání žádostí o povolení 1. části stavby (3x listinná podoba opatřená autorizačními razítky a 2xCD ve formátu PDF; Novelizované vyjádření MČ P8 o souladu se záměry územního plánování a upuštění od územního řízení pro 1. a 2. část; Kopie dopisů se žádostí o vyjádření DOSS a účastníků řízení o povolení stavby na 2. část DSP;</p>	Předávací protokol (pro Část Díla)
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 21. 11. 2014	Podklady k žádosti o financování z OPD budou předány v 6 výtiscích + 1x v digitální podobě;	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2014	Dokumentace pro jednotlivé stavební úřady k podání žádostí o povolení 2. části stavby (3x listinná podoba opatřená autorizačními razítky a 2xCD ve formátu PDF včetně kompletní dokladové části);	Předávací protokol (pro Část Díla)

8a. Dílčí etapa	do 31. 05. 2015	Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení a CBA tabulek; v 6 výtiscích + 3x v digitální podobě; Souhrnný rozpočet dle platných třídniců OTSKP; 3 výtisky + rozpočet v digitální podobě na CD ve formátu *.xls – 3x;	
8b. Dílčí etapa	do 30.12.2015	Úprava soupisu prací do formátu XML s uspořádáním dat ve struktuře XC4; 2x tištěná forma; 4 výtisky, z toho 2x otevřená a 2x uzavřená forma; 15x CD pro zadávací řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
8c. Dílčí etapa	do 11.12.2015	Zpracování žádosti o spolufinancování Nástroje pro propojení Evropy (dále „Žádost CEF“), včetně všech jejích příloh, a to vše v souladu s aktuálně platnými pokyny pro předkládání Žadostí CEF, tj. 2. výzva 2015	Předávací protokol (pro Část Díla)
8d. Dílčí etapa	do 18.01.2016	Předložení Žadosti CEF ve finální verzi v anglickém jazyce	Předávací protokol (pro Část Díla)
8e. Dílčí etapa	do 14 dní od odsouhlasení žádosti zadavatelem	Zajištění zpracování připomínek zadavatele a revize finální verze Žadosti CEF a překlad do českého jazyka	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	do 30.11.2015	Nabytí právní moci všech rozhodnutí o povolení stavby 1. části	Rozhodnutí o povolení stavby v právní moci, předané objednateli
10. Dílčí etapa	do 30.06.2017	Nabytí právní moci všech rozhodnutí o povolení stavby 2. části	Rozhodnutí o povolení stavby v právní moci, předané objednateli
11. Dílčí etapa	04/2017 – 05/2021	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 49 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 31.5. 2021</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
----------------------------------	----------------------	---	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1297716

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c946ea5a-f6ba-4d1a-84f2-87493e3c5fcd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.01.2021 08:52:08



59c09142-9467-4698-b543-7414f757b2a1