

**Dodatek č. 1 (051308/1) ke smlouvě o dílo
„Automatizace skladu Potěhy“****Čl. 1. Smluvní strany**

016798

1.1. Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

a**1.2. Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s.**

se sídlem: Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
spisová značka: B 5035 vedená Krajským soudem v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5200012658/5500
IČO: 27746631
DIČ: CZ27746631
zastoupený: Ing. Zdeněk Nejedlý, místopředseda představenstva a Ing. Vítězslav Krátký, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2020 Smlouvu o dílo ev. č. 051308 s názvem „Automatizace skladu Potěhy“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Automatizace skladu Potěhy“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací a s tím související změnu termínu provedení Díla, a to z důvodu 2. vlny nákazy nemoci COVID – 19 v České republice a dalších evropských státech, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 051308/1 (dále jen **dodatek**).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla a změna termínu provedení díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací** a zároveň **Méněprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací a Méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1, 3, 4, 5 a 6.

- 3.3. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce a zároveň snižuje o cenu Méněprací.

Cena za Méněpráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

1 001 596,- Kč (slovy: *jedenmilionjedentisícpětsetdevadesátšestkorun českých*) bez DPH

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

1 331 349,- Kč (slovy: *jedenmilóntřístatřicetjedentisícčtyřicetdevětikorun českých*) bez DPH.

- 3.4. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **6 021 653,- Kč**

(slovy: *šestmilionůdvacetjedentisícšestsetpadesáttřikorun českých*) bez DPH

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

- 3.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.
- 3.6. Z důvodu zpoždění předpokládané doby plnění Smlouvy z důvodu 2. vlny nákazy nemoci COVID – 19 se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění s tím, že v čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.2.2 Smlouvy se stanovený termín dokončení a předání díla mění a dále zní:

„3.2.2. Dokončení a předání Díla: 31. 1. 2021“

Vzhledem k prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla se Smluvní strany dohodly, že Cena Díla dle Smlouvy bude Objednatelům Zhotoviteli uhrazena v souladu s ujednáními uvedeným v tomto dodatku. S odkazem na ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se Smluvní strany dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli ke dni 31. 12. 2020 přiměřenou část Ceny díla odpovídající části skutečně provedených prací na Díle odsouhlasených ze strany Objednatel. Zhotovitel vystaví fakturu k datu 31. 12. 2020, přičemž ustanovení o platebních podmínkách ve Smlouvě platí pro tento případ obdobně. Zbývající část Ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli v souladu s ustanoveními Smlouvy po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 11. 12. 2020 včetně změnového listu č. 1, 3, 4, 5 a 6.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne 15. 12. 2020

.....
[Redacted signature]

Místo a
předsedenstva

.....
Ing. František Todt
člen představenstva

Za Zhotovitele TIPA Telekom plus a.s.

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Nejedlý
místopředseda představenstva

.....
Ing. Vítězslav Krá
člen představenstva

TIPA Telekom plus a.s.

Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Příloha č. 1

**Protokol o změnovém řízení č. 1 ze
dne 11. 12. 2020 včetně změnového
listu č. 1, 3, 4, 5 a 6**

Protokol o změnovém řízení

Datum
11.12.2020

Strana 1 z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:		051308
Název a sídlo:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotopická 169, 674 01 Třebíč	ČEPRO, a. s. Dělnická 213/12 170 00 Praha 7, Holešovice
Název akce „Automatizace skladu Potěhy“		
Popis změny		

Změna rozsahu díla dle Změnových listů č. 1, 3, 4, 5 a 6

Vyvoláno zlepšením technických parametrů díla a vyšším zabezpečením stavby „Automatizace skladu Potěhy“

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☒ OBJEDNATEL	☐ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces	
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské přebírkace	D02 ☒ Stavební práce	
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce	
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení	
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí	
C06 ☒ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☒ Elektro	
C07 ☒ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☒ Požadavek ČEPRO, a.s.	D06 ☒ Měření a regulace	
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☒ Ostatní: Snížení ceny komponent	D07 ☒ Řídicí systém	
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní	
DŮSLEDKY ZMĚNY			
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU		☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG		☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU		☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY		☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)		☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK)		☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:		☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ			
NAVRHOVANÝ DRUH CENY			
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST+FE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☐	
ZDŮVODNĚNÍ:			

Přílohy a poznámky

Příloha: Změnové listy č.1, 3, 4, 5, 6 a jejich přílohy

Datum
11.12.2020

Příloha :

Datum

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Datum
11.12.2020

Strana 2 z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	329.753,00 Kč
Stávající cena díla:	5.691.900,00 Kč
Nová cena díla:	6.021.653,00 Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	11.12.2020		Vedoucí projektu	11.12.2020	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvár	Souhlas	Datum	Podpis
HIP jméno	☒ Ano ☐ Ne		
	☒ Ano ☐ Ne		
	☐ Ano ☐ Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum		Funkce	Datum	Podpis
				11.12.2020	
Ing. František Todt Člen představenstva					
Mgr. Jan Duspěva Předseda představenstva					

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce

„Automatizace skladu Potěhy“

Inv. čís. akce: 700071

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s.

Objekt (díleč část akce):

Elektrická požární signalizace - EPS

Předmět:

Vícepráce – změna typu požárního hlásiče

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:

Společnost

TIPA Telekom plus a.s.

Datum

8.10.2020

Podpis:

Položkový dopočet předán
ANO

Popis:

1. Záměna plamenného Hlásiče X9800, který byl v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr za jiný typ hlásiče IR X3301. Nově navržený hlásič je do daného prostředí vhodnější Zona 2, větší kontrola proti planým poplachům způsobeným protisvětlem, nebo odleskem slunečního svitu, což je vzhledem k plné automatizaci skladu nezbytné vzhledem k možnosti zbytečných hlášek a případných marných výjezdů hasičů

Viz soupis v příloze – CN č.120105 ZL1

Dopad na cenu : ANO

Změna ceny (ve výši): 67.940,- Kč

Dopad na termín: ANO

Změna termínu: ANO

Dopad na kvalitu: ANO

Popis změny kvality: eliminace planých poplachů, parametrově na vyšší úrovni oproti stávajícímu

Schválil za objednatele

Datum

8.10.2020

Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno
1.	ČEPRO, a.s.	8.10.2020	
2.	TIPA Telekom plus a.s.	8.10.2020	

Změnový list č.: 3

Akce

„Automatizace skladu Potěhy“

Inv. čís. akce: 700071

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s.

Objekt (dílní část akce):

Elektrická požární signalizace (EPS), Kamerový systém (CCTV), Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Předmět:

Vícepráce – Integrace systému SBI

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval - jméno:

Společnost

TIPA Telekom plus a.s.

Datum

11.12.2020

Podpis:

Položkový dopočet předán
ANO

Popis:

1. Doplnění systému EPS, CCTV a PZTS o grafickou nastavbu

Viz soupis v příloze – CN č.120105 ZL3

Dopad na cenu : ANO

Změna ceny (ve výši): 167.550,- Kč

Dopad na termín: ANO

Změna termínu: ANO

Dopad na kvalitu: NE

Popis změny kvality:

Schválil za objednatele

Datum

11.12.2020

Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a.s.	11.12.2020		
2.	TIPA Telekom plus a.s.	11.12.2020		

Změnový list č.: 4

Akce

„Automatizace skladu Potěhy“

Inv. čís. akce: 700071

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s.

Objekt (dílčí část akce):

Rozvody UPS

Předmět:

Vícepráce – Doplnění klimatizačních jednotek

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:

Společnost

TIPA Telekom plus a.s.

Datum

11.12.2020

Podpis:

Položkový dopočet předán
ANO

Popis:

1. Doplnění klimatizační jednotky DAIKIN FT X50A, 5 kW do rozvodny NN SO 231
2. Doplnění klimatizační jednotky DAIKIN FTX35A, 3,5 kW do rozvodny NN SO220

Viz soupis v příloze – CN č.120105 ZL4

Dopad na cenu: ANO

Změna ceny (ve výši): 93.480,- Kč

Dopad na termín: ANO

Změna termínu: ANO

Dopad na kvalitu: ANO

Popis změny kvality: Přenos do systémů ČEPRO

Schválil za objednatele

Datum

11.12.2020

Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a.s.	11.12.2020		
2.	TIPA Telekom plus a.s.	11.12.2020		

Změnový list č.: 5

Akce

„Automatizace skladu Potěhy“

Inv. čís. akce: 700071

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s.

Objekt (dílní část akce):

Rozvody PZTS, Total Stop, CCTV, EPS, Servopohony

Předmět:

Měněpráce – Odpočty za neprováděné položky ve výkazu výměr souborů PZTS z důvodu záměny výkonnějšího systému, dále neprováděné položky v souborech Total stop, CCTV, EPS a Servopohony

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:

Společnost

TIPA Telekom plus a.s.

Datum

11.12.2020

Podpis:

Položkový dopočet předán
ANO

Popis:

1. Odpočty za neprováděné položky ve výkazu výměr souborů PZTS z důvodu záměny výkonnějšího systému,
2. Měněpráce Total stop,
3. Měněpráce CCTV,
4. Měněpráce EPS
5. Měněpráce Servopohony

Viz soupis měněprací v příloze – CN č.120105 ZL5

Dopad na cenu : ANO

Změna ceny (ve výši): -1.001.596,- Kč

Dopad na termín: ANO

Změna termínu: ANO

Dopad na kvalitu: ANO

Popis změny kvality: u souboru PTZS – kvalitativně vyšší

Schválil za objednatele

Datum

11.12.2020

Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a.s.	11.12.2020		
2.	TIPA Telekom plus a.s.	11.12.2020		

Změnový list č.: 6

Akce

„Automatizace skladu Potěhy“

Inv. čís. akce: 700071

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s.

Objekt (dílní část akce):

Rozvody PZTS, Total Stop, CCTV, EPS

Předmět:

Vícepráce – Přípočty položek ve výkazu výměr souborů PZTS z důvodu záměny výkonnějšího systému, dále nové položky v souborech Total stop, CCTV, EPS

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:

Společnost

TIPA Telekom plus a.s.

Datum

11.12.2020

Podpis:

Položkový dopočet předán
ANO

Popis:

1. Položky ve výkazu výměr souborů PZTS z důvodu záměny výkonnějšího systému (záměna mikrovlnného IP detektoru (radaru) místo pův.infrazávor , doplnění rozvaděčů
2. Vícepráce Total stop – výměna nevyhovujících Stop tlačítek
3. Vícepráce CCTV – doplnění venkovní IP kamery (záměna výkonnějšího typu)
4. Vícepráce EPS – Výměna 2 ks stávajících plamenného Hlásiče X9800 za hlásiče IR X3301 v obj.220 – eliminace planých poplachů stávajících hlásičů

Viz soupis prací v příloze Nabídka radarových detektorů a plemenných hlásičů – CN č.120105 ZL6

Dopad na cenu : ANO

Změna ceny (ve výši): 1.002.379,- Kč

Dopad na termín: ANO

Změna termínu: ANO

Dopad na kvalitu: ANO

Popis změny kvality: u souboru PTZS, CCTV a EPS – kvalitativně vyšší

Schválil za objednatele

Datum

11.12.2020

Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a.s.	11.12.2020		
2.	TIPA Telekom plus a.s.	11.12.2020		