

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKTOVÁ  
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati  
Vamberk - Rokytnice**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2053/2018**

ISPROFOND: 3273214993

a

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **N – 117 – 2018**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení jednostupňové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „**Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice**“, která byla uzavřena dne 20.6.2018 a nabyla účinnosti dne 22.6.2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění pro 2. Dílčí etapu s termínem do 23. 12. 2020.

Důvodem pro prodloužení doby plnění této dílčí etapy je skutečnost, že již pominuly důvody k pozastavení prací na Díle, k jejichž přerušení došlo na základě Pokynu objednatele č.j. 19468/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS. Práce byly obnoveny pokynem objednatele č.j. 28876/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS.

Důvodem pro přerušení byla změna stanoviska Vak Jablonné nad Orlicí, a.s. s novým požadavkem na přeložení vodovodního řádu, předloženým až po vypořádání připomínek k DSP.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla. Aktualizovaná příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku a plným rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Olomouci dne 21.12.2020

V Brně dne 15.12.2020

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
Ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic,  
státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Čech**  
Jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.

## **Příloha č. 4**

### **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

#### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání kompletního díla k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 15. 5. 2020.**

#### **2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ekonomického hodnocení a DSP po připomínkách, včetně podání žádosti o stavební povolení - bude dokončeno a předáno **do 23. 12. 2020**

**Fakturováno** bude **100 %** ceny díla za zpracování DSP.

#### **3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě a 2x v uzavřené formě).

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v listinné + 12x v digitální uzavřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1298589

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** de6fc917-bb63-4925-b377-d1b8350842a4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.01.2021 11:54:00



4589c0e6-f49e-4f53-8ea3-c19fb12cb245