

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. E617-S-3770/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0160

na zpracování studie proveditelnosti pro stavbu „SP železničního spojení Brno - Znojmo“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tento
dodatek

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.02.2018
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu: xxx

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Společnost AFSAG Brno – Znojmo
vedoucí společník: AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Petr Košan, jednatel
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073
Bankovní spojení: xxx

Společník 2: SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 01 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Čurda, jednatel
Mgr. Ladislav Beran, jednatel
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly na základě žádosti Zhotovitele na posun termínů plnění od 3 dílčí etapy o dva měsíce. Důvodem této úpravy termínů je nový požadavek Objednatele uvažovat s ETCS L2 již ve variantě bez projektu (tzn. na trati Břeclav – Znojmo ve var. BP zvýšení rychlosti až na 120 km/h) v souladu s nově vydaným Pokynem generálního ředitele ve věci doplnění požadavků na železniční zabezpečovací zařízení pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h (včetně) ze dne 15.6.2020 s účinností od 1.8.2020 - SŽ PO-09/2020-GŘ, který musí být ve studii zohledněn.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XI., odst. 11.4 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: E617-S-3770/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0160 uzavřené dne 14.10.2019, která nabyla účinnosti dne 15. 10. 2019 takto:

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany upravily článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ tak, že od 3. dílčího plnění došlo k posunu termínů o 2 měsíce.

Upravený článek zní nově takto:

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
– termín je fakturační – 20 % z ceny díla;
2. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
– termín je fakturační – 20 % z ceny díla;
3. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 15 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
- termín je fakturační – 20 % z ceny díla;
4. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 18 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
- termín je fakturační – 20 % z ceny díla;
5. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 20 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
- termín je fakturační – 20 % z ceny díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E617-S-3770/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/0160, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 21.12.2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
Jednatel
AFRY CZ s.r.o.
Vedoucího společníka
Společnosti AFSAG Brno - Znojmo

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1298756

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 703b9a37-29bc-4755-83b3-98cf17ed2374

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.01.2021 12:27:00



072aae01-7c0f-41c0-bff0-4a23e7a85fca