

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**

**Č. j.:** 27011/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR

**Název veřejné zakázky:** Výměna kolejnic v úseku Převýšov – Nové Město nad Cidlinou

**Číslo registru:** 64020134

**Číslo původní Smlouvy:** S 640 091 300 20

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 01 Převýšov - Chlumeck nad Cidlinou

SO 02 Chlumeck nad Cidlinou - Nové Město nad Cidlinou

SO 03 Nové Město nad Cidlinou - Káranice

**Iniciátor změny:** objednatel

**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 4. 8. 2020, xxx, NPI OŘ HK

**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:**

Neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk, prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám.

**Stručný popis změny:**

SO 01 Převýšov - Chlumeck nad Cidlinou

- Objednatel rozhodl o neprovedení demontáže a montáže kolejnicového mazníku. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Vzhledem k zjištěnému aktuálnímu stavu upevnění podkladnic objednatel rozhodl o lokání výměně pražců. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Oproti zadávací dokumentaci objednatel rozhodl o změně technologie svařování, jelikož bylo zjištěno, že v některých místech není možné umístit svařovací hlavici kolem svarových ploch. Uvedená změna vyvolala méněpráce a vícepráce.

SO 2 Chlumeck nad Cidlinou - Nové Město nad Cidlinou

- Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem této změny došlo ke zvýšení počtu svarů kolejnic tv. UIC60. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Vzhledem k zjištěnému aktuálnímu stavu upevnění podkladnic objednatel rozhodl o lokání výměně pražců. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

SO 03 Nové Město nad Cidlinou - Káranice

- Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem této změny došlo ke zvýšení počtu svarů kolejnic tv. UIC60. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

**Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 (bez rezervy a bez DPH): 22 289 824,98 Kč**

**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 536 719,62 Kč, tj. 2,41 % z ceny dle SOD.**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 147 391,14 Kč, tj. 0,66 % z ceny dle SOD.**

**Celkem saldo z předkládaného ZL činí 389 328,48 Kč tj. 1,75 % z ceny dle SOD.**

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE**

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO  NE

Navržený způsob zařídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

### VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	8784007,66	137 214,31	147 391,14	8 773 830,83
SO 02	5207639,57	367 296,26	0,00	5 574 935,83
SO 03	6697010,55	32 209,05	0,00	6 729 219,60
VON	1601167,19	0	0	1 601 167,19
<b>Celkem</b>	<b>22 289 824,98</b>	<b>536 719,62</b>	<b>147 391,14</b>	<b>22 679 153,46</b>

#### 1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: Podpis

xxx, VPO, ST HK

#### 2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: Podpis

xxx  
GJW Praha spol. s r. o., na základě plné moci

Jméno: Datum: Podpis

xxx  
EDIKT a.s., předseda představenstva

Jméno: Datum: Podpis

xxx  
CBCZ group a.s., člen představenstva společnosti EDIKT a.s.

**3) Stanovisko TDS**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

**5) Stanovisko odb. právního OŘ:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

**6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

**7) Stanovisko NPI:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

**8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji**  **Zamítám**

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

**Přílohy:**

Soupis víceprací a méněprací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1300071

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 39b173b1-5f13-4af4-b3e1-6e39c78af593

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.01.2021 07:13:00



93424237-7d43-4ff6-a2b9-f77bd5f81e88