

DODATEK č. 2/2020

ke Smlouvě ze dne. 11.6.2020

č. Objednatele: 01PU-004861, č. Poskytovatele: 2394
ve znění dodatku č. 1/2020 ze dne 15.7.2020

PD D1 Oprava větví MÚK 194 a 196

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: Ing. Ivo Fischer, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2020 ve znění:

Článek 5 odstavec 5.1.1 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění

5.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – koncept: Nejpozději do 4 týdnů ode dne schválení technického řešení výměny vozovkových vrstev.

Nové znění

5.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – koncept: Nejpozději do 31.12.2020.

Článek 6 odstavec 6.1 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 521 200,- Kč bez DPH.

Nové znění

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 666 570,- Kč bez DPH

Současně dochází k úpravě Přílohy č.1 – Oceněný soupis prací, jehož nové znění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2/2020.

Zdůvodnění:

Před zahájením výběrového řízení na dodavatele stavebních prací „D1 Oprava větví MÚK 194 a 196“, obdržel poskytovatel dodatečné požadavky objednatele. Jedná se především o nutnost zkrácení délky uzavírky pro MÚK 196 na 10 dní, pro MÚK 194 na 20 dní a požadavek na záměnu konstrukčních vrstev opravovaných křížovatkových větví, ve vazbě na požadovanou životnost opravy. Z toho důvodu je nutné zpracovat nové posouzení k-ce vozovky, přepracovat jednotlivé části dokumentace a zpracovat nový oceněný soupis prací. Dále bylo dohodnuto, že předmětem plnění bude i IČ vedoucí k zajištění souhlasu se vstupy na pozemky pod stavbou (Povodí Moravy a MmB).

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 01PU-004861 ze dne 11.6.2020 ve znění dodatku č. 1/2020 ze dne 15.7.2020.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Za objednatele:

16. 12. 2020

V Praze dne

Za poskytovatele:

V Brně dne 3. 11. 2020

PD D1 Oprava větví MÚK 194 a 196 - PDPS

Oceněný soupis prací				Oceněný soupis prací - dodatek č.2			
činnost	počet hodin	hod. sazba	celkem	činnost	počet hodin	hod. sazba	celkem
PODKLADY				PODKLADY			
zajištění podkladů a existence IS	32			zajištění podkladů a existence IS	0		
diagnostika vozovky včetně PAU				diagnostika vozovky včetně PAU (<i>posouzení nové skladby vozovkových vrstev</i>)			
zaměření				zaměření			
NÁVRH ŘEŠENÍ				NÁVRH ŘEŠENÍ			
prověření způsobu realizace a etapizace pomocí vlečných křivek	24			prověření způsobu realizace a etapizace pomocí vlečných křivek	0		
problematika dočasného dopravního značení	32			problematika dočasného dopravního značení	0		
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU				PROJEDNÁNÍ NÁVRHU			
projednání a odsouhlasení s maj. správcem	24			projednání a odsouhlasení s maj. správcem	8		
koordinace řešení / postup realizace	56			koordinace řešení / postup realizace	20		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE				PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
textová část	32			textová část	15		
výkresová část / situace, řezy detaily/DIO	104			výkresová část / situace, řezy detaily/DIO	50		
výkaz výměr, rozpočet	64			výkaz výměr, rozpočet	40		
doklady, zápisy z jednání	32			doklady, zápisy z jednání	8		
reprografické práce				reprografické práce			
				<i>IČ pro zajištění vstupů na pozemky</i>	32		
OSTATNÍ				OSTATNÍ			
zajištění stanovení PÚP vč. rozhodnutí o uzavírce vydané MD				zajištění stanovení PÚP vč. rozhodnutí o uzavírce vydané MD			
činnost autorského dozoru	80			činnost autorského dozoru	0		
VÝSLEDNÁ CENA				VÝSLEDNÁ CENA			
součet / bez DPH			521 200	součet / bez DPH			
VÝSLEDNÁ CENA včetně dodatku č.2				VÝSLEDNÁ CENA včetně dodatku č.2			
součet / bez DPH				součet / bez DPH			666 570
DPH / 21 %				DPH / 21 %			139 980
Cena celkem				Cena celkem			806 550