
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY

Název zakázky: Výstavba odbočky Rajhrad

uzavřené dne 22. 1. 2019 (účinnost nastala dne 23. 1. 2019) mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-74/2019

ISPROFOND: 3273214901

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing, Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 118-092

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a projednání požadavků Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla.

Na základě veřejné obchodní soutěže na zhotovitele realizace stavby „Výstavba odbočky Rajhrad“ vyvstala potřeba zpracování souhrnného rozpočtu stavby ve fázi 4 a aktualizaci ekonomického hodnocení pro potřeby přeschválení limitních CIN.

- 1.3 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	85 000,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena díla ve znění předchozích dodatků.....	12 455 500,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 5	+ 85 000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	12 540 500,- Kč

- 1.4 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH: 12 540 500,- Kč

Slovy: dvanáctmilionůpětsetčtyřicettisícipětset korun českých

Z toho:

A) Cena za zpracování DSP bez DPH: 12 030 500,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 510 000,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 600 hodin při průměrné hodinové sazbě 850,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 1.5 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla

mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 21.12.2020

V Praze dne 5.1.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
Jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
Ladislav Beran
Jednatel
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – předání DSP k připomínkám

- bylo dokončeno a předáno **do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy**

- **fakturováno** bylo **8 549 800,- Kč** bez DPH

2a. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - předání DSP k připomínkám SŽDC po zpracování požadovaných úprav dokumentace – bylo dokončeno a předáno **do 30. 11. 2019**

- **bez fakturace**

2b. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - předání DSP se zpracovanými připomínkami a dokladovou částí dokumentace a předání žádosti o vydání stavebního povolení – bylo dokončeno a předáno **do 30. 1. 2020**

- **fakturováno** bylo **3 195 700,- Kč** bez DPH

2c. dílčí etapa, úprava zabezpečovacího zařízení DSP – příprava na ETCS:

Předmětem díla v rozsahu – úprava dokumentace DSP v části zabezpečovací zařízení – příprava pro zavedení systému ETCS, včetně úpravy souhrnných částí dokumentace a projednání s odbory O6 a O14 GŘ SŽ, včetně dodání papírové a digitální verze dokumentace – bude dokončeno **do 15. 8. 2020**.

- **fakturováno** bude **170 000,- Kč** bez DPH

2d. dílčí etapa, aktualizace ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu:

Provedení aktualizace ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu bude dokončeno a předáno **do 18. 12. 2020**.

- **fakturace 85 000,- Kč** bez DPH

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 5 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností

odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji:
datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 3x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1300587

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2c9a0a8-a86c-4416-bbb4-2635d64cfa18

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.01.2021 09:53:00



9a1d57d5-2f9b-41b2-8d20-d951cb1eb5fa