

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 029		
<i>Dotčená část stavby:</i>	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
<i>Název / označení změny:</i>	Návrh nových zděných příček (za vybourané betonové)		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP06-V		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Tato změna doplňuje již odsouhlasený ZL 011/ZLP 05/V, který rozšířil bourací práce o nestabilní příčky v 1.NP mezi chodbou S1.01 a prostory sociálního zázemí (S1.06, S1.07, S1.08) a 2.NP mezi místnostmi S2.01 a S2.04, mezi chodbou S2.03 a prostory S2.05, S2.06, S2.07 a S2.08. Uvedené vybourané příčky bylo nutné nahradit novými z lehkého materiálu (pórobeton) tak, aby nedošlo k přetěžování stávajících konstrukcí. Dále byla po rozkrytí skladby trámových stropů zjištěna skutečná pozice stávajících ocelových nosníků. Příčky, které nelze kotvit k nosníkům, je třeba vyztužit věnci. Tento stav nebyl v době zpracování PD předvídatelný i přes náležitě provedený stavebně technický průzkum.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP06-V.</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		69 000,32	Kč bez DPH
<i>Přípočty celkem:</i>		104 802,50	Kč bez DPH
<i>Odpočty celkem:</i>		-35 802,18	Kč bez DPH
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací</i>			
<i>Změnový list projektanta ZLP 06-V</i>			
<i>ostatní (výkresy)</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		27.11.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		30.11.2020	
ÚKEP		03.12.2020	