

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 035		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Mykologie prvků krovu a stropů včetně oprav		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP16-V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nutnost provedení statické a mykologické sanace stropních trámů a prvků krovu na základě závěrů Zprávy o stavebně technickém průzkumu dřevěných stropů a krovu vily a výsledků Znaleckého mykologického posudku ze dne 12.5.2020, který byl proveden po odkrytí stávajících konstrukcí. V době tvorby PD byly tyto konstrukce nepřístupné a provedení stavebně technický průzkum toto nemohl odhalit. Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst. 6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP16-V.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		335 794,43	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		335 794,43	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP 16-V ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		11.12.2020	
projektant /AD/ -		11.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		11.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- cenová kontrola		11.12.2020	
ÚKEP		11.12.2020	