

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 037		
<i>Dotčená část stavby:</i>	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
<i>Název / označení změny:</i>	Úpravy spojené se skutečnou pozicí výtahové šachty		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP07-V		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Důvodem této změny je nutnost úpravy osazení výtahové šachty na základě skutečností zjištěných při provádění bouracích prací a odkrytí stávajících konstrukcí Po provedení přesného zaměření schodišťových ramen, obnažení skutečného rozsahu zděných konstrukcí v 1.PP a po provedení sondy k základové spáře, sondy osazení kamenných stupňů a sondy k trámu vynášejícímu hlavní podestu nad 1.NP bylo nutné uzpůsobit založení a umístění výtahové šachty těmto skutečnostem. Při realizaci je dále nutné provést zpřístupnění 1.PP rozebráním stupňů 1.NP pro zpětné uložení a vybourání klenby a klenebního pasu nad malou sousední místnost 1.PP částečně zasahující do prostoru výtahové šachty a následnou úpravu zastropení této části PZD deskami.</p> <p>Tyto skutečnosti nebyly ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum zjištěny a byly odhaleny až v průběhu výstavby při odkrývání stávajících konstrukcí.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst. 6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP07-V.</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		170 804 ,82	Kč bez DPH
<i>Přípočty celkem:</i>		170 804 ,82	Kč bez DPH
<i>Odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací</i>			
<i>Změnový list projektanta ZLP 07-V</i>			
<i>ostatní (výkresy)</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		08.12.2020	
projektant /AD/ -		08.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		08.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		08.12.2020	
- TDS		08.12.2020	
- TDS		08.12.2020	
- cenová kontrola		08.12.2020	
ÚKEP		08.12.2020	