

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 047		
<i>Dotčená část stavby:</i>	001.10 Ležácké sklepy, 002.01 Úprava administrativní budovy - Vily, 003.01 VRN+ON		
<i>Název / označení změny:</i>	Vliv změny termínu		
<i>Podklad pro změnu:</i>			
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p>Změnový list č. 047 zohledňuje vícenáklady na cenu díla, způsobené nutností prodloužení termínu výstavby o 10,5 měsíců.</p> <p>Důvodem pro změnu termínu dokončení díla jsou nepředvídatelné, nově zjištěné skutečnosti, které nastaly až v době samotného provádění stavebních prací, a byly zjištěny na základě reálného stavu objektu, který nebylo možné při uzavírání smlouvy předjímat. Zejména se jedná o výrazně větší rozsah sanačních prací u vnitřních a vnějších betonových konstrukcí, o nutnost náhrady degradovaného zdiva a další změny popsané v jednotlivých změnových listech, které jsou řešeny v Dodatku č. 3. V souvislosti s nově zjištěnými okolnostmi při provádění prací bylo dále zjištěno, že objekty Vily a Ležáckých sklepů vyžadují zpracování změny v projektové dokumentaci včetně soupisu prací. Všechny tyto změny mají za důsledek prodloužení provádění díla, což má v konečném důsledku vliv i na ostatní vícenáklady jako je prodloužení bankovní záruky, prodloužení pojistné smlouvy, prodloužení zařízení staveniště a prodloužení nájmu lešení, které jsou řešené v tomto změnovém listě č. 047.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		8 144 866,11	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		8 144 866,11	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací aktualizovaný harmonogram prací</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		10.12.2020	
projektant /AD/ -		10.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		10.12.2020	
- TDS		10.12.2020	
- TDS		10.12.2020	
- cenová kontrola		10.12.2020	
ÚKEP		10.12.2020	