

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 053		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění připojovací spáry oken		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 96/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je, že smluvní soupis prací neobsahuje všechny položky spojené s provedením osazení okenních výplní do fasády objektu Ležáckých sklepů. Do soupisu prací tak musely být doplněny chybějící položky spojené s řešením připojovací spáry oken. Výměry byly stanoveny dle DPS. Jedná se o položky, které nebyly samostatně uvedeny ve smluvním soupisu prací.</p> <p>Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 96/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		579 473,76	Kč bez DPH
přípočty celkem:		579 473,76	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP 96/LS ostatní		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		27.11.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		30.11.2020	
ÚKEP		03.12.2020	