

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřely tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu: 1833661/0100
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. KKS, spol. s.r.o.
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín
IČ: 42340802 DIČ: CZ42340802
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1403990349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965
zastoupena Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 11. 2020 na „Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná,,

Předmětem úpravy dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále jen „zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlaseném změnovém listě č. 1

Mění se a doplňuje čl. IV:

Článek IV. Cena díla

Původní cena díla: **888 745,08,- Kč bez DPH**

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona:

- Změna závazku: 75 701,94,- Kč bez DPH, položky dle Změnového listu č.1 – VÍCEPRÁCE dle SOD - týká se zvětšení rozsahu:
 - *likvidace výkopku a suti*
 - *nápojení přípojek, které byly objeveny až při realizaci*

Změna závazku dle § 222 odstavec 6 zákona:

- Změna závazku: -196 620,18,- Kč bez DPH, položky dle Změnového listu č.1 – MĚNĚPRÁCE - týká se zmenšení rozsahu:
 - *výkopových prací a zpětných zásypů*
 - *bourání kamenných základů a zpětné opravení*
 - *řezání a bourání kamenných dlažeb*
 - *dodávky a montáže plastového potrubí HDPE DN100/120*
 - *dodávky a montáže kruhového litinového poklopu*
 - *dodávky a montáže chráničky a vodotěsného zajištění prostupu*
 - *úprav poklopů proti pronikání vlhkosti a zajištění plynotěsnosti*
- Změna závazku: 82 590,26 Kč bez DPH, položky dle Změnového listu č.1 – VÍCEPRÁCE- týká se zvětšení rozsahu:
 - *napojení výlevky včetně nové přípojky*
 - *provedení tlakové zkoušky kanalizace*
 - *dodávky a montáže prachotěsných poklopů pro zadláždění – 600x600mm*
 - *základ stoky pochůznými plechy*
 - *zabezpečení výkopů proti pádu protiskluznými překližkami*

Cena díla dle dodatku č. 1: **850 426,10,- Kč bez DPH**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 16. 12. 2020

Ve Zlíně dne 16. 12. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Ing. Radomír Kocman, jednatel