

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 446/2020

## „Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Kopřivnice</b>
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Zastoupen:	Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Bankovní spojení, č. účtu:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxx

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>JAPSTAV MORAVA s.r.o.</b>
Sídlo:	Lubina 449, Kopřivnice 742 21
IČ:	25824783
DIČ:	CZ25824783
Zápis v OR:	vložka 19654, oddíl C
Zastoupen:	Marek Polášek – jednatel společnosti
Bankovní spojení, č. účtu:	Raiffeisenbank a.s., 258247836/5500
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxx

(„zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 446/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek „**Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II**“ v rozsahu: vybudování nového chodníku, oprava výtluků plochy, realizace zásobovacího sjezdu k vratům objektu muzea a vybudování dočasné parkovací plochy.
- 1.2. Objednatel předal zhotoviteli staveniště pro realizaci díla v rozsahu: vybudování nového chodníku, oprava výtluků plochy a realizace zásobovacího sjezdu k vratům objektu muzea, dne 09. 12. 2020 na základě písemné výzvy ze dne 07. 12. 2020.  
Objednatel dosud nepředal zhotoviteli staveniště pro realizaci díla v rozsahu: vybudování dočasné parkovací plochy.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy v čl. 3. DOBA PLNĚNÍ.
- 1.4. Vzhledem k omezení postupu prací zhotovitele z důvodu, kdy objednatel z nepředvídatelných důvodů nepředal zhotoviteli staveniště v plném rozsahu a omezil tak postup prací zhotovitele, se mění termín dokončení plnění díla dle odst. 3.1 a způsob předání staveniště zhotoviteli dle odst. 3.2 čl. 3 Smlouvy následovně:
  - 3.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době ve dvou etapách:*
    - I. etapa: provedení díla v rozsahu vybudování nového chodníku, oprava výtluků plochy a realizace zásobovacího sjezdu k vratům muzea*  
*zahájení díla: ihned po převzetí staveniště*  
*dokončení díla: společně s dokončením díla ve II. etapě*
    - II. etapa: provedení díla v rozsahu vybudování dočasné parkovací plochy*  
*zahájení díla: ihned po převzetí staveniště*  
*dokončení díla: do 40 dnů od převzetí staveniště*
  - 3.2. *Staveniště bude zhotoviteli předáno ve dvou etapách na základě písemných výzev objednatele. V první etapě bude předáno staveniště pro realizaci díla v rozsahu: vybudování nového chodníku, oprava výtluků plochy a realizace zásobovacího sjezdu k vratům objektu. Ve druhé etapě bude předáno staveniště pro realizaci díla v rozsahu: vybudování dočasné parkovací plochy.*

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
- 2.2. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.3. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 2.4. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 2.5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.8. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Kopřivnici dne 07. 01. 2021

V Kopřivnici dne 07. 01. 2021

---

za objednatele  
Mgr. Jiří Štěpán  
vedoucí odboru rozvoje města

---

za zhotovitele  
Marek Polášek  
jednatel společnosti