

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/393 Oslavany I. stavba – DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 31.7.2007, oddíl C, vložka 55650
zastoupena: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

IČO 27738809, DIČ CZ27738809

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 3.5.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

Během zpracování projektové dokumentace byl vznesen požadavek města Oslavany na prodloužení řešeného úseku průtahu na začátku staničení o cca 100m. Na základě tohoto požadavku bylo potřeba zajistit potřebné nové vstupy pro projektanta (geodetické doměření území, zjištění a ověření polohy inženýrských sítí, koordinaci s dalšími projekty města v daném úseku). Dále pak bylo nutno čekat na výsledky neplánovaného pyrotechnického průzkumu cca v km 0,570 vpravo projektového staničení, kde byl předepsán inženýrsko-geologický průzkum nutný k realizaci opěrné stěny a který mohl proběhnout až po vyhodnocení pyrotechnického průzkumu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP a SP	do 21.9.2016
Konečná DSP a IČ pro DSP, SP	do 20-ti dnů od doručení výstupů z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP	do 40-ti dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy dle článku V. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10-ti dnů doručení výstupů z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Číslo smlouvy objednatele: 122/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 346/2016
Číslo dodatku č.2 objednatele: 497/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: L-16-007-000/SoD-01

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodli, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Pavel Vacek
jednatel

Linio Plan, s.r.o.

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje