

Dodatek č. 1

k Objednávce č. 02PT-006301 ze dne 10.10.2019

na realizaci zakázky

„Úprava svahu větve SO 131 MÚK Sliveneč – PDPS vč. AD“

ISPROFIN 5001550005.18643

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail, tel.:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) na jedné straně

a

společností **Sweco Hydroprojekt a.s.**

se sídlem:

Táborská 31, 14 016 Praha 4,

IČO:

264 75 081,

DIČ:

CZ26475081,

zastoupenou

Kontaktní osoba Dodavatele:

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.10.2019 Objednávku č. 02PT-006301 (dále jen „**Objednávka**“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Úprava svaHU větve SO 131 MÚK Slivenec – PDPS vč. AD“.
- B. Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách Objednávky. Důvodem pro tyto změny je nutnost prodloužení termínu částí plnění Objednávky, z důvodu návaznosti na související veřejnou zakázku s názvem „D0 514 MÚK SLIVENEC – SO 131 – ÚPRAVA SVAHU VĚTVE“ (dále jen „**Navazující veřejná zakázka**“), během které bude Dodavatel vykonávat autorský dozor, který je jeden z předmětů plnění Objednávky. Vzhledem k nepředvídatelnosti potřebného časového rozsahu pro vysoutěžení zhotovitele Navazující veřejné zakázky byl Objednatelem v Objednávce předpokládán termín pro poskytování autorského dozoru do dne 31.12.2020. Z důvodu toho, že realizace Navazující veřejné zakázky bude zahájena až na začátku roku 2021, konstatují Smluvní strany potřebu adekvátního prodloužení termínu výkonu autorského dozoru.

Čl. I

1. Ustanovení části Objednávky **Lhůta pro dodání či termín dodání** ve znění Objednávky:

Projektové práce: koncept PDPS	do 30.10.2019
Čistopis PDPS	do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu
Autorský dozor:	do 31.12.2020

se mění následovně:

Projektové práce: koncept PDPS	do 30.10.2019
Čistopis PDPS	do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu
Autorský dozor:	do 31.07.2021

2. Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Dodavatele
Sweco Hydroprojekt a.s.

V Praze dne: 17 -12- 2020

V Praze dne: 17 -12- 2020

vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

místopředseda představenstva

~~členka~~ představenstva