

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ DŘEVOSTAVBY RYCHNOV
Č. A-2020-000008

uzavřené dne 22. 12. 2020 mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:	Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Sídlo:	Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL
Kontaktní osoba:	xxx
IČ:	00020681
DIČ:	CZ 00020681
Telefon:	+420 321 021 238
e-mail:	xxx@uhul.cz
Bankovní spojení:	ČNB Praha, č.ú: 2527-201/0710
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	ARCHCON atelier, s.r.o.
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Irena Truhlářová, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Irenou Truhlářovou
Zastoupený ve věcech technických:	xxx xxx +420 xxx
Sídlo:	Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
IČ:	28586204
DIČ:	CZ 28586204
Telefon:	+420 776 725 259
e-mail:	archcon@archcon.cz
Bankovní spojení:	xxx
(dále jen „zhotovitel“)	

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II - Termín a místo plnění, bodu 1, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle Harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Termín odevzdání díla: do **15. 3. 2021.**“

Důvodem změny termínu je epidemiologická situace, vyvolaná výskytem koronaviru, následkem čeho došlo z důvodů na straně objednatele k posunutí termínu prezentace návrhů uchazečů ve veřejné zakázce a k posunutí termínu předpokládaného vyhlášení vítěze veřejné zakázky o 6 týdnů. O tuto lhůtu proto dochází k posunutí termínu odevzdání díla z 1. 2. 2021 na 15. 3. 2021.

2. Příloha č. 1 – Harmonogram – studie - základní smlouvy se mění takto:

Příloha č.1 - Harmonogram - studie

Poznámka: Harmonogram je orientační a závislý na součinnosti investora

Dílčí fáze	Součinnost klienta	Termín
SOD, AS-1	1. konzultace <ul style="list-style-type: none">- projednání smlouvy- připomínky a náměty objednatele ke studii z 16.10.2020,- shrnutí a rekapitulace	15.12.2020
AS-2	2. konzultace <ul style="list-style-type: none">- zapracování připomínek,- konzultace konceptu interiéru,- informace o výsledcích konzultací specialistů (PBŘ, energetika, dopravní řešení, statika)	14.1.2020
	- Zpětná vazba objednatele (písemně, v jedné ucelené složce)	22.1.2020
AS-3	3. konzultace <ul style="list-style-type: none">- prezentace finální podoby, poslední připomínky (během konzultace)	25.2.2020
	+ 2 konzultace v průběhu prací dle potřeby	
AS-4	4. konzultace <ul style="list-style-type: none">- odevzdání finální podoby	15. 3. 2021

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení základní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálů. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Brandýse nad Labem dne: 11. 1. 2021

V Praze dne: 5. 1. 2021

Objednatel

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

ředitel ÚHÚL

Zhotovitel

Ing. Irena Truhlářová

jednatel společnosti

ARCHCON atelier, s.r.o.