

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2020
Zhotovitel:	Metrostav a.s.				
Komu:	Město Frýdlant			Datum: 30. 11. 2020	
Název akce: Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: ano				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Jedná se o změny, tj. vícepráce a méněpráce související:					
<p>a) s realizací 20 kusů kanalizačních šachet v rámci výstavby kanalizačního řadu pro ukončení a pro přípravu napojení domovních přípojek sousedních objektů (dle par. 222 odst. 4 zákona 134/2016).</p> <p>b) s bouráním betonového bloku o objemu 9m³ u železničního přejezdu pro položení dešťové kanalizace a práce s tím spojené (dle par. 222 odst. 6 zákona 134/2016).</p> <p>c) s úpravou konstrukcí a ploch (dlažby) u železničního přejezdu na základě doporučení od geologa vzhledem k charakteru podloží včetně úpravy odvodnění a zadláždění (ukončení) uličky k Antonii (dle par. 222 odst. 6 zákona 134/2016).</p> <p>d) s realizací kompletní rekonstrukce ulice Krátká dle požadavku Města Frýdlant, která navazuje na ulici Kodešovu ve Frýdlantu. Cena zahrnuje nová chodníková tělesa, nový asfaltový kryt vč. podkladů, vodorovného a svislého značení, dále úpravu zeleně a opěrnou zeď (dle par. 222 odst. 4 zákona 134/2016).</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 934.579,05 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
23.936.157,73 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 934.579,05 Kč bez DPH.					

Rekapitulace objektů:

SO 303.1	Veřejné části kanalizačních přípojek	159.800 00 Kč
SO 305	Výstavba dešťové kanalizace pod přejezdem	112.269,02 Kč
SO 402	Veřejné osvětlení	32.896,96 Kč
SO 101	Komunikace	629.613,07 Kč

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Ing. Karel Dlouhý

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Ing. Dan Ramzer

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.