

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2016/192
ze dne 5.8.2016



**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Vraní stavby s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Hraneční - realizace 2016**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora, se mění rozsah prací. Přesný rozsah prací odsouhlasených projektantem stavby, je uveden ve stavebním deníku. Jedná se o zrušení nájezdů N7, N8 a skládky S1, zrušení HP1, přesunu P2, P3 a P4, namísto sanace v úseku 0,700 – 1,025km bude provedeno vyrovnaní kolejí a 10cm obrusné vrstvy 0/63mm, a v km0,015 bude zřízen nový sjezd do porostu.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2016/192 ze dne 5.8.2016, byla stanovena cena za méněpráce na **177 819,10,- Kč bez DPH**.
3. Konstatuji, že dle S916/2016/192 ze dne 5.8.2016 je termín plnění stanoven v čl.III na 1.8.2016 - 30.9.2016. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 16.8.2016, tudíž se s odkazem na odst.3, čl.III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
Dále došlo k přerušení prací objednavatelem a to v termínu od 17.10.2016 – do 15.11.2016, tudíž se s odkazem na odst.5, čl.III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín dokončení prací o dobu přerušení prací.
Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací 16.8.2016, a termín pro řádné dokončení díla 14.11.2016.
4. Na základě požadovaných víceprací se rovněž tímto dodatkem posouvá termín pro dokončení díla na **15.1.2017**.
5. Ostatní články smlouvy o dílo č S916/2016/192 ze dne 5.8.2016 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2016/192 ze dne 5.8.2016.

Přílohy: položkový rozpočet

V Brně dne 2.1.2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Brno, ul. 105.19. Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42198451, DIČ: CZ42198451
Krajské ředitelství Brno
Lazníká 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR,s.p.

V Olomouci dne

VRANÍ STAVBY s.r.o.



751 03 Cítov 3
IČ: 043 68 983
C 63390 KS Ostrava

Bohumil Vrána
jednatel, Vraní stavby s.r.o.