

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. 24/IO/956353,417776/2017/16,75
název akce: LP Šebestiánky (Novoveský potok), ř.km 0,360 – 2,515 – projektová dokumentace
uzavřené dne: 24.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AV ProENVI, s.r.o.

IČO: 28364643

DIČ: CZ28364643

se sídlem: Kolonka 118/8, 160 00 Praha

jednající: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel

zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333

mobil: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 6

číslo účtu: 0152982349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 7

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „LP Šebestiánky (Novoveský potok), ř. km 0,360 – 2,515 – projektová dokumentace“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **678 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k již vyhotovenému rozsahu prací ve výši 80 % dílčího plnění bodu d) *zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, uzavření všech kupních smluv* se smluvní strany dohodly na fakturaci bodu d) následovně – částka ve výši 147 200 Kč bez DPH bude vyfakturována k 31.12.2020 a zbývající částka ve výši 36 800 Kč bez DPH bude vyfakturována k původnímu termínu tj. 30.06.2021.

Dále se z důvodu na návaznost kroků a potřebu osobního jednání s některými nereagujícími vlastníky pozemků posouvají termíny odevzdání bodů plnění následovně:

b) *dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně určení maximálního rozsahu pozemků, zajištění podání žádosti o územní rozhodnutí* **nejpozději do 31.03.2021**

c) *projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků* **nejpozději do 31.03.2021**

Posunutí termínu dílčích plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu d)* do 30.06.2021 a plnění *bodu e)* do 30.06.2021

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 31.12.2020

V Praze dne


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích


Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
jednatel
AV ProENVI, s.r.o.