

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Podolanka

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
IČ: 26177005

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101/1</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Podolanka</b>		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-178B/00066001/2020 a zhotovitel č.: 201211113 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 15 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Zdůvodnění ZBV1: Vícenáklady spojené s etapizací a prodloužením stavby**

Změna vznikla z důvodu dodatečně vznesených požadavků na místním šetření obce Podolanka a ROPID - Pražská integrovaná doprava. K zajištění bezproblémové dostupnosti a plynulosti autobusových linek během výstavby. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení počtu etap a prodloužení a navýšení nákladů stavby objektu SO 101. Dále bylo nutné zrealizovat přechodná provizorní autobusová nástupiště. Z důvodu plynulého a bezbariérového přístupu k obslužení autobusových linek. (příloha č. 08 Zápis SD; 09 Fotodokumentace ZBV 1; 10 Pokyn ZBV 1; 11 Situace dílčích změn SO101 Podolanka)

Dílčí změna č. 1 - SDZ v obci, pod č. p. 72 – Podolanka

Z důvodu realizované sanace zasahující pod nebezpečnou krajnicí komunikace byla nutná demontáž a zpětná montáž SDZ – schváleno TDI. (příloha č. 08 Zápis SD ZBV 1 - 18.9.2020)

Dílčí změna č. 2 - Provizorní zastávky s dřevěnými nástupišti – Podolanka

Před zahájením stavebních prací, byl vznesen požadavek Pražské integrované dopravy a obecního úřadu Podolanka k zachování autobusové dopravy. Zhotovitel zajistil realizaci provizorních nástupišť a po ukončení prací následnou demontáž a odvoz. – schváleno TDI. (příloha č. 08 Zápis SD ZBV 1 - 3.8.2020)

Dílčí změna č. 3 – Vícenáklady spojené s etapizací a prodloužením stavby - Podolanka

Z důvodu dodatečně vznesených požadavků na místním šetření obce Podolanka a ROPID. K zajištění bezproblémové dostupnosti a plynulosti autobusových linek během výstavby. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení počtu etap a prodloužení a navýšení nákladů stavby objektu SO 101. – schváleno TDI. (příloha č. 08 Zápis SD ZBV 1 - 3.8.2020)

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>1 618 109,22</b>	<b>1 618 109,22</b>	<b>1 618 109,22</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Colas CZ, a.s.	jméno	Petr Krejčí DIS	datum	14.12.2020	podpis
Stavební dozor: KSÚS SK	jméno	Tomáš Pecka	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblasti M.H.	jméno	Lenka Chmelová	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Pavel Lněnička	datum	14.12.2020	podpis

Číslo paré

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Podolanka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>14 104 055,00</b>

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	14 104 055,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	11,47%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	15 722 164,22	1 618 109,22	11,47%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Krejčí DiS.

Stavební dozor:

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele:

vedoucí TSÚ oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurkov:

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Podolanka								SO 101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Podolanka								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
27	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	0,000	1,000	1,000	265,000	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	100,00%
28	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	0,000	1,000	1,000	360,000	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%
29	R5	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava	KOMPL	0,000	1,000	1,000	18187,20	0,00	0,00	18 187,20	18 187,20	18 187,20	100,00%
30	R1	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+THP)	den	0,000	10,000	10,000	86028,74	0,00	0,00	860 287,40	860 287,40	860 287,40	100,00%
31	R2	Náklady pokládku asf. směsí	den	0,000	4,000	4,000	116866,27	0,00	0,00	467 465,08	467 465,08	467 465,08	100,00%
32	R3	Náklady na frézu (pronájem+doprava+pracovníci)	den	0,000	2,000	2,000	135772,27	0,00	0,00	271 544,54	271 544,54	271 544,54	100,00%
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>	<b>1 618 109,22</b>		<b>1 618 109,22</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Krejčí DiS., (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI, technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: **II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	14 104 055,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 722 164,22
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>19 023 818,71</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,47%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu (18 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 1b), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 618 109,22
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,47%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 231 216,50

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 3	11,47%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 618 109,22
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 052 027,50

12=(1)*0,15	Limit	2 115 608,25
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Vicenáklady spojené s etapizací a prodloužením stavby	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Podolanka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápisy SD ZBV 1	3	
09 Fotodokumentace ZBV 1	3	
10 Pokyn ZBV 1	2	
11 Situace dílčích změn SO101 Podolanka	1	
12 Rozbor ceny - R1	1	
13 Rozbor ceny - R2	1	
14 Rozbor ceny - R3	1	
15 Rozbor ceny - R5	1	
Počet listů celkem	15	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Podolanka

- SO 101/1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Podolanka

celkem

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Položky z rozpočtu</b>													<b>0,00%</b>
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kol	1,000	0,000	0,000	361 432,00	361 432,00	0,00	0,00	361 432,00	0,00	100,00%
2	2950	ostat. požadavky, posudky, kontroly reviz. zpr. (zajištění směs. vzorků pro zatřídění asf. směsi dle Vyhl.130/2019 Sb.)	kpl	1,000	0,000	0,000	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	12 464,00	0,00	100,00%
3	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	1632,000	0,000	0,000	849,00	1 385 568,00	0,00	0,00	1 385 568,00	0,00	100,00%
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	1738,000	0,000	0,000	27,00	46 926,00	0,00	0,00	46 926,00	0,00	100,00%
5	131738	hloubení jam zapaž. i nepaž. tř. I, odvoz do 20 km - tl. 300mm (sanace)	m3	1422,000	0,000	0,000	342,00	486 324,00	0,00	0,00	486 324,00	0,00	100,00%
6	21450	sanační vrstvy z kameniva - tl. 150mm (sanace 300mm)	m3	1422,000	0,000	0,000	967,00	1 375 074,00	0,00	0,00	1 375 074,00	0,00	100,00%
7	57446	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP C6+, 16S tl. 50mm (sanace)	m2	4740,000	0,000	0,000	243,00	1 151 820,00	0,00	0,00	1 151 820,00	0,00	100,00%
8	572121	infiltrační postřik asfaltový do 1,5kg/m2 (sanace)	m2	4740,000	0,000	0,000	16,00	75 840,00	0,00	0,00	75 840,00	0,00	100,00%
9	15330	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných, kamenná stav. suř (sanace)	t	2700,000	0,000	0,000	140,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	100,00%
10	93818	čištění vozovek samosběr	m2	14346,000	0,000	0,000	4,00	57 384,00	0,00	0,00	57 384,00	0,00	100,00%
11	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	28692,000	0,000	0,000	13,00	372 996,00	0,00	0,00	372 996,00	0,00	100,00%
12	574D46	asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50mm	m2	14346,000	0,000	0,000	259,00	3 715 634,00	0,00	0,00	3 715 634,00	0,00	100,00%
13	574A44	asfaltový beton ACO 11+, 11S, tl. 50mm	m2	7705,000	0,000	0,000	248,00	1 910 840,00	0,00	0,00	1 910 840,00	0,00	100,00%
14	574P31	asfaltový koberec modifik. SE SNIŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8, NH tl. 30mm	m2	6641,000	0,000	0,000	212,00	1 407 892,00	0,00	0,00	1 407 892,00	0,00	100,00%
15	113762	frézování drážky o průměru do 200 mm2	m	2211,000	0,000	0,000	44,00	97 284,00	0,00	0,00	97 284,00	0,00	100,00%
16	931312	těsnění dilat.spar asfalt.zálivkou o průměru do 200 mm2	m	2211,000	0,000	0,000	37,00	81 807,00	0,00	0,00	81 807,00	0,00	100,00%
17	132738	hloubení ryh do 2M, paž. i nepaž., tř. 1, odvoz do 20 km (přikopy)	m3	200,000	0,000	0,000	359,00	71 800,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	100,00%
18	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	650,000	0,000	0,000	110,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	100,00%
19	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, II tř. těžitelnosti (přikopy, krajnice)	t	491,000	0,000	0,000	140,00	68 740,00	0,00	0,00	68 740,00	0,00	100,00%
20	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suř (recyklat)	t	2128,000	0,000	0,000	140,00	297 920,00	0,00	0,00	297 920,00	0,00	100,00%
21	56962	zpevnění krajnic z recykl.materiálu do tl. 100mm	m2	760,000	0,000	0,000	95,00	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	100,00%
22	89921	výšková úprava poklopů (kanal. šachty)	kus	14,000	0,000	0,000	3 712,00	51 968,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00	100,00%
23	89923	výšková úprava krycích hmců (vodovodní uzávěry)	kus	7,000	0,000	0,000	1 743,00	12 201,00	0,00	0,00	12 201,00	0,00	100,00%
24	915111	VDZ barva hladká, dodávka a pokládka	m2	1231,000	0,000	0,000	90,00	110 790,00	0,00	0,00	110 790,00	0,00	100,00%
25	915221	vod. Dopř. Značení plastem, strukturální nehlučné (vodící čáry, dělicí čáry)	m2	1097,000	0,000	0,000	335,00	367 495,00	0,00	0,00	367 495,00	0,00	100,00%
26	915211	vod. Dopř. Značení plastem, hladké (přechod pro chodce)	m2	134,000	0,000	0,000	464,00	62 176,00	0,00	0,00	62 176,00	0,00	100,00%
<b>Nové položky - JC dle ÚRS 2020/II</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00%</b>
27	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	0,000	1,000	1,000	265,000	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	100,00%
		montáž SDZ z důvodu provádění sanace zasahující i pod krajnici komunikace - ZBV 1											
28	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	0,000	1,000	1,000	360,000	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%
		demontáž SDZ z důvodu provádění sanace zasahující i pod krajnici komunikace - ZBV 1											
<b>Nové položky - R - položky</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 484,22</b>	<b>1 617 484,22</b>	<b>1 617 484,22</b>	<b>100,00%</b>
29	R5	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava	KOMPL	0,000	1,000	1,000	18 187,20	0,00	0,00	18 187,20	18 187,20	18 187,20	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Podolanka								SO 101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Podolanka								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zajištění 1 ks dřevěných nástupišť pro prvcizorní zastávky dle požadavku ROPID a obce. Jednotková cena se skládá ze mzdy řemeslníka a dřevěného materiálu (hranol, řezivo). Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R5 - ZBV1											
30	R1	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+THP)	den	0,000	10,000	10,000	86 028,74	0,00	0,00	860 287,40	860 287,40	860 287,40	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků, z nájmu a práce mechanizace (kolové rypadlo, vibrační válec, lopatový nakladač a nákladních automobilů). Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R1 - ZBV1											
31	R2	Náklady na pokládku asf. směsí (pracovníci+doprava+nájem mechanizace)	den	0,000	4,000	4,000	116 866,27	0,00	0,00	467 465,08	467 465,08	467 465,08	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků finišerové čety, z nájmu a práce finišeru a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R2 - ZBV1											
32	R3	Náklady na frézu (pronájem+doprava+pracovníci)	den	0,000	2,000	2,000	135 772,27	0,00	0,00	271 544,54	271 544,54	271 544,54	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků u frézy, z nájmu a práce silniční frézy a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R3 - ZBV1											
		<b>Celkem</b>						<b>14 104 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 109,22</b>	<b>15 722 164,22</b>	<b>1 618 109,22</b>	<b>100,00%</b>




		Datum
<p>SHLEDNÍHO DNE PROBĚHLO PŘEDÁNÍ STAVĚNÍ VĚ                  VEŠÍ OBJEDNATELEM A ŽADOVATELEM, VÍŠ                  SAMOSTATNĚ PŘEDALOCI ŽADOVATEL</p>		5. 8. 2020 RODĚLÍ
ZA ŽADOVATELE HEJHAJ	ZA OBJEDNATELE	

<p>SHLEDNÍHO DNE PROBĚHLO MÍSTNÍ SETKÁNÍ ZA TŘÍ -                  TOMHOJTI ŽADOVATELE - COLA &amp; CO., INVESTORA - JUSÉ,                  ROPIS - MAJÍTELE INTEGROVANÁ DOPRAVA, DOPRAVNÍ                  POLICIE, ŽADOVCI OBCE - DŘEVČICE, PODOLANĚK,                  VE SETKÁNÍ VPLÝVALY TATO POKRYTÍ:                  - ZACHOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V OBCÍCH PODOLANĚK,                  DŘEVČICE &amp; PO ŠADIVKEM ŽRITĚNÍ PROVIZORNÍ AUTO-                  BUSOVÉ ZASTÁVKY.                  • V OBCI DŘEVČICE - ŽRITĚNÍ PŘECHODNÝ AUTOBUSOVÝCH                  ZASTÁVEK NA KONCI OBCE VE SMĚRU NA PRAHU, ⇒                  ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DO DVOU ETAP.                  • V OBCI PODOLANĚK - ŽRITĚNÍ PŘECHODNÝCH AUTOB.                  ZASTÁVEK V MÍSTECH STAVAJÍCÍCH AŽ. A ROZDĚLENÍ                  STAVEBNÍCH PRACÍ DO ŠTYR ETAP.                  • VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ODVOZOVACÍHO SYSTÉMU V OBCI                  DŘEVČICE, VČETNĚ SJEDENÍ TOKOVÝCH KOD DO                  NOVĚ VYBUDOVANÉHO ODVOZOVACÍHO TRÁKOVU.</p>		5. 8. 2020
--	--	------------



<p>PROBĚHLO MÍSTNÍ SETKÁNÍ ZA TŘÍ TOMHOJTI OUBĚŽNÍ                  ŽADOVCE INVESTORA (R31) &amp; KONTRÁŽE, A ŽEMONTÁŽE                  METEOSTANICE ⇒ SCHVALENÍ &amp; KVALIFIKACE</p>		5. 8. 2020
---	--	------------



ПЛАТОНОВИ ГОРА:  $\alpha 14^{\circ} 30' 19''$ ,  $\beta 17^{\circ} 30'$ , ТИЕРТАМА:  $11^{\circ} 12'$  3rd. 600  
 ГОРА: ЛАТАКЕНО - ДЕРТУ + 19 °C  
 ГОРЕТ ПАРЛЮИЦИ: ТАР, НЕЖАТ ЈМИ  
 ТРЕШНИ ДЕЛНИК: КУМАКЕР ВАЕНО  
 10x ДЕЛНИК,  
 2x СТРОЈНИК  
 1x СТРОЈ  
 НЕЧУВАНИЗАРС: КОЛОНА ОТОЧНИ БАК, ТАЈОУ,  
 БАК, 1x НАКЛАДНИ АУТО-ГРАНИ,  
 1x ЛАР,  
 ТРОИДЕНО ПЛОЧЕ: СНИМАТИ КЛАШНИК ОД КАНУС  
 ЕР. ДО 100KM & ОДНОУФУ НА  
 ДЕЛАДНО, ХЛОУКЕИ РY4 ДО  
 2M, ТАК. 1 НЕПР. ЕР. 1  
 ОДУК ДО 50KM (ПРИКОП)  
 УМД А ЗАРЕКТЕРАИ ОЛЕНО  
 СТАЛЕИТЕ  
 СУДОДАКЕР: ДОТРАКИ ЗНАЧЕНИ МЕЛНИК. КО  
 ЗНОТОВЕНИ ТРЕКОДМЕНО  
 ДОТРАКИНО КНАЖЕНИ I. ЕИТА-  
 ПЛЕВКЕ, I. ЕИТА-ТОДЛАЧЛА,  
 БОКР: ТРОИДЕНО КОНТРОЛА ЗАБЕТЕЧЕНИ  
 СТАЛЕИТЕ (ОКЖЕНИ СДЖ,  
 ДОЧАНЕ ВЕХАТОУР, ДОТРАКИ  
 СВЕТЕЛ)  
 ТРОИДЕНО ПРОЛЕНИ БОКР  
 ЗАТУРОС СУДОДАКЕТЕЛ, ДЕЛНИК,  
 СТРОЈНИК, 1 ДОКР ТРЕД  
 ЕКАЖЕНИМ ПЛОЧ НА СТАРБЕ  
 (1/2. ПРЕТЕНЦИЈА ЛАРТИНА А  
 ОИНОУА ПРОЛЕНИ)

ХОНТАЕ ТИЕРНОДКАИЧА АУТОСНОУОУА ЗАСТАВЕР V 3.8. 600  
 ОРЦИН I ТОДЛАЧЛА, ДКЕНКЕ, ДЕ ХОНТАЕ  
 СДЖ БРАНИЦИ АУ КОФЛЕД 3x ТОСИУ, 204x3  
 ЗАВАЛЕНО & РЕАЛИЗАЦИ Средска служба а. у. б. б. б.

TRACOVNÍ DOBA: od 4<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> hod.; PŘESTÁVKA: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> hod. 18.9.2020  
 POČASÍ: POLOJASNO +13°C do +22°C PÁTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: TAP. MECHAN  
 7D: 10 MĚŘÍK  
 10x DĚLNÍK  
 2x STRAŽNÍK  
 1x ŘÍDÍCÍ

MECHANIZACE: KOLOVÝ OTOČNÝ BAZR, KLOUBOVÝ  
 NAKLADAC, VIBRAČNÍ DESKA, 1x H.Š.

PROVEDENÉ PRÁCE: SPEVNĚNÍ KRAJNIC & RECYKL.  
 MATERIÁLU DO EL. 100MM, VUTNĚNÍ,  
 ÚLLID A ZABEZPEČENÍ CELEHO  
 STAVENNÍTE

PROBĚHO MÍSTNÍ JETŘENÍ ZA PŘÍTOČNOSTI ZÁSTUPCE INVESTITORA 18.9.2020  
 (TDA) & DEMONTÁŽÍ SDŽ U ÚT. & Z. SCHVALENO &  
 REALIZACI

TRACOVNÍ DOBA: od 4<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> hod.; PŘESTÁVKA: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> hod. 19.9.2020  
 POČASÍ: JASNO +15°C do +24°C SOBOTA

POČET PRACOVNÍKŮ: TAP. MECHAN  
 11x DĚLNÍK,  
 1x STRAŽNÍK  
 1x ŘÍDÍCÍ

MECHANIZACE: KLOUBOVÝ NAKLADAC, VIBRAČNÍ  
 DESKA, 1x H.Š.

PROVEDENÉ PRÁCE: SPEVNĚNÍ KRAJNIC & RECYKL.  
 MATERIÁLU DO EL. 100MM, ÚLLID A  
 ZABEZPEČENÍ CELEHO STAVENNÍTE

PROBĚHO MÍSTNÍ JETŘENÍ ZA PŘÍTOČNOSTI INVESTITORA (TDA) 19.9.2020  
 & SANACÍM I. OBCE PODOLANKA III ETAPA - SANACE  
 BUI ZASTAVKA - PŘESTOELADANA TLOCHA - 160M<sup>2</sup>  
 HLOUBKA: 0,5m; SANACE - KATĚVOVATEL & TAKROVITĚR,  
 PŘESTOELADANA TLOCHA 16M<sup>2</sup>, HLOUBKA 0,8m.

## 09 Fotodokumentace ZBV 1

Dílčí změna č. 1 - SDZ v obci, pod č. p. 72 – Podolanka



Dílčí změna č. 2 - DIO - provizorní zastávky s dřevěnými nástupišti – Podolanka





*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

**COLAS CZ a.s.**  
**Rubeška 215/1**  
**190 00 Prahy 9 - Vysočany**

*Vás dopis značky / ze dne*

*Naše značka*  
/20/KSUS/MHT/Pec

*Vyřizuje/telefon*  
Pecka/

*Praha*

**Věc : „II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I.etapa Podolanka,Dřevčice“ –  
Pokyn ( ZBV č. 1 )**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/610, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy o dílo č. S-1788/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I.etapa Podolanka,Dřevčice**

- na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny z důvodu dodatečně vznesených požadavků obce Podolanka a ROPIDu k zajištění dostupnosti a plynulosti autobusové dopravy během výstavby, došlo k etapizaci stavby (4 dílčí úseky) a vynucenému prodloužení výstavby. Tímto vzrostly náklady na realizaci daného SO. Vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

I  
vedoucí TSU – oblast Mnichovo Hradiště



COLAS CZ

## COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO 26177005 DIČ CZ26177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ 00066001

Věc:

**Žádost zhotovitele**

Dílo:

**II/610 – III/0106-PODOLANKA-BRANDÝS n/L-II/101, I. ETAPA PODOLANKA, DŘEVČICE**

Objednatel

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČ 00066001)**

Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s. (IČ. 26177005)**

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „**II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice**“ z důvodu dodatečně vznesených požadavků obce Podolanka a ROPID k zajištění bezproblémové dostupnosti a plynulosti autobusových linek během výstavby. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení počtu etap SO 101 na 4 dílčí úseky. Z toho důvodu došlo k prodloužení výstavby a s tím spojené navýšení nákladů na realizaci daného objektu SO 101 Podolanka.

V Praze, dne 3.8.2020

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO 26177005 DIČ CZ26177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz



# ZÁKRES A POPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ V PODOLANCE V RÁMCI SO101



SO101/1  
4) rozšíření a hutnění r-mat (zpevnění sjezdu)

SO101/2  
2) DIO - zřízení provizorní BUS zastávky

SO101/1  
1) sanace vozovky mimo rozsah u hostince Del

SO101/1  
3) osazení nových žul. obrub před č.p. 167/2

SO101/2  
1) SDZ v obci pod č.p. 72, demontáž a montáž SDZ pro zhotovení krajnice

SO101/1  
5) úprava sjezdu před č.p. 51/1

SO101/1  
6) rozšíření rozsahu pokládky asfaltu

SO101/1  
2) osazení směrových sloupků před č.p. 137

SO101/1  
6) rozšíření rozsahu pokládky asfaltu

## Rozbor ceny

Položka	R1	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace, doprava, pracovníci, THP)	
TOV	01	verze 1	MJ den

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		19885,60
P	z toho přímé mzdy		14840,00
O	odvody 34,0 % z mezd		5045,60
S	Stroje		54822,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
<b>PZN</b>	<b>Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]</b>		<b>74 807,60</b>
	<b>Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]</b>		<b>74 807,60</b>
R1	Výrobní režie 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		3740,38
R2	Správní režie 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		3740,38
R3	Režie 3 0,00 % z []		0,00
	<b>Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]</b>		<b>7 480,76</b>
	<b>Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]</b>		<b>82 288,36</b>
Z	Zlisk 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		3740,38
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	<b>Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]</b>		<b>86 028,74</b>
	<b>Jednotková cena</b>		<b>86 028,74</b>

Hmotnost 0,00000  
Normohodiny 70,000

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	315000-S5-T4	Technik	Nh	10,00000	337,70	3 377,000
2	P	712000-S5-T2	Dělník	Nh	50,00000	185,70	9 285,000
3	P	712000-S5-T3	Dělník	Nh	10,00000	217,80	2 178,000
			<b>Mzdy</b>				
5	S	101010011300	Kolové rypadlo výkon 99 kW objem lopaty 1,00 m3	Sh	10,00000	1 560,00	15 600,000
6	S	106020011100	Válec vibrační motorový s běhounem hladkým šíře záběru 1,7 m hmotnost 10,38 t	Sh	8,00000	859,00	6 872,000
7	S	110010001000	Nakladač lopatový 112 kW objem lopaty 1,4 m3	Sh	10,00000	845,00	8 450,000
8	S	301030051200A	Nákladní automobil sklápěč 302 kW nosnost 25 t	Sh	20,00000	1 200,00	24 000,000
			<b>Stroje</b>				

## Rozbor ceny

Položka	RZ	Náklady na pokládku asfaltových směsí	
TOV	01	verze 1	MJ den

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		15042,84
P	z toho přímé mzdy		11228,00
O	odvody 34,0 % z mezd		3816,84
S	Stroje		86580,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Pododávky		0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		101 622,84
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		101 622,84
R1	Správní režie 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5081,14
R2	Výrobní režie 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5081,14
R3	Režie 3 0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		10 162,28
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		111 785,12
Z	Zisk 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5081,14
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	<b>Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]</b>		<b>116 866,27</b>
	<b>Jednotková cena</b>		<b>116 866,27</b>
	Hmotnost		0,00000
	Normohodlny		60,000

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	712000-S3-T3	Dělník	Nh	60,00000	187,10	11 226,000
<b>Mzdy</b>							
3	S	106020013100	Válec vibrační statický s báhounem hladkým šíře záběru 1,6 m hmotnost 10 t	Sh	24,00000	570,00	13 680,000
4	S	113030011500	Finišer živичných směsí šíře záběru 3 - 7,5 m	Sh	10,00000	1 630,00	15 300,000
5	S	301030051200A	Nákladní automobil sklápěč 302 kW nosnost 25 t	Sh	48,00000	1 200,00	57 600,000
<b>Stroje</b>							

## Rozbor ceny

Položka	R3	Náklady na frézu (pronájem + doprava+pracovníci)	
TOV	01	verze 1	MJ den

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		18042,84
P	z toho přímé mzdy		11228,00
O	odvody 34,0 % z mezd		3818,84
S	Stroje		103020,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Pododávky		0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		<b>118 062,84</b>
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		<b>118 062,84</b>
R1	Výrobní režie 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5903,14
R2	Správní režie 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5903,14
R3	Režie 3 0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		<b>11 806,28</b>
	Náklady celkem [M] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		<b>129 869,12</b>
Z	Zisk 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5903,14
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	<b>Celkem [M] + [SUB] + [PZN] až [NK]</b>		<b>135 772,27</b>
	<b>Jednotková cena</b>		<b>135 772,27</b>
	Hmotnost		0,00000
	Normohodiny		60,000

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	712000-S3-T3	Dělník	Nh	60,00000	187,10	11 226,000
			<b>Mzdy</b>				
3	S	113010011300	Živičná fréza šíře záběru 2000 mm tl vrstvy 100 mm	Sh	10,00000	4 950,00	49 500,000
4	S	301030051200A	Nákladní automobil sklápěč 302 kW nosnost 25 t	Sh	40,00000	1 200,00	48 000,000
5	S	304040011100	Zametací vůz s vysavačem výkon 1000 m2/h	Sh	10,00000	552,00	5 520,000
			<b>Stroje</b>				

## Rozbor ceny

Položka	R5	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava	
TOV	01	verze 1	MJ kpl

H	Přímý materiál		8788,00
NC	z toho nákupní cena		8587,50
D	z toho doprava		200,50
M	Mzdové náklady		7028,98
P	z toho přímé mzdy		5244,00
O	odvody 34,0 % z mezd		1782,96
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN	Přímá zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		7 026,96
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		15 814,98
R1	Režie 1 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		790,75
R2	Režie 2 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		790,75
R3	Režie 3 0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		1 581,50
	Náklady celkem [M] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		17 396,48
Z	Zisk 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		790,75
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	<b>Celkem [M] + [SUB] + [PZN] až [NK]</b>		<b>18 187,20</b>
	<b>Jednotková cena</b>		<b>18 187,20</b>
	Hmotnost		0,56250
	Normohodiny		40,000

P.Č.	T	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	80512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,25000	6 490,00	1 622,500
2	M	80516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,85000	8 430,00	7 165,500
			<b>Materiály</b>				
4	P	713600-S2-T2	Řemeslník	Nh	40,00000	131,10	5 244,000
			<b>Mzdy</b>				