

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Podolanka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 4
---	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-913 059,36	198 846,54	-714 212,82

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-913 059,36	198 846,54	-714 212,82

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 4.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Podolanka		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1788/00066001/2020 a zhotovitel č.: 201211113 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 4	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	22	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zdůvodnění ZBV4: Více a méněpráce dílčích oprav komunikace - Podolanka

Změna vznikla z návrhu zhotovitele. Bylo nutné opravit a doplnit stávající vyvrácené obruby pro zajištění BESIP. Dále došlo k rozšíření rozsahu obnovy asfaltového krytu a bylo poníženo množství realizovaných sanací podkladních vrstev u SO 101 Podolanka. Následně bylo nutné zajistit obnovu stávajícího silničního příslušenství při realizaci nebezpečné krajnice a přilehlých ploch.

(příloha č.10 Pokyn ZBV4; příloha č.09 Fotodokumentace ZBV 4; příloha č.11 Situace dílčích změn SO 101 Podolanka)

Dílčí změna č. 1 - Sanace vozovky mimo komunikaci - u Hostince Del – Podolanka

V průběhu stavebních prací byl vznesen návrh OÚ Podolanka za účasti zhotovitele a TDI k novému zpevnění a rozšíření přilehlé komunikace. Stávající kryt se v potřebném rozsahu odfrézoval, došlo k odkopu stávající konstrukce na dostatečně únosný podklad. Dále následovalo vybudování nových konstrukčních vrstev z kameniva a jejich hutnění.

Následně byly položeny nové asfaltové vrstvy. – schváleno TDI

(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 4 - 2.9.2020)

Dílčí změna č. 2 - Osazení směrových sloupků, před č. p. 137 – Podolanka

Z důvodu zajištění BESIP bylo nutné osadit směrové sloupky. Požadavek byl vznesen OÚ Podolanka za přítomnosti TDI – schváleno TDI.

(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 4 - 24.9.2020)

Dílčí změna č. 3 - Osazení nových žulových krajníků č. p. 187/2 – Podolanka

Z důvodu zachování BESIP byl v průběhu stavebních prací vznesen návrh OÚ Podolanka k provedení osazení nových žulových krajníků do lóže z betonu prostého podél rekonstruované silnice. – schváleno TDI

(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 4 - 26.8.2020)

Dílčí změna č. 4 - Rozprostření a hutnění r-mat - Ul. Ke Mlýnu – Podolanka

V průběhu stavebních prací byl vznesen požadavek OÚ Podolanka k rozšíření krajnice. Z důvodu nedostatečného odtoku dešťových vod z komunikace vznikaly větší kaluže ve stávajícím vjezdu do přilehlé nemovitosti. Bylo provedeno rozšíření krajnice rozprostřením a hutněním r-materiálu a vyřešení odvodnění povrchu stávajícího vjezdu. – schváleno TDI

(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 4 - 2.10.2020)

Díličí změna č. 5 - Úprava vjezdu - č. p. 51/1 – Podolanka

V průběhu stavebních prací byl vznesen požadavek OÚ Podolanka k dobetonování vjezdu z důvodu plynulého napojení na novou niveletu komunikace – schváleno TDI.
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 4 - 18.10.2020)

Díličí změna č. 6 - Rozšíření rozsahu pokládky asfaltu – Podolanka

V průběhu stavebních prací byl vznesen požadavek investora (TDI) k rozšíření rozsahu pokládky asfaltových vrstev. – schváleno TDI
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 4 - 10.9.2020)

Díličí změna č. 7 - Odpočet za neprováděné sanace

Po vyřezování asfaltových vrstev v obci Podolanka byl na prohlídkách stavby za účasti TDI zjištěn nevyhovující stav podkladní konstrukce komunikace. Z toho vyplynulo, že nebylo nutné realizovat plošné sanace v plném rozsahu. – schváleno TDI.

Díličí změna č. 8 - Odpočet za neodvezené množství odpadu

Odpočet za neodvezené množství materiálu na skládku, které je podloženo vážnými listky.
(příloha č. 12 Příjemky odpadu - CD)

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-913 059,36	198 846,54	-714 212,82	1 111 905,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Colas CZ, a.s.	Jméno	Petr Krejčí, DIS.	datum	14.12.20	podpis
Stavební dozor: KSÚS SK	Jméno	Tomáš Pecka	datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblasti M.H.	Jméno	Lenka Chmelová	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	Jméno	Pavel Lněnička	datum	14.12.2020	podpis

Číslo par

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Podolanka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
14 104 055,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 802 773,56	16 906 828,56	2 802 773,56

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-913 059,36	198 846,54	3 001 620,10	21,28%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-913 059,36	16 192 615,74	2 088 560,74	14,81%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Krejčí DiS.

Stavební dozor:
KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele:
vedoucí TSÚ oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/2

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	131738	hloubení jam zapaž. i nepaž tř. I. odvoz do 20 km - tl. 300mm (sanace)	m3	1422,000	1100,166	-321,834	342,000	486 324,00	-110 067,23	0,00	376 256,77	-110 067,23	-22,63%
6	21450	sanační vrstvy z kameniva - tl. 150mm (sanace 300mm)	m3	1422,000	1078,166	-343,834	967,000	1 375 074,00	-332 487,48	0,00	1 042 586,52	-332 487,48	-24,18%
9	15330	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných, kamenná stav. suť (sanace)	t	2700,000	2290,500	-409,500	140,000	378 000,00	-57 330,00	0,00	320 670,00	-57 330,00	-15,17%
3	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	1632,000	1643,000	11,000	849,000	1 385 568,00	0,00	9 339,00	1 394 907,00	9 339,00	0,67%
12	574046	asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACI 16+. 16S tl. 50mm	m2	14346,000	14791,400	445,400	259,000	3 715 614,00	0,00	115 358,60	3 830 972,60	115 358,60	3,10%
13	574A44	asfaltový beton ACO 11+, 11S, tl. 50mm	m2	7705,000	7930,400	225,400	248,000	1 910 840,00	0,00	55 899,20	1 966 739,20	55 899,20	2,93%
11	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	28692,000	28917,400	225,400	13,000	372 996,00	0,00	2 930,20	375 926,20	2 930,20	0,79%
7	57446E	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50mm (sanace)	m2	4740,000	3117,216	-1622,784	243,000	1 151 820,00	-394 336,51	0,00	757 483,49	-394 336,51	-34,24%
8	572121	infiltrační postřik asfaltový do 1,5kg/m2 (sanace)	m2	4740,000	3562,616	-1177,384	16,000	75 840,00	-18 838,14	0,00	57 001,86	-18 838,14	-24,84%
20	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suť (recyklát)	t	2128,000	2157,700	-120,444	140,000	297 920,00	0,00	-16 862,16	281 057,84	-16 862,16	-5,66%
Nové položky													
33	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	KUS	0,000	2,000	2,000	87,500	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	100,00%
34	404451650	sloupek směrový silniční ocelový	KUS	0,000	2,000	2,000	243,000	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00	100,00%
54	5830001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	0,000	9,000	9,000	371,000	0,00	0,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	100,00%
55	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	9,000	9,000	227,000	0,00	0,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
56	564931512	Podklad z R-materiálu tl 100 mm	m2	0,000	120,000	120,000	85,100	0,00	0,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	100,00%
57	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	0,000	120,000	120,000	49,500	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
58	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	0,000	120,000	120,000	26,300	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
59	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	48,600	48,600	64,500	0,00	0,00	3 134,70	3 134,70	3 134,70	100,00%
60	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	0,000	11,000	11,000	336,000	0,00	0,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	100,00%
Celkem									- 913 059,36	198 846,54		- 714 212,82	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Krejčí DiS., (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	14 104 066,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 192 615,74
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18 683 066,08
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,81%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 16 % pro požadovanou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8,47%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 088 660,74
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,01%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 231 216,50

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	27,76%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 914 679,46
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 052 027,50

12=(1)*0,16	Limit	2 116 606,25
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Děmárky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=16+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38	
		II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice	- 913 059,36	3 001 620,10	2 088 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 913 059,36	3 001 620,10	2 088 660,74	3 914 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Vícenáklady spojené s etapizací a prodloužením stavby	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2	Provizorní BUS zastávky + SDZ + melecstanice	0,00	216 041,90	216 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 041,90	216 041,90	216 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3	Odvodnění komunikace	0,00	968 622,44	968 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 622,44	968 622,44	968 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4	Více a méněpráce dílčích oprav komunikace - Podolanka	- 913 059,36	198 846,54	- 714 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 913 059,36	198 846,54	- 714 212,82	1 111 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Podolanka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	6	
08 Zápisy SD ZBV 4	6	
09 Fotodokumentace ZBV 4	7	
10 Pokyn ZBV 4	2	
11 Situace dílčích změn SO101 Podolanka	1	
12 Příjemky odpadu (pouze na CD - nosič)		60 - CD nosič
Počet listů celkem	22	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Podolanka								SO 101/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Podolanka								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	15330	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných, kamenná stav. suť (sanace)	t	2700,000	2679,300	-20,700	140,000	378 000,00	-2 898,00	0,00	375 102,00	-2 898,00	-0,77%
		pol.15330 194,4*2 = 388,8 [A] - uložení zeminy pro výkop příkopu a sanace nezpevněné krajnice - ZBV 3 pol15330 165*2=330 [B] poplatek sanaci mimo vozovku u hostince Del pol15330 (- 0,6*1232,5) = -739 [C] - odpočet za neprováděné sanace (-60% z celku) Celkem: B+C=-409,500 [D] - ZBV 4 celkem ZBV3 + ZBV4: A+D = -20,7 [E]											
10	93818	čištění vozovek samsběr	m2	14346,000	0,000	0,000	4,00	57 384,00	0,00	0,00	57 384,00	0,00	100,00%
11	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0ke/m2 - ZBV 4	m2	28692,000	28917,400	225,400	13,000	372 996,00	0,00	2 930,20	375 926,20	2 930,20	0,79%
		pol57323 = 225,4 [A] - rozšíření rozsahu dle geodet. zaměření skut. provedení - ZBV 4											
12	574D46	asfaltový beton pro lažní vrstvy modifik. ACL 16+. 16S tl. 50mm - ZBV 4	m2	14346,000	14791,400	445,400	259,000	3 715 614,00	0,00	115 358,60	3 830 972,60	115 358,60	3,10%
		pol574D46 2*(55*2)=220 [A] - sanace mimo vozovku u hostince Del - 2 vrstvy pol574D46 = 225,4 [B] - rozšíření rozsahu dle geodet. zaměření skut. provedení Celkem: A+B=-445,400 [C] - ZBV 4											
13	574A44	asfaltový beton ACO 11+. 11S. tl. 50mm - ZBV 4	m2	7705,000	7930,400	225,400	248,000	1 910 840,00	0,00	55 899,20	1 966 739,20	55 899,20	2,93%
		pol574A44 = 225,4 [A] - rozšíření rozsahu dle geodet. zaměření skut. provedení - ZBV 4											
14	574P31	asfaltový koberec modifik. SE SNIŽENOU HLUCNOSTÍ SMA 8, NH tl. 30mm	m2	6641,000	0,000	0,000	212,00	1 407 892,00	0,00	0,00	1 407 892,00	0,00	100,00%
15	113762	frézování drážky o průměru do 100 mm2	m	2211,000	2231,000	20,000	44,000	97 284,00	0,00	880,00	98 164,00	880,00	0,90%
		pol.113762 10*1*2= 20 [A] - provedení zářivky na překopu - ZBV 3							0,00				
16	931312	těsnění dilat. spar asf. zářivkou o průměru do 200 mm2	m	2211,000	2231,000	20,000	37,000	81 807,00	0,00	740,00	82 547,00	740,00	0,90%
		pol.931312 10*1*2= 20 [A] - provedení zářivky na překopu - ZBV 3							0,00				
17	132738	hloubení cýh do 2M, paž. I nepaž., tř. 1, odvoz do 20 km (příkopy)	m3	200,000	976,100	776,100	359,000	71 800,00	0,00	278 619,90	350 419,90	278 619,90	388,05%
		pol.132738 105*3*2,2=693 [A] - prohloubení příkopu na vjezdu do Dřevčic pol.132738 90*0,5*0,5=22,5 [B] - výkop rýhy pro zatrubnění pol.132738 17,5*2*1=35 [C] - prohloubení a profilace příkopu na konci úseku pol.132738 1*2*0,3=0,6 - [D] - výkop pro obložení kamenem u vtoku do propustku pol.132738 125*0,2=25 - [E] - úprava terénu za kanalizační trubkou Celkem: A+B+C+D+E=776,1 [F] - ZBV 3											
18	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	650,000	0,000	0,000	110,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	100,00%
19	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, II tř. těžitelnosti (příkopy, krainice)	t	491,000	1867,200	1376,200	140,000	68 740,00	0,00	192 668,00	261 408,00	192 668,00	280,29%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Podolanka								SO 101/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Podolanka								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pol.15112 105*3*2*2=1260 [A] - prohloubení příkopu na vjezdu do Dřevčic pol.15112 90*0,5*0,5*2=45 [B] - výkop rýhy pro zatrubnění pol.15112 17,5*2*1*2=70 [C] - prohloubení a profilace příkopu na konci úseku pol.15112 1*2*0,3*2=1,2 [D] - výkop pro obložení kamenem u vtoku do propustku Celkem: A+B+C+D+E=1376,2 [E] - ZBV 3											
20	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suť (recyklát)	t	2128,000	2010,256	-117,744	140,000	297 920,00	-16 484,16	0,00	281 435,84	-16 484,16	-5,53%
		pol.15670 1*2,7=2,7 [A] - odvoz a likvidace vyfrézovaného mat. z překopu - ZBV 3 pol.15670 10*1,1*2,7=29,7 [B] - sanace mimo vozovku u hostince Del * obj. hm. Pol.15670 -(0,6*250,24)=-150,144 [C] Celkem: B+C-120,444 [D] - ZBV 4 Celkem ZBV3 + ZBV4: A+D = -117,744											
21	56962	zpevnění krajnic z recykl.materiálu do tl. 100mm	m2	760,000	0,000	0,000	95,00	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	100,00%
22	89921	výšková úprava poklopů (kanal. šachty)	kus	14,000	0,000	0,000	3 712,00	51 968,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00	100,00%
23	89923	výšková úprava krycích hrnců (vodovodní uzávěry)	kus	7,000	0,000	0,000	1 743,00	12 201,00	0,00	0,00	12 201,00	0,00	100,00%
24	915111	VĐZ barva hladká, dodávka a pokládka	m2	1231,000	0,000	0,000	90,00	110 790,00	0,00	0,00	110 790,00	0,00	100,00%
25	915221	vod. Dopř. Značení plastem, strukturální nehluché (vodící čáry, dělicí čáry)	m2	1097,000	0,000	0,000	335,00	367 495,00	0,00	0,00	367 495,00	0,00	100,00%
26	915211	vod. Dopř. Značení plastem, hladké (přechod pro chodce)	m2	134,000	0,000	0,000	464,00	62 176,00	0,00	0,00	62 176,00	0,00	100,00%
		Nové položky - JC dle ÚRS 2020/II						0,00	0,00	200 343,14	200 343,14	200 343,14	100,00%
27	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>montáž 1 ks SDZ z důvodu provádění sanace zasahující i pod krajnicí komunikace 1 ks = [A] ZBV 1</i> <i>montáž 3ks dopravních značek po odstranění provizorních BUS zastávek - 3 ks = [B] ZBV 2</i> Celkem: A+B=4 [C]	KUS	0,000	4,000	4,000	265,000	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100%
28	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami <i>demontáž 1 ks SDZ z důvodu provádění sanace zasahující i pod krajnicí komunikace 1 ks = [A] ZBV 1</i> <i>demontáž 3ks dopravních značek po odstranění provizorních BUS zastávek - 3 ks = [B] ZBV 2</i> Celkem: A+B=4 [C]	KUS	0,000	4,000	4,000	360,000	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100%
33	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním bítaním <i>doplnění 3 ks směrových sloupků z důvodu zajištění bezpečnosti = 3 [A] - ZBV 2</i> <i>doplnění 2 ks směrových sloupků z důvodu zajištění bezpečnosti = 2 [B]- ZBV 4</i> Celkem: A+B=5 [C]	KUS	0,000	5,000	5,000	87,500	0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	100%
34	404451650	sloupek směrový silniční ocelový	KUS	0,000	5,000	5,000	243,000	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Podolanka								SO 101/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Podolanka								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		doplnění 3 ks směrových sloupků z důvodu zajištění bezpečnosti = 3 [A] - ZBV 2 doplnění 2 ks směrových sloupků z důvodu zajištění bezpečnosti = 2 [B] - ZBV 4 Celkem: A+B=5 [C]											
36	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně pol.174112101 1*10*1,3=13 [A] - obsyp potrubí nové trubky - ZBV 3	M3	0,000	13,000	13,000	225,000	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100%
37	583312000	šterkopísek netříděný zásvpový pol. 583312000 1*10*1,3*2=26 [A] - obsyp potrubí nové trubky - materiál - ZBV 3	t	0,000	26,000	26,000	219,000	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	100%
38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným pol.998225111 1*10*1,3*2=26 [A] - obsyp potrubí nové trubky - doprava materiálu - ZBV 3	t	0,000	26,000	26,000	64,500	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	100%
39	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 pol. 871370320 zatrubnění příkopu v dl. 95 m - ZBV 3	m	0,000	95,000	95,000	154,000	0,00	0,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	100%
40	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m pol.151101101 95*1,5*2 = 285 [A] - pažení pro uložení potrubí - ZBV 3	m2	0,000	285,000	285,000	112,000	0,00	0,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	100%
41	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m pol.151101111 95*1,5*2 = 285 [A] - odstranění pažení pro uložení potrubí - ZBV 3	m2	0,000	285,000	285,000	67,300	0,00	0,00	19 180,50	19 180,50	19 180,50	100%
42	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 pol. 810441811 bourání stávajícího potrubí pod křižovatkou v dl. 9 m - ZBV 3	m	0,000	9,000	9,000	326,000	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	100%
43	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 pol.890411811- bourání 2 stávajících šachet v silnici pro zatrubnění pod křižovatkou - ZBV 3	M3	0,000	2,000	2,000	3810,000	0,00	0,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	100%
44	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením bourání potrubí v dl. 9 m a 2 bet. šachet + výkop konstrukce z vozovky pol.997013501 10*1*1*2=20 [A] - výkop pro uložení trouby pol.997013501 9*0,44 = 3,96[B] - suť potrubí pol.997013501 2*3,5 = 7 [C] - suť ze šachet Celkem: A+B+C=30,96 [D] - ZBV 3	t	0,000	30,960	30,960	229,000	0,00	0,00	7 089,84	7 089,84	7 089,84	100%
45	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km pol.997013509 10,96*20= 219,2[A] - ZBV 3	t	0,000	219,200	219,200	10,000	0,00	0,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	100%
46	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 pol.997013601 9*0,44 = 3,96[B] - suť potrubí pol.997013601 2*3,5 = 7 [C] - suť ze šachet Celkem: A+B+C=10,96 [D] - ZBV 3	t	0,000	10,960	10,960	710,000	0,00	0,00	7 781,60	7 781,60	7 781,60	100%
47	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	0,000	1,000	1,000	241,000	0,00	0,00	241,00	241,00	241,00	100%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Podolanka								SO 101/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Podolanka								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	R1	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+THP)	den	0,000	10,000	10,000	86 028,74	0,00	0,00	860 287,40	860 287,40	860 287,40	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků, z nájmu a práce mechanizace (kolové rypadlo, vibrační válec, lopatový nakladač a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor cen položky R1 - ZBV1											
31	R2	Náklady na pokládku asf. směsí (pracovníci+doprava+nájem mechanizace)	den	0,000	4,000	4,000	116 866,27	0,00	0,00	467 465,08	467 465,08	467 465,08	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků finišerové čety, z nájmu a práce finišeru a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R2 - ZBV1											
32	R3	Náklady na frézu (pronájem+doprava+pracovníci)	den	0,000	2,000	2,000	135 772,27	0,00	0,00	271 544,54	271 544,54	271 544,54	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků u frézy, z nájmu a práce silniční frézy a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R3 - ZBV1											
35	R4	Demontáž a zpětná montáž meteostanice	kpl	0,000	1,000	1,000	176 801,00	0,00	0,00	176 801,00	176 801,00	176 801,00	100,00%
		cena dle dodavatele technologie + 15%. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R4 + cenová nabídka dodavatele - ZBV 2											
		Celkem						14 104 055,00	- 599 725,86	2 588 286,66	16 192 615,80	2 088 560,74	14,81%

Datum

PRACOVNI DOBA: od 4⁰⁰ do 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.
 POČASÍ: TĚLOJARNO + 15⁰⁰ C + 16⁰⁰ C

16. 8. 2020
 STŘEDA

POČET PRACOVNICŮ: THP: 4 OSOBY
 1 OS. SUVAER
 2 OS. DEJNIE,
 2 OS. STROJNIE
 2 OS. RÍDÍČ

MECHANIZACE: OTOČNÝ LOBOVÝ BAGER, KLOBOVÝ
 KALIBRÁŽ, BOURACÍ KLADIVO, M. H. A.

PLOŠEČNÉ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ ZKAMENNĚNÉ OD KAMNŮ,
 HROBENÍ RYH DO 2M, 70% I. KATEG.
 ODKOŠ. DODRŽENÍ A ZELABEU (TALBY)
 ZELABU A BOURACÍ ASF. BĚR, ČIŠTĚNÍ
 A ZABEZPEČENÍ ČELEHO STAVĚNÍ

PROJEKTOVÉ MÍSTNÍ VĚTRĚNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI OUPŘÍSOVACÍ
 KANCELÁŘE KANCELÁŘ (TČI) K VYPRÁVĚNÍ KONCE FULOVYCH
 BRANÍKŮ V AUT. KČNÝ ZŠVALENO & REALIZACE.

16. 8. 2020

PROJEKTOVÉ MÍSTNÍ VĚTRĚNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI INVENTARIZACE
 & SANACE V OBCI DŘEVICE - II ETAPA, - SANACE 0,9 M.
 LETÁ STRANA - PŘEDPOKLÁDANÁ TĚLOHA 50 M, HROBENÍ
 ZŠVALENO & REALIZACE, SANACE 0,4 M. KRIVÝMĚTA - LETÁ
 STRANA - PŘEDPOKLÁDANÁ TĚLOHA 50 M, HROBENÍ - 0,3 M →
 ZŠVALENO & REALIZACE

16. 8. 2020

PRACOVNI DOBA: od 4⁰⁰ do 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.
 POČASÍ: BĚTAVENO + 16⁰⁰ C + 15⁰⁰ C

17. 8. 2020
 ÚTEREK

POČET PRACOVNICŮ: THP: 4 OSOBY
 1 OS. DEJNIE
 2 OS. STROJNIE
 2 OS. RÍDÍČ

MECHANIZACE: OTOČNÝ LOBOVÝ BAGER, KLOBOVÝ
 KALIBRÁŽ, BOURACÍ KLADIVO, M. H. A.

Denní záznamy stavby

list číslo:

	Datum
PROVEDENÉ PRÁCE: HLUBENÍ RYH DO 2M ZAFĚNÝCH I NETAŽENÝCH TP.1 - PŘÍKOPY - DVOR NA SĚLADEU, UKLID A ZABEZPEČENÍ CELEHO STAVENIŠTE	2.9.2020
PROBLEMY HŮSTNÍ JETŘENÍ S ODTUČNĚM A ZA PŘÍKOPY INVESTORA (TR) SCHVÁLENO S REALIZ. SANKCE VOZOVKY HŮSTNÍ KOMUNIKACE - U HŮSTNICE JEL. MOUZE	2.9.2020
PRACOVNÍ DOBA: 001 9 ⁰⁰ 19 ⁰⁰ h. 2h, PŘESTÁVKA 15 ⁰⁰ h. 30 ⁰⁰ h. 3.9.2020 TOČENÍ: TOLOJANNO + 110° ↔ +130°	ČTVRTEK
TOČET PRACOVNÍKŮ: TAP: HESHAH 10x DĚLNÍK, 1x STROJNÍK 1x ŘIDIČ MECHANISACE: KOLY OTUČNÝ BAZR, KLOBUKY NAKLADAC, VÍŘAČ, BOURACI ČLADIVO	
PROVEDENÉ PRÁCE: HLUBENÍ RYH DO 2M - ZAF. I NETAŽ. TP.1 - PŘÍKOPY, DVOR NA SĚLADEU, UKLID A ZABEZPEČENÍ CELEHO STAVENIŠTE	
PRACOVNÍ DOBA: 001 4 ⁰⁰ 17 ⁰⁰ h. 2h, PŘESTÁVKA 12 ⁰⁰ h. 3.9.2020 TOČENÍ: TOLOJANNO + 110° ↔ +130°	PÁTEK
TOČET PRACOVNÍKŮ: TAP: HESHAH 70. SUMAER 10x DĚLNÍK, 1x STROJNÍK 1x ŘIDIČ MECHANISACE: KOLY OTUČNÝ BAZR, HLUBOVÝ NAKLADAC, VÍŘAČNÍ PÁLEČ, VÍŘAČNÍ ŽELEZA, BOURACI ČLADIVO	
PROVEDENÉ PRÁCE: KĚKANI ANF. KĚTU VOZOVKY DO 50MM, HLUBENÍ 74M ZAF. I HESHAH TP.1, DVOR DO 200M	

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

ŘADY ŽÁDUPCE INJEKTORA (TBI) O LITLOU PŘEVODNÍKA 14. 10. 2020
 ŽADACÍ A NÁVLEHÉ TOČENÍ ŽOLLADEY A.F. 8 ETOMU TLU
 ŽOŠNÍ VRTNÝ MOUF. AČL 16 + V ILETÁŘE - OBEC TONKOVÁ

SOUHRN (PŘE S TECHNICKOU)

TRACOVNÍ DOBA: od 4⁰⁰ do 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 1h

TOČÁCI: ŽOLUJASNO + 14⁰⁰ C + 24⁰⁰ C

POČET PRACUJÍCÍCH: TAP: NEJŠAŘL, FORT

TO. JUMAEK

10x DELNÍČ

7x STROJNÍČ

9x RUDÍČ

MECHANIZACE: FINIŠEL, ŽOLUJASNO VŮZE, ŽA VIBRACI

ČAČEK, 7x H.A., GLOUSON, KAPALNOST,

BOURACÍ ČLADNIO, BURCAF,

TRUPEBNÉ TRACE: ŽKOVEDENÍ ŽOLUJASNO ŽOLUJASNO,

ŽOLUJASNO ASFALTOVÉHO BETONU

AČL 16 + MOUF. ŽA ŽOŠA A ŽUTNEMÍ,

VELLÍŽ A ŽABEŽTEČENÍ ČELEHO

ŽAVENÍŠTE, VŮŠČOŮ ŽTRAVA

KEXČEK HČAČO

PROBĚHO LITNÍ ŽETŘENÍ ŽA ŽUTNEMÍ ŽA ŽUTNEMÍ 12.9. 2020

INJEKTORA (TBI) Ž ŽUTNEMÍ ŽOLUJASNO ŽOLUJASNO A.F. 8 ETOMU TLU

⇒ ŽUTNEMÍ ŽUTNEMÍ ŽUTNEMÍ ŽUTNEMÍ ŽUTNEMÍ

ŘADY ŽÁDUPCE INJEKTORA (TBI) O LITLOU PŘEVODNÍKA 10.9. 2020

VRTNÝ AČL A NÁVLEHÉ TOČENÍ ŽOLLADEY A.F. 8 ETOMU TLU

S

TRACOVNÍ DOBA: od 4⁰⁰ do 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 1h 11.9. 2020

TOČÁCI: ŽOLUJASNO + 14⁰⁰ C + 26⁰⁰ C PATEK

POČET PRACUJÍCÍCH: TAP: NEJŠAŘL, FORT

TO. JUMAEK

10x DELNÍČ

5x STROJNÍČ

8x RUDÍČ

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

ŘADA ŘADY INVESTORA (TO) O KONTROLU PROVEDENÍ 24.9.2020
 JARNEI A NÁSLEDNĚ POVOLENÍ TOLADY ADF. BETAHU
 TRO JARNEI VRTKY ACL16+, TOLADNI VRTKY ACT →
 I OBEI TOLADNET

SO-14-15-16. S Tot

PRACOVNI DOBA: OD 4⁰⁰ 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 11⁰⁰-12⁰⁰ hod. DIC 150 21 Praha 3
C 2000 2020
 Počet: TOLADNO 10⁰⁰ 16⁰⁰

POČET TOLADNIC: TYP. 4EJ4AL, FORT 1
 TO. JUMIER, DOBRANES
 16x 8EJHE
 6x STROJNE
 6x KIDK

MERKANTISACE: FINITER, 2x VCELY VIBRAČNI VALEC
 1x MALI VIO. VALEC, 1x 202 CAT,
 KLOBOHY NITELADTE, 600W STROJNY
 BAK, VIO. DESKA, TOSTRIKON VIO.

PROVEDENÍ TACE: PROVEDENÍ INFILTRAČNÍHO POSTYLU,
 TOLADNA TOLADNI VRTKY ACT,
 TOLADNI STROJNEHO TOSTYLU,
 TOLADNA 10⁰⁰ VRTKY ACL16+,
 KUTHEMI A HADVA MATERIÁLU. CELID
 A ZABEŽEČENÍ CELETO STAVENIE
 VRTKY KAN. TOLADNO A HADVO

ŘADA ŘADY INVESTORA O KONTROLU PROVEDENÍ 24.9.2020
 VRTKY ACT 16+, ACL16+ A NÁSLEDNĚ POVOLENÍ
 TOLADY ADF. BETAHU ACO M+

SO-14-15-16. S Tot

PROVEDENÍ NITNY BETAHI * O TOLADNE A 24.9.2020 - 24.9.2020
 HADVA ŘADY INVESTORA → NITNY HADVA
 STROJNY SLOUTVO VE III ETAPĚ → JUMIER A
 REALIZACI

4

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

PRÁČNÍ DOBA: od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.
 POČASÍ: POLODĚNO +19°C → +14°C
 2.10.2020
 PÁTEK
 POČET PRACOVNÍKŮ: TMP. HEJHÁJ
 12 x DELNÍK
 2 x STROJNÍK
 1 x ŘÍDÍCÍ
 MECHANIZACE: OTOČNÝ KOLOVÝ BAZR, KLOUBOVÝ
 NÁKLADNÍ, BOULACÍ KLADIVO, PŘÍČEK,
 PILA, 1 x N. A.
 PŘEVODNÉ TRÁCE: KĚŘANÍ A BOURÁNÍ AF. KRYTO DO
 50 CM - RYCHLE NA VĚŠÁK, ČISTENÍ
 KOMUNIKACE, VĚŠÍ A ZABĚHČENÍ
 CELÉHO STAVENNÍ

PROBLEMOU HŮTNÉ VĚTRÁNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI INVEKTORA (TD) 2.10.2020
 2. JANAČKA I. OBCI PODLAHA II ETAPA - JAKŽE PŘED
 Č. 7 1/2, PŘESTOLANÁ PLOCHA. 12 M² KLOUBA. 0,1 M;
 - JAKŽE - I KRÍFOVATE NE HLAVNÍ - PŘEDVOLANÁ
 PLOCHA. 8 CM², KRYTOVÁ. 10 CM → SKLÁDENO A REALIZOVÁNO

PROBLEMOU HŮTNÉ VĚTRÁNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI OUV. PODLAHA 2.10.2020
 A ZASTUPCE INVEKTORA (TD) K ROZTRŽENÍ
 HŮTNÉHO K-DOU - OUV. KE MĚKNU - SKLÁDENO
 REALIZOVÁNO, PŘESTOLANÁ PLOCHA 12 M²

PRÁČNÍ DOBA: od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.
 POČASÍ: POLODĚNO +10°C → +11°C
 3.10.2020
 PÁTEK
 POČET PRACOVNÍKŮ: TMP. HEJHÁJ
 12 x DELNÍK
 2 x STROJNÍK
 1 x ŘÍDÍCÍ
 MECHANIZACE: OTOČNÝ KOLOVÝ BAZR, KLOUBOVÝ
 NÁKLADNÍ, BOULACÍ KLADIVO, PŘÍČEK,
 PILA, 1 x N. A.

09 Fotodokumentace ZBV 4

Dílčí změna č. 1- Sanace vozovky mimo komunikaci - u Hostince Del – Podolanka



Dílčí změna č. 2 - Osazení směrových sloupků, před č. p. 137 – Podolanka



Dílčí změna č. 3- Osazení nových žulových krajníků č.p. 187/2 – Podolanka



Dílčí změna č. 4 - Rozprostření a hutnění r-mat - Ul. Ke Mlýnu – Podolanka



Dílčí změna č. 5 - Úprava vjezdu - č.p. 51/1 – Podolanka



Dílčí změna č. 6 - Rozšíření rozsahu pokládky asfaltu – Podolanka



Dílčí změna č. 6 - Rozšíření rozsahu pokládky asfaltu – Podolanka



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Prahy 9 - Vysočany

Vás dopis značky *?* ze dne

Naše značka
/20/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka

Praha

**Věc : „II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I.etapa Podolanka,Dřevčice“ –
Pokyn (ZBV č. 4)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/610. Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy o dílo č. S-1788/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I.etapa Podolanka,Dřevčice

- na základě Oznamení zhotovitele o vhodnosti změny z důvodu nutné opravy vyvrácených obrub komunikace v obci Podolanka, pro zajištění rozšíření rozsahu obnovy asfaltového krytu a ponížení rozsahu sanovaných podkladních vrstev, vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV. Dále bylo nutné zajistit obnovu DZ při realizaci nezpevněné krajnice a přilehlých ploch.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

vedouc

COLAS

COLAS CZ

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO 26177005 DIČ: CZ26177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ: 00066001

Věc:

Žádost zhotovitele

Dílo

II/610 – III/0106-PODOLANKA-BRANDÝS N/L-II/101, I. ETAPA PODOLANKA, DŘEVČICE

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČ. 00066001)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s. (IČ: 26177005)

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“ z důvodu nutné opravy vyvrácených obrub pro zajištění bezpečného provozu, rozšíření rozsahu obnovy asfaltového krytu a ponížení rozsahu sanovaných podkladních vrstev u SO 101 Podolanka. Dále bylo nutné zajistit obnovu dopravního zařízení při realizaci nezpevněné krajnice a přilehlých ploch

V Praze, dne 11.8.2020

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství

Rubeška 215/1 190 00 Praha 9

150 26177005 DIČ 3226177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 6556

www.colas.cz

ZÁKRES A POPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ V PODOLANCE V RÁMCI SO101

SO101/1
4) rozproštění a hutnění r-mat (zpevnění sjezdu)

SO101/2
2) DIO - zřízení provizorní BUS zastávky

SO101/1
1) sanace vozovky mimo rozsah u hostince Del

SO101/1
3) osazení nových žul. obrub před č.p. 187/2

SO101/2
1) SDZ v obci pod č.p. 72, demontáž a montáž SDZ pro zhotovení krajnice

SO101/1
5) úprava výrazu před č.p. 51/1

SO101/1
6) rozšíření rozsahu pekládky asfaltu

SO101/1
2) osazení uměrových sloupků před č.p. 137

SO101/1
6) rozšíření rozsahu pekládky asfaltu