

Základní umělecká škola Strakonice

Kochana z Prachové 263

386 01 Strakonice

Věc: Žádost o prodloužení termínu „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a krovu“

Dobrý den,

v průběhu provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti provedením mykologického průzkumu. Dodání mykologického průzkumu trvalo cca 3 týdny, od 23.10.2020 do 16.11.2020 tj. 17 pracovních dní viz. zápis ve stavebním deníku (týká se první části západ a druhé části sever). V tuto chvíli byly pozastaveny práce spojené se stropními prvky. Dodání materiálu potřebného k pokračování stavby trvalo 1 týden, od 19.10.2020 do 23.10.2020 tj. 5 pracovních dní viz. zápis ve stavebním deníku. Po odkrytí veškerých konstrukcí a zjištění skutečného stavu materiálu bude docházet k pracnějším opravám konstrukcí, předpokládáme dobu cca 1 týden.

V rámci provedení kvalitního díla Vás tímto žádám o prodloužení termínu o cca 4 týdny tj. 22 pracovních dní.

Děkuji za vyřízení, s pozdravem



KOČI
Radost dobře stavět
KOČI a.s.
STŘEDIŠKO HSV IV
Písek, K Upám 132
IČO: 46683046

Jan Jedlička
Stavbyvedoucí
KOČI, a.s.
Tel. 731 439 617

V Písku, dne 7.12.2020

14.10.20

Počasí: zataženo 6° - 19°

Počet pracovníků: 5

Pracovní doba 7⁰⁰ - 17⁰⁰Postup prací: Čištění a obnovení zahřívání
stropních trámů připraveno pro mikrobiologický
půzkum

Středa

Počasí: přeháňky 7° - 15°

Počet pracovníků: 5

Pracovní doba 7⁰⁰ - 17⁰⁰Postup prací: Čištění zahřívání, připraveno
kapes pro uložení I nosníků 360 / 350

15.10.20

Čtvrtek

Počasí: přeháňky 6° - 20°

Počet pracovníků: 4

Pracovní doba 7⁰⁰ - 17⁰⁰Postup prací: Pripaveno pro Betonový kapes
pro uložení I nosníků 360 / 350

16.10.20

Pátek

Počasí: oblačno 8° - 17°

Počet pracovníků: 4

Pracovní doba 7⁰⁰ - 17⁰⁰Postup prací: Betonový kapes pro uložení
I nosníků v jižní stěně budovy

17.10.20

Sobota

Od 19.10.2020 Zdrovu delší dodávky
nosníků IP 360 a IP 330 jsou požadovány
ny řeškové práce

Do 23.10.2020 a od tohoto dne čelidni
na mikrobiologický půzkum jižní stěny
budovy

13.11.2020 byl předán podrobný návrh řešení jednotlivých
třídní a zahájení prací od 16.11.2020
kontrola 721-
18.10.20

18.10.20

Pondělí