

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML00021/2020

Smluvní strany:

**1. Městská část Praha – Řeporyje**

Se sídlem: Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

Zastoupená: Pavlem Novotným, DiS., starostou

IČO: 002 41 628

Bank. spojení: č. ú.: [REDACTED]

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**2. ELTODO, a.s.**

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Zastoupená: Hariclii Monou Sandescu, předsedkyní představenstva

Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva

Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

JUDr. Josefem Chýlem, PhD., členem představenstva

Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva

IČO: 452 74 517

DIČ: CZ45274517

Bank. spojení: č. ú.: [REDACTED]

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 06.04.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML00021/2020, jejímž předmětem byla realizace díla „Oprava elektrických rozvodů a výměna osvětlení v ZŠ Praha 5 – Řeporyje“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v průběhu realizace předmětu díla nastaly okolnosti, hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné upravit rozsah elektromontážních prací a dodávek. Dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení původního předmětu díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky s názvem: „Oprava elektrických rozvodů a výměna osvětlení v ZŠ Praha 5 – Řeporyje“. Současně pak v tom důsledku odpadla potřeba realizace části díla.

3. V souladu s ust. § 43 odst. 1. zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě schváleno Zastupitelstvem městské části Praha – Řeporyje na jednání konaném dne 14.12.2020, Usnesením č. 0347/2020/ZMČ 20.
4. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1. odst. 1. smlouvy, a to následovně:

***„Realizace díla „Oprava elektrických rozvodů a výměna osvětlení v ZŠ Praha 5 – Řeporyje“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval: ELTODO a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Ing. Josef Dobal, v rozsahu dle smlouvy a dále dle Soupisu víceprací a méněprací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“***

2. S ohledem na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně čl. 3. odst. 2. smlouvy, a to následovně:


<b><i>„Původní celková cena bez DPH .....</i></b>	<b><i>3 865 858,00 Kč</i></b>
<b><i>Celková cena víceprací bez DPH .....</i></b>	<b><i>+ 71 547,82 Kč</i></b>
<b><i>Celková cena méněprací bez DPH .....</i></b>	<b><i>- 196 547,82 Kč</i></b>
<b><i>celková cena bez DPH dle Dodatku č. 1 .....</i></b>	<b><i>3 740 858,00 Kč</i></b>
<b><i>Celková cena včetně DPH dle Dodatku č. 1 .....</i></b>	<b><i>4 526 438,18 Kč“</i></b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku č. 1, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru podpisy osob, oprávněných k podepisování.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

V Praze dne 18.1.2021




Městská část Praha Řeporyje

V Praze dne 11-01-2021



Mgr. Ladislav Beran  
Místopředseda představenstva  
ELTODO, a.s.



člen představenstva  
ELTODO, a.s.