

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na „Pec pod Sněžkou – přístavba a rekonstrukce stanice horské služby“ uzavřené dne 15.6.2020 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena René Mašínem, ředitelem

IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600

Tel: 601 302 647

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113

Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Ing. Karel Kafka, tel.: 608 888 242, e-mail: info@karelkafka.cz

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

ANTON A SYN s.r.o.

se sídlem: Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky

IČ: 04881681; DIČ: CZ 04881681

tel. 774 767 077, e-mail: vita@antonasyn.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 4124925329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové sp.zn. C 36782

zastoupená: Vitaliy Anton

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Vitaliy Anton

(dále jen zhotovitel)

na straně jedné

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby – Pec pod Sněžkou čl. I. Předmět smlouvy, čl. II. Čas plnění díla a čl. III. Cena díla a platební podmínky

PREAMBULE

Dodatek č.3 se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 11, v kontextu se změnou předmětu díla a náročností rekonstrukce, kdy objednatel (zadavatel) objektivně nemohl předvídat skryté překážky vyvolávající nutnou změnu díla musel být prodloužen i čas plnění díla.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je nový harmonogram prací.

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se ponižuje a rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listě č. 11.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listě:

1) Změnový list č. 11 (vydaný dne 14.12.2020)

Úprava nosné konstrukce ocelových sloupů a v místě garáže; vzduchotechnika koupelny a podkroví; odvodnění prostoru pod garáží, zašterkování před garáží; vytápění – dva nové radiátory; koberce v 2.NP zasedací místnost; úprava dvou místností c 1.NP – dílna a sklad – podlaha (111, 112, 113); elektro odsouhlasené, vyškrtané bez našeho vědomí – výměna strojků do zásuvek a svítidel

Vliv změny na změnu termínu dokončení: ANO

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 362 508,05 Kč bez DPH.

II. Čas plnění díla

1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno v termínu: od 15.06.2020
celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 28.02.2021
objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla (staveniště) v termínu do 5 dnů od podpisu této smlouvy.
2. Časový harmonogram realizace díla tvoří jako příloha této smlouvy její nedílnou součást, je závazný a může být změněn pouze písemným souhlasem objednatele.
3. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedeného termínů upomínat.
4. Nedodržením konečného termínu realizace díla dochází k prodloužení zhotovitele se všemi právními důsledky.
5. Kompletním dokončením celého díla je míněno předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. podepsání předávacího protokolu mezi smluvními stranami. Dílo bude předáno a převzato k užívání před provedením kolaudace.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	5 197 773,- Kč bez DPH
Cena víceprací dle Změnových listů č. 1-6, elektro, elektro 1PP, ZTI, ZTI PP, UT:	1 764 976,06 Kč bez DPH
Cena víceprací dle změnového listu č 7:	401 808,96 Kč bez DPH
Cena víceprací dle změnového listi č. 11:	362 508,05 Kč bez DPH
Celková cena díla:	7 727 066,00 Kč bez DPH
	1 622 683,80 Kč DPH 21%
	9 349 749,80 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.3 smlouvy je příloha:

Změnový list č. 11

Nový harmonogram prací

V Praze dne 3.12.2020

V Mladých Bucích dne 7.12.2020

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

.....
ANTON A SYN s.r.o.
zhotovitel