

Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytování služeb č. 2177/00066001/2018
ze dne 15.8.2018

uzavřený mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel

č. Smlouvy: 2177/00066001/2018

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

č. smlouvy: 18-267

(dále jako „poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

Název akce: „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy, PDPS/AD“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

DODATEK č. 3

Článek 1.

Předmět Dodatku č.3

Předmětem Dodatku č.3 je úprava termínu plnění PDPS úseku km 0,4-1,7, a to v souvislosti s tím, že město Jílové u Prahy nezabezpečilo dodání stavební části projektu kanalizace „D“

v termínu dohodnutém na výrobním výboru dne 24.6.2020 (viz příloha), tedy v termínu k 30.9.2020. Stavební částí projektu kanalizace „D“ byla dodána dne 24.11.2020.

Přitom stavební část projektu kanalizace „D“ je nedílnou součástí dokumentace projektu PDPS předmětné stavby „II/105 Severní obchvat Jílového, PDPS, II.etapa“ a je podkladem pro zpracování Průvodní zprávy, Souhrnné technické zprávy, souhrnných částí dokumentace, geodetických podkladů, soupisů prací a kontrolního rozpočtu.

Článek 2.

Cena za poskytování služeb beze změny

Článek 3.

Termíny plnění

3.1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl.I tohoto Dodatku č.3 se mění termín plnění, a to části konceptu PDPS úseku km 0,4-1,7. Poskytovatel je povinen provést **koncept PDPS úseku km 0,4-1,7** v termínu **do 23.12.2020**.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 4.2 Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 4.3 Tento Dodatek č.3 má dvě strany a jednu přílohu
- 4.4 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Přílohy: Záznam z VV ze dne 24.6.2020

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva