



S00JP019HIVE

180 020 0101 / 9

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01  
jehož jménem jedná Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor  
zástupce ve věcech smluvních:  
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora  
zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: 577 630 989

dále jen **objednatel**

**a**

**JASY Vsetín s.r.o.**

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

jejímž jménem jedná [REDACTED]

zástupce ve věcech [REDACTED]

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 180 020 0101

číslo veřejné zakázky: -----

t a k t o:

**Úvodní ujednání**

Dne 23. 9. 2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo č. 180 020 0101 na realizaci díla, a to veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace prostoru v Centrálním parku Jižní Svahy u travnatých schodů - I. etapa“ s termínem plnění díla včetně výsadeb záhonů do 30. 11. 2020.

Dle čl. II. odst.3 Smlouvy o dílo č. 180 020 0101 se, v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět sjednané stavební práce, o dobu přerušení prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. Odsouhlasenými zápisy ve stavebním deníku se jedná celkem o 18 kalendářních dnů v průběhu měsíce října a listopadu 2020, čímž se doba plnění prodloužila do 18. 12. 2020.

Z důvodu klimatických podmínek a dodržení předepsaných technologických postupů však již není vhodné realizovat sjednané výsadby záhonů. Z uvedeného důvodu strany tímto Dodatkem č. 1 prodlužují sjednaný termín plnění, jak je dále uvedeno.

#### Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ruší v čl. II. Doba plnění odst.2 a nahrazuje tímto zněním:

1. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 31. 5. 2021.

#### Závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 180 020 0101 tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Ve Zlíně dne 18. 12. 2020

18. 12. 2020  
V Brně dne.....

#### Schválení finančních prostředků

Doložka dle ust. §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací:

12.12.2019, č.j. 4/8z/2019

#### Schválení dodatku smlouvy:

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína 58

Datum a číslo jednací:

7.12.2020, č.j. 4/24z/2020