

**Dodatek č. 5 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“

Číslo smlouvy objednatele: 2019228/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8

IČO: 24668613

DIČ: CZ24668613

zastoupená Ing. Robertem Weiszem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164752

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 12. 10. 2020 byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost pro PD1 - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice – havárie mostu 29032-2 vč. opěrných zdí, spočívající v:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti; nejpozději do 150 dnů od účinnosti zrušení nouzového stavu, resp. nejpozději do 595 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 1. 1. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 28. 12. 2020 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla, zejména, že z důvodu průtahů při zajišťování vyjádření v rámci dokladové části a majetkoprávní agendy nebyla žádost o vydání stavebního povolení podána a z

tohoto důvodu není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení v původně dohodnutém termínu. Zbývající dokladová část je připravena. V mezidobí od schválení Dodatku č. 3 došlo k dalšímu jednání s p. Hladkým, vlastníkem pozemku p. č. 118/2 k. ú. Janov n. Nisou, od kterého se doposud nepodařilo získat souhlas se stavbou. Majitel byl kontaktován telefonicky, byla mu znovu písemně doručena upravená dokumentace. Následně bylo zhotoviteli telefonicky oznámeno, že se stavbou dále nesouhlasí a své stanovisko nezmění, pokud nedojde ke změně PD. Po domluvě s objednatelem bude zahájeno vyvlastňovací řízení za účelem vyvlastnění potřebného práva vlastnického k části pozemku p. č. 118/2 k. ú. Janov n. Nisou. Toto řízení bude vedeno u Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Vzhledem k nejasným termínům v rámci procesu vyvlastňovacího řízení vyvlastnění a jeho délce, navrhuje zhotovitel nově upravit termíny akce Silnice III/29032 Janov nad Nisou rekonstrukce silnice vč. havárie mostu - část PD1.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zhotovitel žádá o přerušení prací, dokud neodpadne objektivní příčina, což je nemožnost provést stavbu na části pozemku p. č. 118/2 k. ú. Janov n. Nisou, vlastník p. Hladký. Za účelem umožnění provést stavbu na výše uvedené části pozemku je nutné provést vyvlastnění odpovídajícího práva k dotčené části pozemku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

Ustanovení čl. IV. odst. 1 pátá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 90 dnů od nabytí právní moci procesu vyvlastnění.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Praha _____

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

za ADVISIA s.r.o.

Ing. Robert Weisz

jednatel