

DOHODA SMUVNÍCH STRAN O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PROVÁDĚNÍ DÍLA

ke smlouvě č. SLL JL/2944/2019

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

IČO: 00024007

DIČ: CZ00024007

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. AXII 253

zastoupeny xxx, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IRBOS s.r.o.

se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

IČO: 25933094

DIČ: CZ 25933094

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15647

zastoupena xxx, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (dohromady jen „**Strany Dohody**“, nebo každý zvlášť jen „**Strana Dohody**“) ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 6 smlouvy o dílo č. SLL JL 2944/2019 ze dne 16.7.2019 (dále jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu Stran Dohody o prodloužení termínu provádění díla, v následujícím znění (dále jen „**Dohoda**“):

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Strany Dohody uzavřely dne 16.7.2019 Smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na zateplení obálky budovy a výměny výplní otvorů č.p. 268 DLL VESNA v Janských Lázních (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Na základě usnesení Vlády České republiky, ze dne 12.3.2020, bylo rozhodnuto o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a to od 12.3.2020 14:00 po dobu 30 dnů, přičemž tento nouzový stav byl následně prodloužen usnesením vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 396, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a usnesením vlády ze dne 30.4.2020 č. 396, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, až do 17.5.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“).

- 1.3. Strany Dohody prohlašují, že při realizaci Díla vznikly neočekávané překážky důsledkem vyhlášeného Nouzového stavu, čímž při provádění Díla vznikla překážka vyšší moci a to konkrétně od 12.3.2020 až do 17.5.2020 (dále jen „**Vyšší moc**“). Důsledkem vyhlášení Nouzového stavu došlo k přerušení činnosti Zhotovitele, čímž byl naplněn důvod pro sjednání této Dohody.
- 1.4. Strany Dohody mají v úmyslu touto Dohodou prodloužit termín provádění Díla, a to o dobu přímo úměrnou trvání okolnosti bránících dodržení původního termínu provedení Díla a to v souladu s ustanovením čl. IV odst. 6 Smlouvy.

2. Předmět Dohody

- 2.1. Strany Dohody se dohodly, že veškeré termíny stanovené v příloze č. 2 Smlouvy se od 12.3.2020 prodlužují o délku trvání Vyšší moci, tj. o 67 dnů.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze Stran Dohody.
- 3.2. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými a odsouhlasenými oběma stranami.
- 3.3. Strany Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Janských Lázních dne 9.11.2020

V Česticích dne

SLL Janské Lázně, státní podnik
xxx, ředitel

IRBOS s.r.o.
xxx, jednatelka