

„Rusava – km 26,317 – 28,525“

DODATEK Č. 5
SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2019/085
č. SoD zhotovitele: 165/KCEQ/19

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené: JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem, na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (stálý), č. telefonu [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ, oba na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby pracující pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího:

[REDACTED]

[REDACTED]

J [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. číslo účtu: 5061885001/2700

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo č. S957/2019/085 (dále jen „dodatek“):



PREAMBULE

S ohledem na níže uvedené skutečnosti:

- a) Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: „Rusava km 26,317 – 28,525“ (dále jen „Smlouva“).
- b) Během kalendářního roku 2020 nastal v důsledku výskytu pandemie COVID-19 a souvisejícího vyhlášení nouzového stavu v České republice výpadek lidských, materiálových i dalších vstupů do výrobních procesů zhotovitele.
- c) Stavební sezóna v České republice v kalendářním roce 2020 byla poznamenána nadprůměrným množstvím srážek při srovnání s předchozím obdobím (2010-2019), které vzhledem k charakteru stavebního díla (úprava vodního toku) spolu s množstvím nepředvídatelných změn v projektu podle Smlouvy negativně ovlivnily plynulost, a tím i časovou náročnost při provádění díla dle Smlouvy.
- d) Na žádost zhotovitele byla v důsledku výskytu výše uvedených okolností objednatelem odsouhlasena změna
 - i. částky oprávněně vyúčtované zhotovitelem objednateli za práce dle Smlouvy pro rok 2020
 - ii. časového a finančního harmonogramu stavby „Rusava – km 26,317 – 28,525“ pro rok 2020.
- e) Navzdory výskytu výše uvedených okolností mají smluvní strany vůli vynaložit veškerou svou součinnost potřebnou pro zdárné a maximálně plynulé dokončení díla dle Smlouvy.
- f) Smluvní strany jsou si vědomy možnosti výskytu dalších nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností v budoucnu (zejména další vlny pandemie COVID, nepříznivé klimatické podmínky či změny díla dle Smlouvy) a deklarují svou vůli následky těchto okolností spravedlivě vyřešit s přihlédnutím na obsah Smlouvy.
- g) Smluvní strany mají společnou vůli zohlednit výše uvedené okolnosti při provádění díla dle Smlouvy i v dalším období.

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Původní určení zástupce objednatele ve věcech technických
„ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted] -
mail: [redacted]“
v hlavičce Smlouvy se k 31. 12. 2020 ruší a s platností od 01. 01. 2021 nahrazuje tímto zněním:

„ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství, č. telefonu: [redacted]“
- 1.2. Původní věta „Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2020: 16 400 000 Kč bez DPH“ v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Rusava – km 26,317 – 28,525“

„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2020: 15.638.380,96 Kč bez DPH“.

- 1.3. Příloha č. 2 smlouvy – Časový a finanční harmonogram pro rok 2020 se ruší a nahrazuje novým zněním obsaženým v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 2.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 (dvě) vyhotovení objednatel.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram provádění díla.

Ve Hradci Králové, dne: 05 -01- 2021
Za objednatele:

Ve Zlíně, dne:
Za zhotovitele:

JUDr. Pavel Křipata
správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom oblasti Východ
STRABAG a.s.

Příloha č.1 : Časový a finanční harmonogram stavby

Dodatek prověřil:

Harmonogram stavby:

Rusava km 26,317 - 28,525

Zhotovitel STRABAG a.s.

Zahájení stavebních prací:
Ukončení stavebních prací:

03/2020
05/2022

Stavební objekt	Název stavebního objektu	Cena bez DPH (Kč)	Dodatek 3	Dodatek 4	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	3/21	4/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22										
SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů																																									
SO 01.1	ÚSEK 1	3 487 576,23																																							
SO 01.2	ÚSEK 2	1 739 761,89																																							
SO 01.3	ÚSEK 3	1 777 767,44	1 017 487,57																																						
SO 01.4	ÚSEK 4	144 439,70																																							
SO 01.5	ÚSEK 5	232 912,91																																							
SO 01.6	ÚSEK 6	406 311,41																																							
SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů																																									
SO 02.1	ÚSEK 1	6 122 450,83																																							
SO 02.2	ÚSEK 2	10 178 274,53																																							
SO 02.3	ÚSEK 3	6 261 884,65	-1 017 487,57	-15 765,27																																					
SO 02.4	ÚSEK 4	8 202 340,26		-131 606,83																																					
SO 02.5	ÚSEK 5	14 033 761,36																																							
SO 02.6	ÚSEK 6	3 154 804,90																																							
VRN																																									
VRN	Vodřejší rozpočtové náklady	2 234 132,00																																							
	Celkem SOD	57 976 218,11	0,00	-147 371,90																																					
Finanční náklady bez DPH za měsíc (v tis)					Celkem vč. Dodatek				57 828 846,21	154	0	1 368	2 102	4 385	2 649	2 040	2 930	0	0	0	67	1 741	2 591	2 831	3 001	3 091	3 011	2 763	2 903	0	0	0	3 674	6 964	9 552						
Finanční náklady bez DPH za kvartál (v tis)										1 532			9 136			4 970			67			7 163			9 103			5 667			3 674			16 516							
Finanční náklady bez DPH za rok (v tis)										15 638																22 000										20 190					
Finanční náklady bez DPH na stavbu celkem (v tis)										57 829																															

Ve Zlíně, dne 1.12.2020

