

Dodatek č. 1**SMLOUVY O DÍLO**

ze dne 22. 4. 2020, č. j. [REDACTED]

I. SMLUVNÍ STRANY**I.1 Objednatel:****Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje**

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
 sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívazu 122/4, PSČ 500 03
 ID DS: yvfab6e
 zastoupená: ředitelem brig. gen. Ing. Františkem Menclem
 IČO: 70882525
 DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
 bankovní spojení: [REDACTED]
 č. ú.: [REDACTED]

tel./fax:
 e-mail:

osoby oprávněné k jednání

a) ve věcech smluvních:

brig. gen. Ing. František Mencil

b) ve věcech technických:

funkce:

HZS KH kraje – [REDACTED]
pověřený zástupce objednatele

tel.:

e-mail:

funkce:

[REDACTED]
technický dozor objednatele

tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:**MATEX HK s.r.o.**

sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 ID DS: ejkkhy2
 zastoupená: jednatelem Martinem Žitkem
 IČO: 25968807
 DIČ: CZ25968807
 bankovní spojení: [REDACTED]
 č. ú.: [REDACTED]
 tel./fax: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání

a) ve věcech smluvních:

funkce:

[REDACTED]
jednatel

tel.:

e-mail:

b) ve věcech technických:

funkce:

[REDACTED]
ředitel stavební divize

tel.:

e-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
 oddíl C, vložka 18080
 (dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo ze dne 22. 4. 2020, č. j. [redacted] se mění a doplňuje takto:

Čl. I. Změna smlouvy

V článku III.1 smlouvy písmeno b) zní:

„b) termín dokončení výstavby, předání a převzetí dokončeného díla nejpozději **do 31. ledna 2021**, a to bez vad a nedodělků bránících užívání;“

Čl. II. Odůvodnění změny a doplnění smlouvy

1. Tento dodatek byl uzavřen podle čl. III.5 písm. c) smlouvy a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 29. 12. 2020, zn. [redacted], evidované u objednatele pod č. j. [redacted].
2. Byť objednatel uznává, že dokončení díla bránily zhotoviteli objektivní důvody, popsané ve výše uvedené žádosti, není spravedlivé, aby bez svého zavinění nesl veškerou tíži negativních důsledků vyplývajících ze změny termínu dokončení díla. **Zhotovitel se proto zavazuje uhradit objednateli polovinu penále, které by jinak musel uhradit, pokud by k uzavření tohoto dodatku nedošlo.** Penále dle předchozí věty je povinen zhotovitel objednateli uhradit na základě jeho výzvy nejpozději do 14 dnů od jejího doručení.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel. Každé vyhotovení má platnost originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 31. 12. 2020

V Hradci Králové dne 31. 12. 2020

Za objednatele:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

MATEX HK, s.r.o.



[redacted]
brig. gen. Ing. František Mencel
ředitel

Martin Žitek
jednatel společnosti