

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

POPIS	Náklady celkem bez DPH	Rok 2019 + 2020 + 2021		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	2019												2020												2021					
		2019 + 2020 + 2021	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosincek	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosincek	leden	únor	březen	duben							
<i>Předání staveniště</i>																																				
<i>Kolaudace I. ETAPY a II. ETAPY</i>																																				
<i>Závěreční předání díla I. ETAPY a II. ETAPY</i>																																				
so 01 Stavební úpravy	57 593 927	57 593 927	2 451 610	39 208 978	15 933 340																															
Stavební a montážní práce	6 431 610	100%	20%	50%	30%																															
Statika, kotevní prvky	1 402 315	100%	35%	42%	23%																															
Revitalizace fasády	8 430 970	100%	8%	62%	30%																															
Podlahové krytiny, povrchové úpravy	4 937 855	100%	0%	41%	59%																															
Elektromontáže	18 370 362	100%	0%	63%	37%																															
Montáže VZT zařízení	18 020 816	100%	0%	92%	8%																															
			18 020 816	0	1 441 665																															
so 02 Dovybudování návštěvnického zázemí	37 925 226	37 925 226	277 661	14 987 162	22 660 403																															
Objekty zázemí dvorany	10 159 115	100%	0%	30%	70%																															
Konceptuální objekt	27 766 111	100%	1%	43%	56%																															
			27 766 111	277 661	11 939 428	15 549 022																														
so 03 Rampa	554 306	554 306	0	332 584	221 722																															
			554 306	0	332 584	221 722																														
so 04 Chlazení 4NP	1 177 795	1 177 795	1 001 126	153 113	23 556																															
			1 177 795	1 001 126	153 113	23 556																														
REKAPITULACE CENY (bez DPH)	97 251 254	97 251 254	3 730 397	54 681 837	38 839 021																															
			3 730 397	54 681 837	38 839 021																															

Zpracoval:

Odsouhlasil: