

Pro: Moravská galerie v Brně, DS: ddak8mr

V Brně dne 20.10.2020

Projekt: „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“

Věc: Oznámení zhotovitele o překážkách v důsledku vyhlášeného nouzového stavu, žádost o prodloužení termínu realizace

Vážený objednateli,

na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 20.8.2019 mezi Moravskou galerií v Brně, se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno, IČ 00094871, jako objednatelem, a IM Development s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 05262933, jako zhotovitelem, zhotovujeme dílo označené výše jako projekt „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“. V rámci uvedeného projektu se vyskytly skutečnosti, na které jsme povinni Vás dle podmínek smlouvy o dílo upozornit.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.9.2020 o vyhlášení nouzového stavu s účinností od 5.10.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území ČR, a rychlého zavedení dalších souvisejících restriktivních opatření jsme nuceni Vám oznámit, že nejsme nadále schopni provádět dílo ve sjednaných termínech a plnit tak některé své závazky plynoucí ze smlouvy o dílo. Důvodem je značný zásah restriktivních opatření provedených na území ČR do samotné výroby (chybí některé součástky a komponenty, případně neběží vůbec výroba) a dodávek nebo poskytovaných služeb, zejména provádění montáží.

Do prodlení s dodávkami se promítá i faktická situace v okolních zemích, kde výrobní kapacity nefungují v plném rozsahu ať už z důvodu zavedených opatření nebo pro nedostatek pracovníků. Zpožďují se tak i veškeré administrativní úkony.

Momentálně je vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, kdy však bude opakovaně vyhodnocováno, zda je nezbytné jeho další trvání. S tímto souvisí i zavedená restriktivní opatření a omezení. Aktuálně tedy můžeme pouze konstatovat, že předpokládáme trvání překážky, kterou lze jednoznačně označit za vyšší moc, po dobu nejméně 30 dnů. Není však jasné, zda dojde k obnovení veškerých procesů ihned poté, co budou opatření dostatečně rozvolněna či zrušena, neboť situace i v okolních zemích se stále nevyvíjí dobře.



Konkrétně se výrazně zpozdily práce a dodávky na ocelové konstrukci, ale celkově i práce na vnitřních prostorách, kdy i subdodavatelé jsou v uvedeném nouzovém stavu schopni realizovat práce ve velmi omezeném režimu s ohledem na zachování zdraví svých pracovníků, a tím i pracovní kapacity.

Z uvedeného důvodu Vás proto tímto žádáme o projednání a smluvní zakotvení posunu termínů plnění zahrnutých ve smlouvě o dílo, a to nejméně o dobu trvání nouzového stavu.

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the company logo and name, followed by the address, IČ, DIČ, and the name of the representative.

im development
Purkyňova 648/125 IČ: 052.62.933
612 00 Brno DIČ: CZ05262933
Ing. Michal Štefl, jednatel
společnosti IM Development s.r.o.

IM Development s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 94407

IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

Tel: +420 511 156 129

email: info@imdevelopment.cz