

č. smlouvy ze strany zhotovitele:

č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0348/2020/OKS/1

DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2020

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č.1“) mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou,
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení:
č.úctu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.**
Zastoupený: Ing.arch. Ondřej Chybík
se sídlem: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 03887707
DIČ: CZ03887707
tel.: 775 333 911
e-mail: office@chybik-kristof.com
bankovní spojení:
č.úctu:
zapsaný: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 87278
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

ve věcech technických:

Telefon:

e-mail

dále jen „zhotovitel“

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo vypracování díla – architektonické studie „Tržnice VALMEZ“.

Při prvním jednání zástupců zhotovitele a objednatele, zhotovitel požádal o prodloužení termínu, kdy důvodem byla rovněž nedostatečná součinnost ze strany objednatele, když:

- Dne 23.11.2020 byla na Finanční výbor objednatele předložen návrh rozpočtu na rok 2021, ve kterém byla samostatná investiční položka – Tržnice ValMez
- Na základě četných dotazů členů Finančního výboru objednatele bylo následně s dohodnuto, že projekt Tržnice ValMez bude představen na zastupitelstvu města. Dne 10. 12. 2020 mělo proběhnout první společné zasedání zástupců zhotovitele a objednatele, ale z důvodu konání zastupitelstva města dne 15. 12. 2020 se schůzka přeložila až na 16. 12. 2020
- Dne 16. 12. 2020 proběhla schůzka zhotovitele a objednatele formou videokonference s tím, že objednatel na vyjádření čas do 4.1.2021
- V průběhu prvního týdne roku 2021 budou sumarizovány všechny připomínky objednatele. Schválené připomínky budou zaslány zhotoviteli k zapracování do výsledných variant

Dle výše uvedeného by měl zhotovitel na zpracování variantního řešení cca jeden týden. V rámci videokonference zhotovitel požádal o prodloužení termínu s tím, že chce variantní řešení zpracovat zodpovědně a ne v časové tísní, což představuje výše zmíněný týden.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V. Doba a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení díla: ihned po účinnosti smlouvy

Předání variantních řešení: do 75 dní od účinnosti smlouvy

Ukončení díla: do 60 od výběru varianty k dopracování

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 22.12.2020, pod bodem R 57/03.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku č.1 a všech údajů uvedených v tomto dodatku č.1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne 12.1.2021

V Brně dne 12.1.2021

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek
- objednatel-

.....
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Chybík
-zhotovitel-