

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Osoby zmocněné jednat
Ve smluvních věcech: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka
Ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí investičního odboru
e-mail: [REDAKCE], telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE], technik útvaru investiční výstavby
e-mail: [REDAKCE], telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
pobočka FIB České Budějovice- Lannova, Lannova tř. 11/3,
370 21 České Budějovice
č.ú.: 104725778/0300
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrem Prokšem, Ing. Martinem Jeřábkem
Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 285304998/0300
Kontaktní osoba: Ing. Martin Jeřábek
e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“)

1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ STRAN

- 1.1 Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 11. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 0119000277 (dále jen „předmětná smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo vymezené v čl. III. předmětné smlouvy.
Smluvní strany tímto postupem dle čl. XIII odst. 13.3 předmětné smlouvy uzavírají tento dodatek k předmětné smlouvě. Důvody pro uzavření Dodatku č.1 jsou pak podrobně uvedeny v příloze, průvodním dopise společnosti Atelier 99 s.r.o. Jde především o problematiku parkování osobních vozů, prověření hydroizolačních clon a zpevňování základů objektu umístěného v městské památkové rezervaci. Konkrétní technická řešení bylo nutné přímo na místě prověřit, a to odborníky specializovaných firem. V době koronavirové krize bylo nutné

pro tuto činnost vyčlenit podstatně delší dobu, než jaká byla plánována. Období koronavirové krize se negativně promítlo i do lhůt pro vydávání závazných stanovisek, konkrétně orgánů státní správy a samosprávy na úseku památkové péče.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany tímto v čl. V ruší odstavce 5.2. až 5.4. předmětné smlouvy a nahrazují je odstavci 5.2., 5.3. a 5.4. níže uvedeného znění:

*5.2. Projektová dokumentace ke **společnému územnímu a stavebnímu řízení**, ve smyslu odst. 3.5.1. této smlouvy, po zpracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti dokumentace vč. vyjádření všech účastníků řízení a správců sítí a podané žádosti o společné územní a stavební řízení bude objednateli předána do 2 týdnů po obdržení posledního vyjádření účastníka řízení, správce sítě nebo dotčeného orgánu.*

5.3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučená projektová dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby, ve smyslu odst. 3.5.2. této smlouvy, bude objednateli předána k prověření zřejmé správnosti a k provedení nezávislého auditu-kontroly kompletní dokumentace pro výběr zhotovitele technickým dozorem investora do 6 týdnů od data vydání stavebního povolení. Po předání DVZ v elektronické podobě a 1x tištěné podobě má objednatel 20 pracovních dnů (4 týdny) k tomu, aby prověřil správnost předaných podkladů formou provedení nezávislého auditu- kontrolu předložené dokumentace pro výběr zhotovitele např. prostřednictvím technického dozoru investora.

5.4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučená projektová dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby, ve smyslu odst. 3.5.2. této smlouvy, po zpracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti dokumentace bude objednateli předána do 12 týdnů od data vydání stavebního povolení.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ustanovení Smlouvy o dílo č. 0119000277 ze dne 11. 6. 2019, vyjma odst. 5.2 až 5.4, zůstávají v platnosti a beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré úkony související s uveřejněním dodatku zajistí objednatel.
- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Č. Budějovicích dne

za objednatele

.....
Ing. Jiřina Valentová,
kvestorka



V Brně dne

za zhotovitele

.....
Ing. Petr Prokš,
jednatel

.....
Ing. Martin Jeřábek,
jednatel



