

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY o obstarání záležitostí příkazce

pro stavbu

Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná I. etapa

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček vedoucí Pobočky Šumperk Ladislav Hegr, vrchní referent Pobočky Šumperk
Adresa:	Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	summerk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno:	Ing. Svatopluk Schuppler
Sídlo:	xxxxxxx, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	Ing. Svatoplukem Schupplerem
IČO:	49596918
DIČ:	není plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:	ŽL vydal Městský úřad Šumperk, ev.č. 380901-43688-01, č.j. 99/0790/ŽÚ
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
Telefon/fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna předpokládané doby realizace stavby uvedené v Čl. II, odst. 2.2. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní smlouvy č. 1061-20120-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Předpokládaná doba realizace stavby je **05.10.2020 – 31.05.2021**.

2.1. Předmětem dodatku je dále změna odměny příkazníka uvedená v Čl. VI, odst. 6.1. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.1. příkazní smlouvy č. 1061-20120-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí

93.395 Kč bez DPH (slovy: devadesát tři tisíc tři sta devadesát pět korun českých).

Odůvodnění:

Od předání staveniště dne 5.10.2020, bylo v celé délce nově navržené trasy Hlavní polní cesty C4, do této doby ve stavu nezpevněné polní cesty, zjištěno značné podmáčení, způsobené dešťovými srážkami. Zhotovitel stavby proto požádal stavebníka, z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, o změnu termínu dokončení díla. Jako důvod uvedl nemožnost provádění zemních prací na objektu C4 těžkou stavební technikou v nesjízdném terénu, nemožnost dodržet technologické postupy, provést hutnění a nemožnost odvodnění zemní pláně. Zhotovitel za těchto klimatických podmínek provedl práce na objektu Vedlejší polní cesta C12, kdy tento objekt je situován v místě původní trasy existující stavby zpevněné polní cesty.

Nový termín dokončení realizace stavby je navržen s přihlédnutím ke skutečnosti, že v zimní období (od prosince 2020 do března 2021) nebude možné v dané lokalitě z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádět zemní a stavební práce. Za nepříznivých klimatických podmínek není možné dodržovat technologické postupy, které jednotlivé stavební konstrukce vyžadují.

Protože byl termín předání stavby posunut z 30.11.2020 na 31.05.2021, prodlouží se tak doba, které vyžaduje činnost technického dozoru stavebníka.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1.1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 1061-2020-521101, nemění.

1.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro příkazce a v jednom vyhotovení pro příkazníka, každý z nich má povahu originálu.

- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18.1.2021

V Šumperku dne 15.1.2021

(příkazce)

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

(příkazník)

Ing. Svatopluk Schuppler