

Kuřim – rekonstrukce plynové kotelny - EED
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO

Č. j.: VS – 121952-73/ČJ-2019-8033PS-VERZAK

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-27071-21/ČJ-2016-800020-SP

ze dne 1. 1. 2019, vrchní rada, plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D., ředitelka Věznice Kuřim

adresa věznice: Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ERDING, a. s.

se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2465

Zastoupený: František Vlaha, předseda představenstva

Přemysl Botko, místopředseda představenstva

IČO: 255 12 455

DIČ: CZ255 12 455

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením článku XVII. odst. 5 Smlouvy o dílo Č. j.: VS – 121952-73/ČJ-20198033PS-VERZAK ze dne 7. 8. 2020, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, a to z níže uvedeného důvodu:

Jednou z podmínek zadavatele na splnění díla bylo úspěšné dokončení zkušebního provozu v délce trvání 60 dnů, z toho 30 dnů v topné sezóně.

Zkušební provoz započal dne 28. 10. 2020 a měl být ukončen závěrečným vyhodnocením ke dni 28. 12. 2020.

Nefunkční kotel č. 3 značky Vitocrossal 200 CM2 výrobce firma Viessman se servisnímu technikovi firmy Viessman nepodařilo v rámci záruční opravy 21. 12. 2020 zprovoznit. Je třeba objednat další náhradní díly softwarové podoby v Německu a kotel uvést opětovně do provozu. Z tohoto důvodu požádal objednatel zhotovitele o prodloužení zkušebního provozu o 1 měsíc do 31. 1. 2021, aby se po zprovoznění kotle K3 mohla dlouhodoběji prověřit jeho správná činnost v kaskádním automatickém režimu.

Dochází k prodloužení zkušebního provozu do 31. 1. 2021. Žádost o prodloužení doby zkušebního provozu je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

II.

Smlouva o dílo č. VS–121952-73/ČJ-2019-8033PS-VERZAK ze dne 7. 8. 2020 se mění takto:

V Čl. 3 odst. 8 písm. g) zní:

“g) úspěšné dokončení zkušebního provozu v délce trvání do 31. 1. 2021, z toho 30 dnů v topné sezóně.”

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložním do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 23. 12. 2020

V Kuřimi dne: 23. 12. 2020

V Brně dne: 23. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vrchní rada
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.

ředitelka Věznice Kuřim

Přemysl Botko

místopředseda představenstva