



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

Dodatek č. 1 - ke Smlouvě o dílo číslo 63/2020

Rekonstrukce kotelny MŠ Pod Horkou

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 MĚSTO CHLUMEC

Sídlo/adresa: Muchova 267, 403 39 Chlumec
Zastoupená: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města
IČ: 00391387
DIČ: CZ 391387
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-0882501359/0800

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 ENERSIS, spol. s r.o.

se sídlem: Na Pažitě 169, 403 40 Ústí nad Labem
Zastoupen: Ing. Lubomírem Maškem, jednatelem společnosti
IČ: 25420356
DIČ: CZ25420356
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C
vločka 17120
bank. spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 715184763/0300

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1:

Preambule

Vzhledem k několika změnám oproti projektu, které vznikly v průběhu montáže díla a měly přínos na funkčnost systému a jeho ovládání a využití stávajícího zařízení, se zadavatel i dodavatel dohodli na úpravě ceny díla a ze stejného důvodu i posunu termínu dokončení díla. Smluvní strany akceptují ústní pokyn objednatele k provedení změn. Byly provedeny vícepráce i méně práce a konečná suma je uvedena v tomto dodatku. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet zahrnující veškeré změny od projektu, včetně jejich vyčíslení. Vzhledem k nutnosti provádění prací a vzhledem k tomu, že podle interní směrnice objednatele musí dodatek k smlouvě schvalovat RM zhotovitel akceptuje skutečnost, že požadavkem objednatele je dokončení prací a že práce podle tohoto dodatku budou fakturovány až po podpisu tohoto dodatku (předpoklad 17.9.2020).



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

Smlouva se mění v těchto bodech.

V. CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE

dosavadní článek 5.1. se označuje jako článek 5.1.1

5.1.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	578 270,61	Kč
DPH 21%	121 436,83	Kč
Cena celkem včetně DPH	699 707,44	Kč

Dle předaného rozpočtu zadaných prací.

doplňuje se článek 5.1.2

5.1.2 Cena prací po provedení odpočtů za neprovedené práce, dle přílohy č.1 tohoto dodatku

Cena bez DPH	31 814,69	Kč
DPH 21%	6 681,08	Kč
Cena celkem včetně DPH	38 795,77	Kč

doplňuje se článek 5.1.3

5.1.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	610 085,30	Kč
DPH 21%	128 117,91	Kč
Cena celkem včetně DPH	738 203,21	Kč

Dle předaného rozpočtu zadaných prací a položkového rozpočtu víceprací a méně prací.



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Dosavadní znění článku 6.1 se mění takto

6.1 Termín provedení díla:

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dílo.


Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 90 dnů od převzetí staveniště.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM dne 16.9.2020, číslo usnesení 4/50R/2020


Příloha č. 1 – soupis víceprací a méně prací

V Chlumci, dne 17.9. 2020



Za objednatele:
Ing. Roman Zettlitzer
starosta města

V Ústí nad Labem, dne 17.9.2020



Za zhotovitele:
Ing. Lubomír Mašek
jednatel společnosti